

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]167号

被审计单位：深圳市坪山区建筑工务局

审 计 项 目：深圳市坪山新区管委会副楼1、2、6号楼装饰工程
及6#楼厨房燃气管道工程（结算）

二、存在的问题及建议:

1. 超合同工期。(1)深圳市坪山新区管委会副楼 1、2、6 号楼装饰工程合同工期为 60 天, 实际工期 294 天, 工程延误 234 天; (2)坪山新区管委会副楼 1、2、6#楼项目-6#楼燃气管道工程合同工期为 30 天, 实际工期 247 天, 工程延误 217 天; 建设单位应加强项目工期管理, 使其在规定时间内完成;
2. 该项目结算过程补充资料时间较长, 导致审计时限过长, 建议建设单位在送审项目前, 应加强对资料的清查, 尽量避免补充资料或缩短资料补充时间。

2017年9月22日

