

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]112号

被审计单位：深圳市坪山区水务管理中心

审 计 项 目：坑梓办事处金沙社区同富裕工业区排水管接驳工程（结算）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，按照年度审计计划，深圳市坪山区审计局成立审计组，自 2016 年 5 月 30 日至 2017 年 3 月 23 日，对深圳市坪山区水务管理中心送审的坑梓办事处金沙社区同富裕工业区排水管接驳工程（结算）进行了审计。现出具审计报告，详见下表：

金额单位：人民币（元）

项目立项名称		坑梓办事处金沙社区同富裕工业区排水管接驳工程			
项目批准文号		深坪发财投[2014]146号	项目投资总额	179.58万	
资金来源		国土基金	合同金额	830,896.70	
设计单位		深圳市广汇源水利勘测设计有限公司			
咨询单位		深圳市众鑫工程造价咨询有限公司			
监理单位		深圳市深水水务咨询有限公司			
施工单位		江西临川建筑安装工程总公司			
序号	送审工程名称	送审金额	审定金额	核减额	核减率(%)
1	坑梓办事处金沙社区同富裕工业区排水管接驳工程	838,742.06	823,550.55	15,191.51	1.81
合计金额		838,742.06	823,550.55	15,191.51	1.81
审计情况说明:					
1、该工程采用公开招标，抽签法定标，固定单价合同，结算工程量按竣工图计算，结算单价按合同价计价，审定金额与送审金额均已按合同条款下浮 14.26%;					
2、设备、材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2014 年第 11 期信息价,缺项部分采用市场价;					
3、主要核减原因: 部分工程量调整核减 13,271.82 元，其他零星项目及取费核减 1,165.02 元，扣除工程保险费 754.67 元，共计核减 15,191.51 元。					

2017 年 7 月 6 日