

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]128号

被审计单位：深圳市坪山区建筑工务局

审计项目：坪山新区牛角龙路市政工程红线范围内电
源线迁移工程(结算)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,按照年度审计计划,深圳市坪山区审计局成立审计组,自 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 26 日,对深圳市坪山区建筑工务局送审的坪山新区牛角龙路市政工程红线范围内电源线迁移工程(结算)进行了审计。现出具审计报告,详见下表:

金额单位:人民币(元)

项目立项名称		坪山新区牛角龙路市政工程			
项目批准文号		深坪发财投[2013]147号	项目投资总额	739.66万	
资金来源		国土基金	合同金额	86,636.00	
设计单位		四川陆纵电力设计有限公司			
咨询单位		深圳市合创建设工程顾问有限公司			
监理单位					
施工单位		深圳市运达来电力建设工程有限公司			
序号	送审工程名称	送审金额	审定金额	核减额	核减率(%)
1	坪山新区牛角龙路市政工程红线范围内电源线迁移工程	77,436.94	75,541.68	1,895.26	2.45
合计金额		77,436.94	75,541.68	1,895.26	2.45
一、审计情况说明:					
1、该工程为直接委托工程;					
2、设备、材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2015年第6期信息价,缺项部分采用市场价;					
3、主要核减原因:单价原因核减1,481.18元,工程量原因核减244.05元,其他原因核减170.03元。					

