

附件7

220KV白杨（大工业南）变电站“两通一平”项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	220KV白杨（大工业南）变电站“两通一平”		国家编码	2018-440317-48-01-719696
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	910.92万元（其中：财政拨款 910.92 万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2010 年 3 月 4 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2010 年 5 月 13 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	13.2265 万元	2021年实际下达政府投资计划①	13.2265万元	
2021年实际完成投资②	13.2265万元 (资金来源：政府性基金完成13.2265万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	577.05064万元	项目总体完成率	63.35%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工并移交使用，已完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	占地面积	1970㎡	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	2个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边绿化环境	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	13.2265万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人：郭洋洋 联系电话：13729208037
项目负责人：郭洋洋 联系电话：13729208037 分管领导：张聪

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

宝珠路简易道路工程（宝珠路一期）项目项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	宝珠路简易道路工程（宝珠路一期）		国家编码	2018-440317-48-01-719640
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业编码	交通
项目总投资	45万元（其中：财政拨款45万元；其他资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2013年9月10日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2014年1月20日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.2848万元	2021年实际下达政府投资计划①	0.2848万元	
2021年实际完成投资②	0.2848万元 (资金来源: 政府性基金完成 0.2848万元; 一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	44.336599万元	项目总体完成率	98.53%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	道路长度	约300米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	5个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	0.2848万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人：郭洋洋

联系电话：13729208037

项目负责人：罗聪海

联系电话：13480112770

分管领导：曾少钧

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批

复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

碧岭八号路工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	碧岭八号路工程		国家编码	2010-440300-91-01-701737
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	交通
项目总投资	5104.261827万元(其中:财政拨款5104.261827万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2010年10月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2012年8月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4.204996万元	2021年实际下达政府投资计划①	4.204996万元	
2021年实际完成投资②	4.204996万元 (资金来源:政府性基金完成4.204996万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	4995.326957万元	项目总体完成率	97.86%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已竣工,已取得竣工决算审计报告	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无		
产出指标	数量指标	合同决算尾款支付数	4.204996万元	
	质量指标	决算款支付准确率	100%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	受托方需求	满足	
	经济效益指标	完成计划投资	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	受托方满意度	100%	

填表人: 刘依依

联系电话: 84637280

项目负责人: 黄炜鹏

联系电话: 89381335

分管领导: 范秋生

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

大工业区社康中心改造装修工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	大工业区社康中心改造装修工程		国家编码	2013-440317-49-01-701560
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	医疗
项目总投资	309.92万元(其中:财政拨款309.92万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新建 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年9月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年4月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	7.223588万元	2021年实际下达政府投资计划①	7.223588万元	
2021年实际完成投资②	7.223588万元 (资金来源:政府性基金完成7.223588万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	259.78113万元	项目总体完成率	83.82%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已完成总工程量100%,项目已交付使用	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	1948.50平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总投资控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年完成度投资计划	6.623588万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新

批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

大万世居客家围屋保护工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	大万世居客家围屋保护工程		国家编码	2010-440300-82-01-00066
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	古建筑修缮
项目总投资	2450万元(其中:财政拨款 2450万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是	☐ 否	开工日期	2014年10月15日
是否竣工	☒ 是	☐ 否	竣工日期	2021年8月5日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	16.990167万元	2021年实际下达政府投资计划①	16.990167万元	
2021年实际完成投资②	15.2766万元 (资金来源:政府性基金完成15.2766万元;一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划支出率	89.91%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2195.891819万元	项目总体完成率	89.62%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容,建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	总占地面积25000平方米,建筑面积16600平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	15.2766万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新

批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

丹联路市政工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	丹联路市政工程		国家编码	2018-43057548-01-719620
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	交通
项目总投资	753.62万元(其中:财政拨款 753.62万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013 年 3 月 13 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014 年 6 月 25 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	15.740305万元	2021年实际下达政府投资计划①	15.740305万元	
2021年实际完成投资②	12.443945万元 (资金来源:政府性基金完成 12.443945 万元;一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	79.05%			
截至2021年底项目累计完成投资③	598.812307 万元	项目总体完成率	79.46%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设道路长度	约 585米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	15个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	12.443945万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

分管领导: 张聪

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批

复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

富润华庭配套幼儿园装修工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	富润华庭配套幼儿园装修工程		国家编码	2020-440317-50-01-014793
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	817.64 万元 (其中: 财政资金817.64万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年11月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年9月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	180万元	2021年实际下达政府投资计划①	180万元	
2021年实际完成投资②	177万元 (资金来源: 政府性基金完成177万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.33%			
截至2021年底项目累计完成投资③	427万元	项目总体完成率	52.22%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	学位数量	提供270个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完工	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目概算控制投资	是	
实施效果指标	社会效益指标	学位数量	提供270个学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	98.33%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 雷正辉

联系电话: 82924571

项目负责人: 马鹏

联系电话: 89458794

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

光祖中学田径场改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	光祖中学田径场改造工程		国家编码	2011-440307-81-0-701478
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	240.960万元(其中:财政拨款240.960万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年12月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2012年3月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4.185859万元	2021年实际下达政府投资计划①	4.185859万元	
2021年实际完成投资②	3.005059万元 (资金来源:政府性基金完成3.005059万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	71.79%			
截至2021年底项目累计完成投资③	171.850689万元	项目总体完成率	71.31%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造面积	8263.54㎡	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	无	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	3.005059万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

广东省医疗器械质量监督检验所深圳检验室装修工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	广东省医疗器械质量监督检验所深圳检验室装修工程		国统编码	2018-440317-84-01-704185
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	3808.04万元(其中:财政拨款3808.04万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年3月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年9月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	144万元	2021年实际下达政府投资计划①	144万元	
2021年实际完成投资②	7.5万元 (资金来源:政府性基金完成7.5元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	5.21%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2494.79032万元	项目总体完成率	65.51%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	9529.61平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	无	无	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边医疗配套	>85%	
	经济效益指标	提高国投支出	7.5万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 刘建国

联系电话: 13728837168

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体。应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批

复的金额,如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区国检实验大楼项目项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区国检实验大楼项目		国家编码	2018-440317-88-01-19556
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关
项目总投资	10221.180万元(其中:财政拨款 10221.180万元;其他资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2018年7月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2020年6月1日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	724.617649万元	2021年实际下达政府投资计划①	724.617649万元	
2021年实际完成投资②	724.617649万元 (资金来源:政府性基金完成724.617649万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	7854.2114万元	项目总体完成率	76.84%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	17416.63平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	724.617649万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 吴成

联系电话: 15989597511

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体。应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

机动训练大队改扩建工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	机动训练大队改扩建工程		国家编码	2018-440311-50-01-04200
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关
项目总投资	3763.13万元(其中:财政拨款 3763.13万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年12月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1826.658651万元	2021年实际下达政府投资计划①	1826.658651万元	
2021年实际完成投资②	1826.658651万元 (资金来源: 政府性基金完成1696.658651万元; 一般公共预算完成130万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2226.529591万元	项目总体完成率	59.17%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	92%	截至2021年底项目工程形象进度	项目完成总工程量约92%。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	6245.75 平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	1826.658651万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 查平

联系电话: 13510839188

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

疾病预防控制中心实验室检验检测用房装修改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	疾病预防控制中心实验室检验检测用房装修改造工程		国家编码	2018-40317-84-01-703882
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	202.5 万元(其中:财政拨款 202.5万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年10月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年5月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4.075678 万元	2021年实际下达政府投资计划④	4.075678 万元	
2021年实际完成投资②	4.075678万元 (资金来源:政府性基金完成 4.075678 万元;一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	158.18844 万元	项目总体完成率	78.12%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总改造面积	496.70平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	4.075678万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 查平

联系电话: 13510839188

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

金龟废弃石场地质环境恢复整治工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	金龟废弃石场地质环境恢复整治工程		国家编码	2018-440317-26-01-718238
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	环境提升
项目总投资	5138.26 万元(其中:财政拨款 5138.26 万元;其他资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 11 月 26 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022 年 1 月 15 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	2300万元	2021年实际下达政府投资计划①	1239万元	
2021年实际完成投资②	1231.668357万元 (资金来源:政府性基金完成1231.668357万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.40%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1296.668357万元	项目总体完成率	25.23%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	95%	截至2021年底项目工程形象进度	完成施工进度95%,基本完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	否,项目涉及苗木征收	
		项目是否超计划工期完工	否,项目通过白加黑等措施加快项目进展	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是,完成生态文明考核	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是,按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否,项目没有超标准及超概	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	治理面积93292平方米	完成治理面积93292平方米	
	质量指标	工程质量验收合格率	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	完成形象进度100%	
	成本指标	成本控制率	100%	
效益指标	社会效益指标	有效提升绿化面积	有效提升	
	经济效益指标	完成本年度投资计划	99.40%	
	生态效益指标	改善生态环境	已改善	
	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

填表人: 黄乔展

联系电话: 13686850832

项目负责人: 黄乔展

联系电话: 13686850832

分管领导: 范秋生

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

金龟社区半坝段路面下沉整治工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	金龟社区半坝段路面下沉整治工程		国家编码	201440317-48-01-719410
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	交通
项目总投资	25万元(其中:财政拨款 25万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013年11月2日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2013年12月20日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.7425万元	2021年实际下达政府投资计划①	0.7425万元	
2021年实际完成投资②	0.742500万元 (资金来源: 政府性基金完成0.742500万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	24.992832万元	项目总体完成率	99.97%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	是否按照计划时间开工	是	
		是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量验收合格率	>95%	
	时效指标	建设周期	2个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	0.742500万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 梁靖茹

联系电话: 89999573

项目负责人: 李品

联系电话: 13510950785

分管领导: 曾少钧

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

锦龙学校项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	锦龙学校		国家编码	2018-440317-83-01-717476
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	35231.620万元(其中:财政拨款35231.620万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年5月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年7月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	100万元	2021年实际下达政府投资计划①	1056.46万元	
2021年实际完成投资②	1055.77万元 (资金来源:政府性基金完成1055.77万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.93%			
截至2021年底项目累计完成投资③	29842.27万元	项目总体完成率	84.70%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增学位	1890个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	1055.77万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 阙玉婷

联系电话: 15813815956

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

锦绣学校项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	锦绣学校		国家编码	2018-440317-83-01-716523
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	52571.70 万元(其中:财政拨款 52571.70万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 9 月 4 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022 年 7 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	10000万元	2021年实际下达政府投资计划①	14000万元	
2021年实际完成投资②	13999.9965万元 (资金来源: 政府性基金完成10999.9965万元; 一般公共预算完成3000万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.99%			
截至2021年底项目累计完成投资③	17386.77021万元	项目总体完成率	33.07%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2021年底项目工程形象进度	主体结构封顶, 砌筑工程完成95%, 机电安装完成50%, 室内装修工程完成50%, 园林工程完成10%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情形	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	学位数量	学校可提供学位数: 1620个小学学位;	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	学位数量	1620个小学学位;	
	经济效益指标	是否完成投资计划	99.99%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 刘媛媛

联系电话: 28398903

项目负责人: 左辉林

联系电话: 84622069

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。


4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

聚龙花园一期1、2栋和聚龙花园二期橱柜等公共设施装修项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	聚龙花园一期1、2栋和聚龙花园二期橱柜等公共设施装修项目		国家编码	2018-440317-50-01-704082
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	2906.89万元(其中:财政拨款2906.89万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年12月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018年8月9日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	350万元	2021年实际下达政府投资计划①	350万元	
2021年实际完成投资②	350万元 (资金来源:政府性基金完成350万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2491.1883万元	项目总体完成率	85.70%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成项目决算工作,决算审定金额2516.131521万元。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	是	
		是否按照年初确定的建设目标完成决算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	16802平方米	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	8个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升居民居住满意度	>95%	
	经济效益指标	提高固投支出	350万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 朱永振

联系电话: 18025357503

项目负责人: 朱永振

联系电话: 18025357503

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新

批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

聚龙花园一期橱柜等公共设施采购及安装工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	聚龙花园一期橱柜等公共设施采购及安装工程		国家编码	2018-440317-50-01-00042
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	保障房
项目总投资	2064.67万元(其中:财政拨款 2064.67万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年12月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017年3月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	18.083091万元	2021年实际下达政府投资计划①	18.083091万元	
2021年实际完成投资②	18.083091万元 (资金来源:政府性基金完成18.083091万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	843.727081万元	项目总体完成率	40.86%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	装修厨房总面积	9800.00平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	18.083091万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 阙玉婷

联系电话: 15813815956

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

聚龙学校项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	聚龙学校		国家编码	2019-440317-83-01-102996
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	75234.51万元(其中:财政拨款75234.51万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 4月 26日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2022年 12月 30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	14000万元	2021年实际下达政府投资计划①	21600万元	
2021年实际完成投资②	21600万元 (资金来源: 政府性基金完成3100万元; 一般公共预算完成18500万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	30526.319999万元	项目总体完成率	40.57%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	63%	截至2021年底项目工程形象进度	主体基本完成	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	学位数量	提供3360个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完工	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目概算控制投资	是	
实施效果指标	社会效益指标	学位数量	提供3360个学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 雷正辉

联系电话: 82924571

项目负责人: 马鹏

联系电话: 89458794

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。


4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

聚龙医院项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	聚龙医院		国家编码	2018-440317-88-01-719567
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	69552万元(其中:财政拨款 69552万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013 年 3 月 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016 年 12 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	938.199637万元	2021年实际下达政府投资计划①	938.199637万元	
2021年实际完成投资②	936.35万元 (资金来源: 政府性基金完成 936.35 万元; 一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.80%			
截至2021年底项目累计完成投资③	59095.807835万元	项目总体完成率	84.97%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	结算审核	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	提供床位数	600	
	质量指标	提供服务的质量、保障能力	改善居民就医需求	
	时效指标	建设周期	45个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	改善居民就医需求	>85%	
	经济效益指标	提高国投支出	936.35万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 左辉林

联系电话: 84622069

项目负责人: 刘建国

联系电话: 84637386

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

—— 科创学校 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	科创学校		国家编码	2019-440317-83-01-102617
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	62078.5万元(其中:财政拨款62078.5万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年12月14日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	282万元	2021年实际下达政府投资计划①	282万元	
2021年实际完成投资②	281.2791万元 (资金来源:政府性基金完成281.2791万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.74%			
截至2021年底项目累计完成投资③	281.2791万元	项目总体完成率	0.45%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度	正在进行开工准备	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	约82771.33平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	281.2791万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人:

联系电话: 15989597511

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坑梓派出所老旧业务用房、民（辅）警备勤室翻新改造工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坑梓派出所老旧业务用房、民（辅）警备勤室翻新改造工程		国家编码	2019-440317-92-01-101100
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	1870.67万元（其中：财政拨款 1870.67万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 8 月 8 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年 5 月 31 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1000 万元	2021年实际下达政府投资计划①	1000万元	
2021年实际完成投资②	1000万元 (资金来源：政府性基金完成994.68万元；一般公共预算完成5.32万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1000 万元	项目总体完成率	53.45%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2021年底项目工程形象进度	义警楼基本完成，坑梓派出所三、四层完成80%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	8128平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公检法公共基础设施建设	有效提升	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	

填表人：郝敏

联系电话：89458724

项目负责人：郝敏

联系电话：89458724

分管领导：范秋生

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批

复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坑梓社康中心改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坑梓社康中心改造工程		国统编号	2014-440317-83-01-01930
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	医疗
项目总投资	282.7万元(其中:财政拨款 282.7 万元;其他资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年12月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年4月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	10.4765万元	2021年实际下达政府投资计划①	10.4765万元	
2021年实际完成投资②	7.6364万元 (资金来源:政府性基金完成7.6364万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	72.89%			
截至2021年底项目累计完成投资③	170.920452万元	项目总体完成率	60.46%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	装修改造建筑面积	1174.37平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	7.6364万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坑梓社区（党群）服务中心装饰改造项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坑梓社区（党群）服务中心装饰改造项目		国家编码	2018-440317-29-01-104158
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	798.03万元（其中：财政拨款 798.03万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年5月12日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	115.7553万元	2021年实际下达政府投资计划①	115.7553万元	
2021年实际完成投资②	103.13万元 (资金来源: 政府性基金完成103.13万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	89.09%			
截至2021年底项目累计完成投资③	585.28万元	项目总体完成率	73.34%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	2935.07 平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	完成本年度投资计划	103.13万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人：张瀚木

联系电话：18948723296

项目负责人：徐越峰

联系电话：15013555033

分管领导：蔡华龙

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坑梓特勤消防站建设工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坑梓特勤消防站建设工程		国家编码	2016-440317-92-01-700415
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	行政机关、社会团体
项目总投资	4067.580万元(其中:财政拨款4067.580万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年5月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年11月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	200万元	2021年实际下达政府投资计划①	37万元	
2021年实际完成投资②	37万元 (资金来源:政府性基金完成37万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2573.530826万元	项目总体完成率	63.27%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	7110.70平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	37万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坑梓文化科技中心项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坑梓文化科技中心		国家编码	2018-40511-50-01-704166
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关社会团体
项目总投资	75968.72 万元 (其中: 财政拨款75968.72 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2021年 1月 10日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否	竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	5200万元	2021年实际下达政府投资计划①	5200万元	
2021年实际完成投资②	5200万元 (资金来源: 政府性基金完成 5200万元; 一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	15686.905万元	项目总体完成率	20.65%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	15%	截至2021年底项目工程形象进度	完成总工程量15%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	67795.16平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	5200万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 石舟

联系电话: 13265830502

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

老坑片区文体活动中心 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	老坑片区文体活动中心		国家编码	2018-440317-48-01-719681
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关 社会团体
项目总投资	1089.09万元(其中:财政拨款 1089.09万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012年8月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年1月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	45.467445万元	2021年实际下达政府投资计划①	45.467445万元	
2021年实际完成投资②	6.9296万元			
(资金来源:政府性基金完成6.9296万元;一般公共预算完成0万元)				
2021年政府投资计划支出率	15.24%			
截至2021年底项目累计完成投资③	914.335682万元	项目总体完成率	83.95%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
	监督检查指标	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	审计、督查、检查等指出问题情况	无		
产出指标	数量指标	总建筑面积	3000㎡	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	6.9296万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 邓志东

联系电话: 13602520608

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

老坑社区图书馆项目 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	老坑社区图书馆项目		国家编码	2018-440312-88-01-19632
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	文化
项目总投资	34.57万元(其中:财政拨款34.57万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年5月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年7月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1.218524万元	2021年实际下达政府投资计划①	1.218524万元	
2021年实际完成投资②	1.218524万元 (资金来源:政府性基金完成 1.218524万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	23.186442万元	项目总体完成率	67.07%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	505.26平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	1.218524万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 1894872396

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

老坑学校 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	老坑学校		国家编码	2017-440317-83-01-700141
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	44689.92万元(其中:财政拨款44689.92万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是	☐ 否	开工日期	2020年3月15日
是否竣工	☒ 是	☐ 否	竣工日期	2021年8月24日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	10000万元	2021年实际下达政府投资计划①	14303万元	
2021年实际完成投资②	14303万元 (资金来源:政府性基金完成4216.316548万元;一般公共预算完成10086.683452万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	34853.730372万元	项目总体完成率	77.99%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无审计、督查、检查等问题	
产出指标	数量指标	建设规模(平方米/公里)	完成总建筑面积64832.21平方米	
	质量指标	工程质量验收合格率	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	完成形象进度100%	
	成本指标	成本控制率	100%	
效益指标	社会效益指标	提供学位数	2100	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

填表人: 刘政

联系电话: 84622679

项目负责人: 刘政

联系电话: 84622679

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

龙岗河横岭段景观提升及生态修复工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	龙岗河横岭段景观提升及生态修复工程		国家编码	2007-440317-50-01-700584
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	环境提升
项目总投资	1022.94万元(其中:财政拨款1022.94万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年3月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年6月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	89.814893万元	2021年实际下达政府投资计划①	50.814893万元	
2021年实际完成投资②	50.697883万元 (资金来源:政府性基金完成50.697883万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.77%			
截至2021年底项目累计完成投资③	874.831917万元	项目总体完成率	85.52%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已竣工验收,并出具竣工决算审计报告	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	施工内容	园建工程、绿化工程、水电安装工程	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	50.697883万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

龙田社康中心改造工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	龙田社康中心改造工程		国家编码	2018-40317-84-01-703945
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	医疗
项目总投资	149.58万元(其中:财政拨款149.58万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年11月7日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017年8月8日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4.623687万元	2021年实际下达政府投资计划①	4.623687万元	
2021年实际完成投资②	4.623687万元 (资金来源:政府性基金完成4.623687万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	109.873997万元	项目总体完成率	73.46%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	604.27平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	4.623687万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 1894872396

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

龙田世居客家围屋保护工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	龙田世居客家围屋保护工程		国家编码	2018-440317-88-03-703898
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	文化
项目总投资	5186.26万元(其中:财政拨款5186.26万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年12月1日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1250万元	2021年实际下达政府投资计划①	1650万元	
2021年实际完成投资②	1650万元 (资金来源:政府性基金完成1650万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1977.2848 万元	项目总体完成率	38.13%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	50%	截至2021年底项目工程形象进度	完成总工程量50%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	约1.06万平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	1650万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 徐越峰

联系电话: 15013555033

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

龙田小学改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	龙田小学改造工程		国家编码	2015-440317-83-01-200236-100180020
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	337.17万元(其中:财政拨款337.17万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年12月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年5月13日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	2.123941万元	2021年实际下达政府投资计划①	2.123941万元	
2021年实际完成投资②	2.123941万元 (资金来源:政府性基金完成2.123941万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	247.541646万元	项目总体完成率	73.42%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总改造面积	3764.8平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	2.123941万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

马恋派出所老旧办公楼、民(辅)警备勤室翻新改造工程 项目绩效情况表
(2021年度)

7-92-31-101094

填表人：郝敏 联系电话：89458724

项目负责人：郝敏 联系电话：89458724 分管领导：范秋生

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下述文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

南方医科大学深圳口腔医院 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	南方医科大学深圳口腔医院项目		国家编码	2018-440317-84-01-704215
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	11141.52万元(其中:财政拨款 11141.52万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年4月17日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年5月12日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	129万元	2021年实际下达政府投资计划①	129万元	
2021年实际完成投资②	101.45万元 (资金来源: 政府性基金完成 101.45 万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	78.64%			
截至2021年底项目累计完成投资③	7582.00604万元	项目总体完成率	68.05%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增床位数	30个	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完成竣工验收	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边医疗卫生能	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	101.45万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 陈绎亚

联系电话: 13632637335

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。


4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山办事处坪环片区文体活动中心项目项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山办事处坪环片区文体活动中心项目		国家编码	2018-440317-88-01-719549
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	文化
项目总投资	1089.67万元 (其中: 财政拨款 1089.67万元; 其它资金 0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013年9月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年11月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	48.006997万元	2021年实际下达政府投资计划④	48.006997万元	
2021年实际完成投资②	9.75817万元 (资金来源: 政府性基金完成9.75817万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	20.33%			
截至2021年底项目累计完成投资③	972.617873万元	项目总体完成率	89.26%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建筑面积	2918.4m ²	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	9.75817万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体。应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山高级中学“新疆班”学生饭堂宿舍楼、艺术楼和教工值班楼项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山高级中学“新疆班”学生饭堂宿舍楼、艺术楼和教工值班楼项目		国家编码	2011-440300-91-01-7011894403100188628
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	6060万元(其中:财政拨款6060万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年11月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年9月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	26.285774万元	2021年实际下达政府投资计划①	26.285774万元	
2021年实际完成投资②	26.285774万元 (资金来源:政府性基金完成26.285774万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	5539.449715万元	项目总体完成率	91.41%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	16767.85平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	26.285774万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山工匠园项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	坪山工匠园		国家编码	2018-440317-50-01-70+245
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	文化
项目总投资	3913.52万元(其中:财政拨款3913.52万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2022年4月20日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	370万元	2021年实际下达政府投资计划①	370万元	
2021年实际完成投资②	370万元 (资金来源:政府性基金完成0万元;一般公共预算完成370万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	370万元	项目总体完成率	9.45%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	10%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目整体完成10%。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	总建筑面积	7870.44 平方米	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	1个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边公共服务	>85%	
	经济效益指标	提高国投支出	370万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 朱永振

联系电话: 18025357503

项目负责人: 李伟炎

联系电话: 13713830130

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山交警大队抗樟中队营房建设 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山交警大队抗樟中队营房建设项目		国家编码	2018-440317-48-01-718154
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关
项目总投资	8777.75万元(其中:财政拨款 8777.75万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	79万元	2021年实际下达政府投资计划①	79万元	
2021年实际完成投资②	76.6405万元			
	(资金来源: 政府性基金完成 76.6405万元; 一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划支出率	97.01%			
截至2021年底项目累计完成投资③	84.8305万元	项目总体完成率	0.97%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	10%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成概算报审。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	前期项目, 无法确定	
		项目是否超计划工期完工	前期项目, 无法确定	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设工作	前期项目, 无法确定	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	前期项目, 无法确定	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	前期项目, 无法确定	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	成果文件数量>1份	完成方案、初步设计及概算	
	质量指标	政府投资项目资金合规支出>90%	是	
	时效指标	预计2021年12月完成前期工作	取得概算批复	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	
	经济效益指标	不适用	不适用	
	生态效益指标(如有)	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>90%	

填表人: 郑建辉

联系电话: 89217120

项目负责人: 郑建辉

联系电话: 89217120

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山派出所老旧办公楼、民（辅）警备勤室翻新改造工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山派出所老旧办公楼、民（辅）警备勤室翻新改造工程		国家编码	2019-440317-92-01-101095
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	846.69万元（其中：财政拨款 846.69万元；其它资金0万元）			
建设性质	☒ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 8 月 25 日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	2022年 5 月 31 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	400万元	2021年实际下达政府投资计划①	400万元	
2021年实际完成投资②	400万元 (资金来源: 政府性基金完成338.02万元; 一般公共预算完成61.98万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	400 万元	项目总体完成率	47.24%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2021年底项目工程形象进度	结构加固完成, 一、二层装修基本完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	2372平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公检法公共基础设施建设	有效提升	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人：郝敏

联系电话：89458724

项目负责人：郝敏

联系电话：89458724

分管领导：范秋生

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
 2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
 3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
 4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区丹梓北路临时工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程局



项目概况				
项目名称	坪山新区丹梓北路临时工程		国家编码	2018-440317-48-01-703941
项目单位	深圳市坪山区建筑工程局		行业归口	交通
项目总投资	207.23 万元 (其中: 财政拨款 207.23 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2015 年 11 月 6 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2015 年 12 月 5 日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	42.710727 万元	2021年实际下达政府投资计划①	42.710727万元	
2021年实际完成投资②	42.710727万元 (资金来源: 政府性基金完成42.710727万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	170.505427 万元	项目总体完成率	82.28%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设道路长度	约515米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	是否能按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	42.710727万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 何勇祥

联系电话: 18603033718

分管领导: 曾少钧

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区档案馆、方志馆工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山区档案馆、方志馆工程		国家编码	2021-440315-47-01-717390
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	109910.15万元(其中:财政拨款109910.15万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 11 月 26 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2024年 12 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	24700万元	2021年实际下达政府投资计划①	10247万元	
2021年实际完成投资②	10247万元 (资金来源: 政府性基金完成1757万元; 一般公共预算完成8490万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	11222.6376万元	项目总体完成率	10.21%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	1%	截至2021年底项目工程形象进度	完成临建搭设, 开展土方外运及基坑支护	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	车位数	986个	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	按计划完成	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	车位数	986	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位较为满意	

填表人: 尹航

联系电话: 84622289

项目负责人: 颜庆虎

联系电话: 84622812

分管领导: 李虹燕

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体。应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

坪山区第二实验学校项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区第二实验学校		国家编码	2006-440317-83-01-216582
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	89704.22万元(其中:财政拨款89704.22万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年11月28日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年9月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	11500万元	2021年实际下达政府投资计划①	20547万元	
2021年实际完成投资②	20547万元 (资金来源: 政府性基金完成9676万元; 一般公共预算完成10871万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	62851.4414万元	项目总体完成率	70.06%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完成	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设工作	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	有	
产出指标	数量指标	学位数量	提供2520个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按完工	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目概算控制投资	是	
实施效果指标	社会效益指标	学位数量	提供2520个学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 雷正辉

联系电话: 82924571

项目负责人: 马鹏

联系电话: 89458794

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区第三人民医院项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程局

项目概况				
项目名称	坪山区第三人民医院项目		国家编码	2018-440317-15-01-16586
项目单位	深圳市坪山区建筑工程局		行业归口	卫生
项目总投资	145154.09万元(其中:财政拨款145154.09万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年 1月10日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	14970万元	2021年实际下达政府投资计划①	14970万元	
2021年实际完成投资②	14970万元 (资金来源: 政府性基金完成14970万元; 一般公共预算0元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	62728.105413万元	项目总体完成率	43.21%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	50%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	主体结构完成100%, 已进入装饰装修和机电安装工程、幕墙工程完成60%。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是, 2019年1月开工	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成主体工程、进入机电、建筑	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增床位数	800	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设时间	12个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边医疗卫生能	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	14970万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 黎茂

联系电话: 15344410751

项目负责人: 李伟炎

联系电话: 13713830130

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区飞西学校项目一期工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山区飞西学校项目一期工程		国家编码	2018-440317-83-01-716581
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	82070.81万元(其中:财政拨款 82070.81万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2018年 5 月 3 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2021年 8 月 30 日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	11500万元	2021年实际下达政府投资计划①	22100万元	
2021年实际完成投资②	22100万元 (资金来源: 政府性基金完成11500万元; 一般公共预算完成10600万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	63434.7202万元	项目总体完成率	77.29%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	学位数量	学校可提供学位数: 2700个小学学位;	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	学位数量	2700个小学学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 李笑贤

联系电话: 84637080

项目负责人: 李笑贤

联系电话: 84637080

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区妇幼保健院临时配电房项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区妇幼保健院临时配电房项目		国家编码	2018-440317-83-01-700091
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	工程
项目总投资	248.01万元(其中:财政拨款248.01万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2015年2月5日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2015年12月5日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	166.879864万元	2021年实际下达政府投资计划①	166.879864万元	
2021年实际完成投资②	166.879864万元 (资金来源:政府性基金完成166.879864万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	171.065864万元	项目总体完成率	69.98%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设内容	引入新建1#、2#四单元环网柜	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	166.879864万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区妇幼保健院原址改造项目室内装修工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区妇幼保健院原址改造项目室内装修工程		国家编码	2015-440317-84-01-7007323
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	卫生
项目总投资	7162.56 万元(其中:财政拨款7162.56 万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019 年 2 月 16 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020 年 7 月 1 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	260万元	2021年实际下达政府投资计划①	247.411946万元	
2021年实际完成投资②	247.411946万元 (资金来源:政府性基金完成 247.411946 万元;一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	95.16%			
截至2021年底项目累计完成投资③	5609.151228万元	项目总体完成率	78.31%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并移交使用	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建筑面积	约26295平方米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	是否按时完成竣工验收	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边医疗服务	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	247.411946万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 刘建国

联系电话: 13728837168

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区妇幼保健院原址改造项目主体土建工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山区妇幼保健院原址改造项目主体土建工程		国家编码	2015-440317-84-01-700731
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	18875.45 万元(其中:财政拨款18875.45万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016 年 3 月 28 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	750 万元	2021年实际下达政府投资计划①	96万元	
2021年实际完成投资②	96万元 (资金来源:政府性基金完成 96 万元;一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	14782.538112万元	项目总体完成率	78.32%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工并移交使用	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增床位数	300 床	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设时间	6个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边医疗服务	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	96万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 李伟炎

联系电话: 13713830130

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新

批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区公办学校提升工程（2018）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区公办学校提升工程（2018）		国家编码	2018-440312-83-01-704267
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	3499.81万元（其中：财政拨款 3499.81万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年9月14日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1600万元	2021年实际下达政府投资计划①	1495万元	
2021年实际完成投资②	1495万元 (资金来源: 政府性基金完成1095万元; 一般公共预算完成 400万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2070.866523万元	项目总体完成率	59.17%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2021年底项目工程形象进度	完成总工程量60%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设内容	坪山区各公办学校内, 对坪山高级中学、中山小学等11所学校基础设施、校园文化进行提升改造	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	1495万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人：张瀚木

联系电话：18948723296

项目负责人：李赞坤

联系电话：18948723296

分管领导：蔡华龙

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区工程机械救援中队建设工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山区工程机械救援中队建设工程		国家编码	2018-440317-50-01-704209
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	665.4万元(其中:财政拨款665.4万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年4月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年1月27日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	175万元	2021年实际下达政府投资计划①	150万元	
2021年实际完成投资②	139.46万元 (资金来源:政府性基金完成139.46万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	92.97%			
截至2021年底项目累计完成投资③	418.748422万元	项目总体完成率	62.93%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	消防车位	提供7个消防车位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	消防车位	提供7个消防车位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	92.97%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 李奖贤

联系电话: 84637080

项目负责人: 李奖贤

联系电话: 84637080

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区原大工业区管委会办公楼变压器增容安装工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区原大工业区管委会办公楼变压器增容安装工程		国家编码	2018-440317-50-01-703000
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	房屋建筑业
项目总投资	197.2万元(其中:财政拨款197.2万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年8月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017年12月15日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	6.881333万元	2021年实际下达政府投资计划①	6.881333万元	
2021年实际完成投资②	5.1642万元 (资金来源:政府性基金完成5.1642万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	75.05%			
截至2021年底项目累计完成投资③	70.656万元	项目总体完成率	35.83%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	主要建设内容	公共环网室、六单元户内环网柜及800KVA预装式箱变	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	5.1642万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 查平

联系电话: 13510839188

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区管委会综合服务大楼东侧7-9层空调工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区管委会综合服务大楼东侧7-9层空调工程		国家编码	21054406103040123800247
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	176.4万元(其中:财政拨款176.4万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012年8月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2012年9月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.698222万元	2021年实际下达政府投资计划①	0.698222万元	
2021年实际完成投资②	0.698222万元 (资金来源:政府性基金完成 0.698222万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	162.78万元	项目总体完成率	92.28%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设工作	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
	监督检查指标	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	审计、督查、检查等指出问题情况	无		
产出指标	数量指标	装修面积	4032平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	0.698222万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区国有土地临时整治项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区国有土地临时整治项目		国家编码	2017-440317-48-01-703323
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	城市建设
项目总投资	856.37万元(其中:财政拨款856.37万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2020年 7月 15日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2021年 8月 4日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	200 万元	2021年实际下达政府投资计划①	102万元	
2021年实际完成投资②	98.89万元 (资金来源:政府性基金完成98.89万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	96.95%			
截至2021年底项目累计完成投资③	265.4515万元	项目总体完成率	30.99%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已全部完工,并竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	完成车位数	完成8个停车场	
	质量指标	工程质量情况	合格	
	时效指标	是否按时完成	按时完成	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	完成车位数	已完善	
	经济效益指标	是否按计划完成投资	96.95%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	

填表人: 刘媛媛

联系电话: 28298903

项目负责人: 左辉林

联系电话: 84622069

分管领导: 贾淑云

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区疾病预防控制中心过渡用房改造工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山区疾病预防控制中心过渡用房改造工程		国家编码	1002021-2021-ZFTZ-0010-01-0084
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	429.43万元(其中:财政拨款 429.43万元;其它资金 0.00万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012年5月28日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2013年1月7日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	37.882769万元	2021年实际下达政府投资计划④	37.882769万元	
2021年实际完成投资②	37.882769万元 (资金来源:政府性基金完成 37.882769 万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	263.412282万元	项目总体完成率	61.34%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成完成情况	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建筑面积	2054平方米	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	8个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	完善医院供电配套	>85%	
	经济效益指标	提高固投支出	37.882769万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 陈绎亚

联系电话: 13632637335

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区江边学校建设工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山区江边学校建设工程		国家编码	2019-440317-47-01-10111
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	310教育
项目总投资	55934.10 万元 (其中: 财政拨款55934.10 万元; 其它资金0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 5月19 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2023年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	13000万元	2021年实际下达政府投资计划①	16270 万元	
2021年实际完成投资②	16270 万元 (资金来源: 政府性基金完成8270 万元; 一般公共预算完成8000 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	24093.53万元	项目总体完成率	43.07%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	55%	截至2021年底项目工程形象进度	完成主体建设, 正在进行内部装修阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	学位数量	提供2520个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	学位数量	提供2520个学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 李奖贤

联系电话: 84637080

项目负责人: 蓝方运

联系电话: 89458104

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区警察机动大队训练基地改造工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区警察机动大队训练基地改造工程		国家编码	2018-440317-48-01-714688
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	警察机关、公共安全
项目总投资	152.89万元(其中:财政拨款152.89万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年12月5日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年3月12日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.583725万元	2021年实际下达政府投资计划①	0.583725万元	
2021年实际完成投资②	0.583725万元 (资金来源: 政府性基金完成0.583725万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	118.717128万元	项目总体完成率	77.65%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总改造面积	8751平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	0.583725万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 查平

联系电话: 13510839188

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区坑梓中心小学风雨操场项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山新区坑梓中心小学风雨操场项目		国库编码	2010-440317-83-01-701836
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	761.3万元(其中:财政拨款761.3万元;其他资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2016年10月30日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2017年1月30日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	20.335762万元	2021年实际下达政府投资计划④	20.335762万元	
2021年实际完成投资②	20.335762万元 (资金来源:政府性基金完成20.335762万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	547.107562万元	项目总体完成率	71.86%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建筑面积	2189.84平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	20.335762万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 左辉林

联系电话: 13554882970

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区留学生创业园装修工程Ⅱ期项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山新区留学生创业园装修工程Ⅱ期项目		国家编码	2012-440313-75-01-701754
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	保障房
项目总投资	599.760万元(其中:财政拨款 599.760万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013年3月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2013年10月15日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	18.568329万元	2021年实际下达政府投资计划④	18.568329万元	
2021年实际完成投资②	13.078915万元 (资金来源: 政府性基金完成13.078915万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	70.44%			
截至2021年底项目累计完成投资③	462.502224万元	项目总体完成率	77.11%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	装修面积	6173平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	13.078915万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 1894872396

项目负责人: 邓志东

联系电话: 13602520608

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区龙田小学围墙、篮球场及室外活动场地改造项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区龙田小学围墙、篮球场及室外活动场地改造项目		国家编码	2014-440317-83-01-701929
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	
项目总投资	400.770万元(其中:财政拨款 400.770万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2015年3月5日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2015年10月15日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	38.997302万元	2021年实际下达政府投资计划①	38.997302万元	
2021年实际完成投资②	38.61062万元 (资金来源: 政府性基金完成38.61062万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.01%			
截至2021年底项目累计完成投资③	287.03249万元	项目总体完成率	71.62%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造面积	约3424平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建	是	
	经济效益指标	完成本年度投资计划	38.61062万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区龙田小学修缮项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山新区龙田小学修缮		国家编码	2015-440317-83-01-200036
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	3700 教育
项目总投资	692.48万元(其中:财政拨款692.48万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2016年1月10日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2018年1月10日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	12万元	2021年实际下达政府投资计划①	12万元	
2021年实际完成投资②	12万元 (资金来源:政府性基金完成12万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	391.2256万元	项目总体完成率	56.50%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建筑内容	旧教学楼外立面、门窗、室内、图书馆、停车场等改造	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	12万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 1894872396

项目负责人: 李赞珅

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区牛角龙路市政工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区牛角龙路市政工程		国家编码	2013-440317-48-01-701224
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	交通
项目总投资	739.66 万元 (其中: 财政拨款 739.66 万元, 其他资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015 年 5 月 8 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015 年 12 月 15 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	6.523257 万元	2021 年实际下达政府投资计划①	6.523257 万元	
2021 年实际完成投资②	0.7169 万元 (资金来源: 政府性基金完成 0.7169 万元; 一般公共预算完成 0 万元)			
2021 年政府投资计划支出率	10.99%			
截至 2021 年底项目累计完成投资③	614.863938 万元	项目总体完成率	83.13%	
截至 2021 年底项目工程形象进度百分比	100%	截至 2021 年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成决算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设道路长度	约 532 米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	是否能按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	0.7169 万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 魏凯

联系电话: 15889589215

分管领导: 曾少钧

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区群团活动中心改造项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区群团活动中心改造项目		国家编码	2018-440312-50-01-718389
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	2333万元(其中:财政拨款2333万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年3月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年1月28日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	125万元	2021年实际下达政府投资计划①	20万元	
2021年实际完成投资②	19.946万元 (资金来源: 政府性基金完成19.946万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.73%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1523.5149万元	项目总体完成率	65.30%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	5659.15平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	19.946万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区群众工作馆装修改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区群众工作馆装修改造工程		国家编码	2019-440317-91-01-108344
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	1011.88万元(其中:财政拨款1011.88万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年9月5日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年12月5日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	500万元	2021年实际下达政府投资计划①	110万元	
2021年实际完成投资②	109.16万元 (资金来源:政府性基金完成109.16万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.24%			
截至2021年底项目累计完成投资③	619.642424万元	项目总体完成率	61.24%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	2525.12平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	109.16万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 1894873296

项目负责人: 薛钢宏

联系电话: 13312926967

分管领导: 蔡华龙

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

人民武装部营房建设工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	人民武装部营房建设工程		国家编码	2019-440317-47-01-100879
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	9239.94万元(其中:财政拨款9239.94万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年4月8日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4000万元	2021年实际下达政府投资计划①	2084万元	
2021年实际完成投资②	2084万元 (资金来源:政府性基金完成2084万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2156.3346万元	项目总体完成率	23.34%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	40%	截至2021年底项目工程形象进度	完成总工程量的40%。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	8636.15平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	2084万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区人民医院迁址重建项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山区人民医院迁址重建		国家编码	2018-440317-84-01-703955
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	504347.2万元(其中:财政拨款504347.2万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 11月30日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	54530万元	2021年实际下达政府投资计划①	54530万元	
2021年实际完成投资②	54530万元 (资金来源:政府性基金完成54530万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	72861.120229万元	项目总体完成率	14.45%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	9%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	基础工程完成75%,山体支护完成100%。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成基础工程75%、山体支护开工	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增床位数	2000	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设时间	12个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边医疗卫生能	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	54530万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 钟恒东

联系电话: 18824864928

项目负责人: 李春

联系电话: 13602522574

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区人民医院宿舍加固项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山区人民医院宿舍加固项目		国家编码	2018-440317-84-01-217722
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	卫生
项目总投资	518.98万元(其中:财政拨款 518.98万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2020年11月9日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2021年9月16日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	85万元	2021年实际下达政府投资计划①	85万元	
2021年实际完成投资②	84.21万元 (资金来源:政府性基金完成84.21万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.07%			
截至2021年底项目累计完成投资③	349.944815万元	项目总体完成率	67.43%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	加固楼层数量	7	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	是否按时完成竣工验收	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边医疗服务	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	84.21万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 陈绎亚

联系电话: 13632637335

分管领导: 张聪

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区沙壩社区菜场坪山河截污干管抢险工程绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山新区沙壩社区菜场坪山河截污干管抢险工程		国家编码	2018-440317-48-01-719688
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	农业及城市水务
项目总投资	283 万元(其中: 财政拨款 283 万元; 其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013 年 7 月 18 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014 年 5 月 10 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	11.38884 万元	2021 年实际下达政府投资计划①	11.38884 万元	
2021 年实际完成投资②	11.38884 万元 (资金来源: 政府性基金完成 11.38884 万元; 一般公共预算完成 0 万元)			
2021 年政府投资计划支出率	100%			
截至 2021 年底项目累计完成投资③	226.228681 万元	项目总体完成率	79.94%	
截至 2021 年底项目工程形象进度百分比	100%	截至 2021 年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	是否能按时完成形象工程进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边居民满意度	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	11.38884 万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 高丹

联系电话: 13612833522

分管领导: 曾少钧

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区实验学校南校区与东校区连廊建设工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山区实验学校南校区与东校区连廊建设		国家编码	2019-440317-83-02-101110
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	915.11万元(其中:财政拨款915.11万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年4月5日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年12月5日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	107万元	2021年实际下达政府投资计划①	107万元	
2021年实际完成投资②	106.1万元 (资金来源: 政府性基金完成106.1万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.16%			
截至2021年底项目累计完成投资③	596.810506万元	项目总体完成率	65.22%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完成竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	连廊长约52.52米, 宽度8米, 净宽6.5米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	106.1万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 徐越峰

联系电话: 15013555033

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区税务大楼（旭丰楼）装修工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山新区税务大楼（旭丰楼）装修工程		国家编码	2018-440317-88-01-719566
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	6491.73万元（其中：财政拨款 5612.77 万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012年4月5日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2013年5月10日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	22.537866万元	2021年实际下达政府投资计划①	22.537866万元	
2021年实际完成投资②	18.503694万元 (资金来源: 政府性基金完成18.503694万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	82.10%			
截至2021年底项目累计完成投资③	6486.557012万元	项目总体完成率	99.92%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	装修面积	约30313平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	18.503694万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人：张瀚木

联系电话：18948723296

项目负责人：查平

联系电话：13510839188

分管领导：蔡华龙

备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表；

2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区汤坑小学及实验学校等两个学校运动设施改造项目 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区汤坑小学及实验学校等两个学校运动设施改造项目		国家编码	2014-440317-47-01-701883
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	309.74万元(其中:财政拨款 309.74万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2014年12月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年6月10日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	6.822147万元	2021年实际下达政府投资计划①	6.822147万元	
2021年实际完成投资②	6.822147万元 (资金来源: 政府性基金完成6.822147万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	262.188547万元	项目总体完成率	84.65%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	主要建筑内容	汤坑小学运动场改造(包含250米塑胶跑道)、实验学校排球护网及灯光设备改造	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	6.822147万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区外国语学校北面边坡整治及临时停车场工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	坪山新区外国语学校北面边坡整治及临时停车场工程		国家编码	2018-440317-48-01-703954
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	194.52万元(其中:财政拨款194.52万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年12月5日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017年7月5日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	5.9489万元	2021年实际下达政府投资计划①	5.9489万元	
2021年实际完成投资②	5.9489万元 (资金来源:政府性基金完成5.9489万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	159.522496万元	项目总体完成率	82.01%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	约5628.00平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	5.9489万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木 联系电话: 18948723296 分管领导: 蔡华龙
项目负责人: 张瀚木 联系电话: 18948723296

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区委党校 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	坪山区委党校		国家编码	2018-440312-83-01-704230
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关
项目总投资	60798.98万元(其中:财政拨款60798.98万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	170万元	2021年实际下达政府投资计划①	170万元	
2021年实际完成投资②	170万元 (资金来源: 政府性基金完成 170万元; 一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	181.6187万元	项目总体完成率	0.30%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	20%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成概算编制工作。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	前期项目, 无法确定	
		项目是否超计划工期完工	前期项目, 无法确定	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	前期项目, 无法确定	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	前期项目, 无法确定	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	前期项目, 无法确定	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	成果文件数量 ≥ 1份	已完成方案设计及勘察报告	
	质量指标	政府投资项目资金合规支出 ≥ 90%	已完成100%	
	时效指标	预计2021年12月完成前期工作	已完成概算报审工作。	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	
	经济效益指标	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	

填表人: 周 慧

联系电话: 15814071110

项目负责人: 周 慧

联系电话: 15814071110

分管领导: 范秋生

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区新和四路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	坪山区新和四路市政工程		国家编码	2013-440312-48-01-701230
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	交通
项目总投资	2033.31 万元 (其中: 财政拨款 2033.31 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2014 年 6 月 13 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2016 年 1 月 22 日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	52.368816万元	2021年实际下达政府投资计划④	52.368816万元	
2021年实际完成投资②	52.368816万元 (资金来源: 政府性基金完成52.368816万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1959.611013万元	项目总体完成率	96.38%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设道路长度	约748米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	20个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高国投支出	52.368816万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 李品

联系电话: 13510950785

分管领导: 曾少钧

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区鸭湖垃圾填埋场优化工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山新区鸭湖垃圾填埋场优化工程		国家编码	2010-440300-01-01-700687
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	城市建设
项目总投资	5958.29 万元(其中:财政拨款 5958.29 万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011 年 12 月 1 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016 年 2 月 15 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	153.321627 万元	2021年实际下达政府投资计划①	153.321627万元	
2021年实际完成投资②	148.075178万元 (资金来源:政府性基金完成148.075178元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	96.58%			
截至2021年底项目累计完成投资③	5192.765208万元	项目总体完成率	87.15%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	增加填埋库容量	约170万立方米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	51个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边环境	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	148.075178万元	
	生态效益指标	提升环境	>90%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 何勇祥

联系电话: 18603033718

分管领导: 曾少钧

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区燕子岭配套员工宿舍走廊防雨工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区燕子岭配套员工宿舍走廊防雨工程		国家编码	2014-440311-88-01-701880
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	保障房
项目总投资	198.73万元(其中:财政拨款198.73万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年1月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年7月10日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	3.61596万元	2021年实际下达政府投资计划①	3.61596万元	
2021年实际完成投资②	3.61596万元 (资金来源:政府性基金完成3.61596万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	137.049328万元	项目总体完成率	68.96%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	主要建筑内容	钢结构雨棚、新增门窗及新增铝包木窗等	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	3.61596万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞珩

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山新区员工食堂扩建工程 项目绩效情况表
(2021年度)

440317-0-01-701756
致机关、社会团体 08 28

填表人：张瀚木 联系电话：18948723296
项目负责人：邓志东 联系电话：13602520608 分管领导：蔡华龙

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下述文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区综合应急救援基地项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山区综合应急救援基地项目		国家编码	2020-440317-47-01-011011
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	1803.93万元(其中:财政拨款1803.93万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年12月14日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1415万元	2021年实际下达政府投资计划④	399万元	
2021年实际完成投资②	398.5万元 (资金来源: 政府性基金完成143.5万元; 一般公共预算完成255万元)			
2021年政府投资计划支出③	99.90%			
截至2021年底项目累计完成投资⑤	413.34 万元	项目总体完成率	22.91%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	58.50%	截至2021年底项目工程形象进度	该项目已完成总工程量的58.5%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	5231.55平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	398.5万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

填表人: 张瀚木 联系电话: 18948723296
 项目负责人: 查平 联系电话: 13510839188 分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
 2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
 3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
 4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山人民医院双回路供电改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山人民医院双回路供电改造工程		国家编码	2106-440310-01-01-384876
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	城市建设
项目总投资	162 万元 (其中: 财政拨款 162 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012 年 10 月 1 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2012 年 10 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.098661 万元	2021年实际下达政府投资计划④	0.098661 万元	
2021年实际完成投资②	0.098661 万元 (资金来源: 政府性基金完成0.098661 万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	136.159224 万元	项目总体完成率	84.05%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	1个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高医院供电配套设	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	0.098661 万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 刘建国

联系电话: 13728837168

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区坑梓金田小学风雨操场工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山新区坑梓金田小学风雨操场工程		国家编码	2010-440317-83-01-702038
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	280.830万元(其中:财政拨款280.830万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013年1月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年10月20日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	63.605988万元	2021年实际下达政府投资计划④	63.605988万元	
2021年实际完成投资②	63.605988万元			
2021年政府投资计划支出率	(资金来源: 政府性基金完成 63.605988万元; 一般公共预算完成0万元)			
截至2021年底项目累计完成投资③	271.007535万元	项目总体完成率	96.50%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否符合在规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	893平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	63.605988万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 吴成

联系电话: 15989597511

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山实验学校南校区项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	坪山实验学校南校区		国家编码	2018-440317-83-01-719557
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	18641.35万元(其中:财政拨款18641.35万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年3月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018年8月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	523.013607万元	2021年实际下达政府投资计划①	523.013607万元	
2021年实际完成投资②	523.013607万元 (资金来源:政府性基金完成 523.013607万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	13950.589622万元	项目总体完成率	74.84%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	40595.36平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	523.013607万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 徐越峰

联系电话: 15013555033

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

沙湖碧桂园配套幼儿园装修工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	沙湖碧桂园配套幼儿园装修工程		国家编码	2020-440317-10-01-014794
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	1064.98 万元 (其中: 财政拨款1064.98 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 11月1 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年 9月 30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	180万元	2021年实际下达政府投资计划①	180万元	
2021年实际完成投资②	177万元 (资金来源: 政府性基金完成177万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.33%			
截至2021年底项目累计完成投资③	301.88万元	项目总体完成率	28.34%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	学位数量	提供360个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完工	是	
	成本指标	是否严格按照审批的的项目概算控制投资	是	
实施效果指标	社会效益指标	学位数量	提供360个学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	98.33%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 雷正辉

联系电话: 82924571

项目负责人: 马鹏

联系电话: 89458794

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

沙田中队消防站项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	沙田中队消防站		国家编码	2018-440317-47-01-704016-2
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	2650.69万元(其中:财政拨款 2650.69万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2020年 11 月 28 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否	竣工日期	2022年7月30日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1000万元	2021年实际下达政府投资计划①	1500万元	
2021年实际完成投资②	1500万元 (资金来源: 政府性基金完成156.34万元; 一般公共预算完成1343.66万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1599.55814万元	项目总体完成率	60.34%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	95%	截至2021年底项目工程形象进度	完成主体建设, 正在进行内部装修阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	消防车位	提供7个消防车位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	消防车位	提供7个消防车位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 李奖贤

联系电话: 84637080

项目负责人: 李奖贤

联系电话: 84637080

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

沙壩学校项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	沙壩学校		国家编码	2019-440317-47-01-100935
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	39420.5万元(其中:财政拨款39420.5万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年4月27日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年8月9日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	12000万元	2021年实际下达政府投资计划①	10004万元	
2021年实际完成投资②	10004万元 (资金来源:政府性基金完成10004万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	27061.99923万元	项目总体完成率	68.64%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无审计、督查、检查等问题	
产出指标	数量指标	建设规模(平方米/公里)	完成总建筑面积54620.37平方米	
	质量指标	工程质量验收合格率	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	完成形象进度100%	
	成本指标	成本控制率	100%	
效益指标	社会效益指标	提供学位数	1620	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

填表人: 刘政

联系电话: 84622679

项目负责人: 刘政

联系电话: 84622679

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

厦深铁路坪山站配套设施工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	厦深铁路坪山站配套设施工程		国家编码	2018-440319-50-01-704166
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	交通
项目总投资	1677.740万元(其中:财政拨款1677.740万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年4月26日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	318万元	2021年实际下达政府投资计划①	318万元	
2021年实际完成投资②	317.232807万元 (资金来源:政府性基金完成317.232807万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.76%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1411.005552万元	项目总体完成率	84.10%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	17386.35平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	317.232807万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 石舟

联系电话: 13265830502

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

社区矫正“基地+中心”场地装修工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	社区矫正“基地+中心”场地装修工程		国家编码	2018-440317-50-01-04734
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	1741.29 万元(其中:财政预算 1741.29 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年5月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年11月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	27万元	2021年实际下达政府投资计划①	27万元	
2021年实际完成投资②	26.438673万元 (资金来源:政府性基金完成26.438673万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	97.92%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1094.572407万元	项目总体完成率	62.86%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一、一级指标	二、二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	3365.34平方米,装修改造总面积约3926.72平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	是否完成投资计划	26.438673万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 薛钢宏

联系电话: 13312926967

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算;

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深汕公路沿线高压电缆管沟建设工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深汕公路沿线高压电缆管沟建设工程		国家编码	2015-440317-83-01-701073
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	环境提升
项目总投资	1228.1万元(其中:财政拨款1228.1万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2017年3月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2017年6月28日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	25.414061万元	2021年实际下达政府投资计划①	25.081767万元	
2021年实际完成投资②	25.081767万元 (资金来源: 政府性基金完成25.081767万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.69%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1116.038326万元	项目总体完成率	90.88%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设全长	1746m	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	4个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	完善周边供电配套	>85%	
	经济效益指标	提高固投支出	25.081767万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 刘建国

联系电话: 13728837168

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程		国家编码	2012-440317-30-01-701744
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	保障房
项目总投资	69396.69万元(其中:财政拨款69396.69万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2014年11月17日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年9月29日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4940万元	2021年实际下达政府投资计划①	4940万元	
2021年实际完成投资②	4929.417483万元 (资金来源: 政府性基金完成0万元; 一般公共预算完成4929.417483万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.78%			
截至2021年底项目累计完成投资③	62383.501259万元	项目总体完成率	89.89%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	移交使用	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	提供宿舍数量	2642套	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完成形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	宿舍数量	2642	
	经济效益指标	是否完成投资计划	99.78%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 左辉林

联系电话: 84622069

项目负责人: 颜庆虎

联系电话: 84622812

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳技术大学临时运动场地 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	深圳技术大学临时运动场地		国家编码	2018-440317-83-01-704138
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	247万元(其中:财政拨款 247 万元; 其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017 年 8 月 14 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017 年 10 月 12 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1.3074万元	2021年实际下达政府投资计划④	1.3074万元	
2021年实际完成投资②	1.3074万元 (资金来源: 政府性基金完成 1.3074 万元; 一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	202.346966万元	项目总体完成率	81.92%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收并完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	铺种总草皮面积、铺设热料面层、新增全	8940.8m²、1082.8m²、1674.6m²	
	质量指标	工程质量验收合格率	>90%	
	时效指标	建设周期	3个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升学校环境	良好	
	经济效益指标	提高固投支出	1.3074万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 梁靖茹

联系电话: 89999573

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 84637389

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;


3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳坪山综合保税区封关验收工程（一期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳坪山综合保税区封关验收工程（一期）		国家编码	2101-440310-04-01-11347
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	产业
项目总投资	17483.38 万元（其中：财政拨款17483.38万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 3 月 10 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年 6 月 23 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	10854万元	2021年实际下达政府投资计划①	9520万元	
2021年实际完成投资②	9519.204898万元 (资金来源：政府性基金完成0万元；一般公共预算完成9519.204898万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.99%			
截至2021年底项目累计完成投资③	9519.204898万元	项目总体完成率	54.44%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	该项目于2021年6月23日顺利通过由深圳海关、省商务厅、省发改委等八部门组成的联合验收组验收，工程形象进度完成100%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	规划建设面积	规划建设面积为1.91平方公里	
	质量指标	工程质量验收合格率	>90%	完成
	时效指标	按计划完成工程形象进度	>95%	完成
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	有效提升绿化面积	有效提升	
	经济效益指标	投资计划完成情况	99.99%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	完成

填表人：黄炜鹏

联系电话：15914012314

项目负责人：黄炜鹏

联系电话：15914012314

分管领导：范秋生

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；


3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳平乐骨伤科医院坪山院区改造项目(二期) 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳平乐骨伤科医院坪山院区改造项目(二期)		国家编码	2020-440317-84-01-016098
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	2655.10 万元(其中:财政拨款 2655.10 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 12 月 17 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	2000万元	2021年实际下达政府投资计划①	200万元	
2021年实际完成投资②	200万元 (资金来源: 政府性基金完成0万元; 一般公共预算完成200万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	200万元	项目总体完成率	7.53%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	5%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成总工程量5%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设工作	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	5283.02平方米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	十个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边医疗服务	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	200万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 李春

联系电话: 13602522574

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳平乐骨伤科医院坪山院区改造项目（一期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	深圳平乐骨伤科医院坪山院区改造项目（一期）		国家编码	2020-440317-84-01-016097
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	卫生
项目总投资	484.36 万元（其中：财政拨款484.36万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2021 年 12 月 17 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否	竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	370万元	2021年实际下达政府投资计划④	100万元	
2021年实际完成投资②	100万元 (资金来源: 政府性基金完成0万元; 一般公共预算完成100万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	100万元	项目总体完成率	20.65%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	10%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成总工程量10%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	1532.67平方米	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	六个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边医疗服务	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	100万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人：郭洋洋

联系电话：13729208037

项目负责人：李春

联系电话：13602522574

分管领导：张聪

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程		国家编码	2018-440317-84-01-704184
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	51217.35万元(其中:财政拨款51217.35万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年6月15日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	15500万元	2021年实际下达政府投资计划①	15500万元	
2021年实际完成投资②	15500万元 (资金来源:政府性基金完成15500万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	31050.3518万元	项目总体完成率	60.62%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	90%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成项目建设90%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增床位数	700张	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	12个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边医疗服务	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	15500万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 朱永振

联系电话: 18025357503

项目负责人: 李伟炎

联系电话: 13713830130

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市盛波光电科技有限公司10KV外线工程项目绩效情况表 (2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳市市盛波光电科技有限公司10KV外线工程		国家编码	2010-440300-21-01-700247
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	929.54万元(其中:财政拨款929.54万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年7月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2011年8月15日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	9.194282万元	2021年实际下达政府投资计划①	9.136291万元	
2021年实际完成投资②	9.136291万元 (资金来源:政府性基金完成9.136291万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.37%			
截至2021年底项目累计完成投资③	782.690272万元	项目总体完成率	84.20%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增敷设电缆	7904m	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	1个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	完善周边供电配套	>85%	
	经济效益指标	提高固投支出	9.136291万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人:魏鸿盛

联系电话:18818687490

项目负责人:刘建国

联系电话:13728837168

分管领导:张聪

备注:1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市大工业区卢辉路市政工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳市大工业区卢辉路市政工程		国家编码	2009-440300-47-01-700139
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	交通
项目总投资	1728.34万元(其中:财政拨款1728.34万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2010年10月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2012年5月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	27.214378万元	2021年实际下达政府投资计划④	15.3941万元	
2021年实际完成投资②	15.3941万元 (资金来源:政府性基金完成15.3941万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	56.57%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1351.049139万元	项目总体完成率	78.17%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设道路长度	1202.083米	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	无	无	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	15.3941万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 188186874590

项目负责人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

分管领导: 张聪

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市第一职业学校坪山分校过渡校区项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳市第一职业学校坪山分校过渡校区		国家编码	2018-440317-01-719082
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	5901.62万元(其中:财政拨款 5901.62万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年3月31日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年9月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1451.9万元	2021年实际下达政府投资计划①	1451.9万元	
2021年实际完成投资②	1451.895966万元 (资金来源: 政府性基金完成1451.895966万元; 一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	5695.995966万元	项目总体完成率	96.52%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	装修改造总面积	25407.46 平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	1451.895966万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

情况表

440317-10-01-102268

(2021年度)

项目概况				
项目名称	深圳市高级中学本校区与福田学校连廊建设工程		国家编码	2019-440317-48-01-102268
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	886.47万元（其中：财政拨款 886.47万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年4月16日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2022年4月2日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	273.051292万元	2021年实际下达政府投资计划①	273.051292万元	
2021年实际完成投资②	273.051292万元 （资金来源：政府性基金完成273.051292万元；一般公共预算完成 0 万元）			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	579.137892万元	项目总体完成率	65.33%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完工	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	连廊长度	64.05 米	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	36个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升学校学习环境	>85%	
	经济效益指标	撬动固投支出	273.051292万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

分管领导: 张聪


4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市南方中集东部工厂10KV外线工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳市南方中集东部工厂10KV外线工程		国家编码	2018-440317-48-01-719612
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	647万元(其中:财政拨款647万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年2月25日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2011年6月7日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4.91819万元	2021年实际下达政府投资计划①	4.91819万元	
2021年实际完成投资②	4.512788万元 (资金来源:政府性基金完成4.512788万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	91.76%			
截至2021年底项目累计完成投资③	428.295178万元	项目总体完成率	66.20%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	5个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	完善周边供电配套	>85%	
	经济效益指标	提高固投支出	4.512788万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 刘建国

联系电话: 13728837168

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市坪山区规划九路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	深圳市坪山区规划九路市政工程		国家编码	2010-440300-47-01-700027
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	交通
项目总投资	519万元（其中：财政拨款519万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012年5月10日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年1月7日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	17.177201万元	2021年实际下达政府投资计划①	17.177201万元	
2021年实际完成投资②	17.177201万元 (资金来源：政府性基金完成17.177201万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	440.959591万元	项目总体完成率	84.96%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	无	无	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	17.177201万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人魏鸿盛

联系电话：18818687490

项目负责人：郭洋洋

联系电话：13729208037

分管领导：张聪

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市坪山区坑梓人民医院室外供电配电及变配电房改造工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	深圳市坪山区坑梓人民医院室外供电配电		国家编码	2010-440317-49-01-701910
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	卫生
项目总投资	119.36万元(其中:财政拨款 119.36万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年4月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2011年7月12日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	7.03812万元	2021年实际下达政府投资计划①	7.03812万元	
2021年实际完成投资②	0.6万元 (资金来源:政府性基金完成 0.6 万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	8.53%			
截至2021年底项目累计完成投资③	106.008856万元	项目总体完成率	88.81%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	4个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升医院供电配套	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	0.6万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 刘建国

联系电话: 13728837168

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市坪山区市政走廊绿化工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳市坪山区市政走廊绿化工程		国家编码	2011-440307-48-01-701226
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	环境绿化 88628
项目总投资	1948.47万元(其中:财政拨款1948.47万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年11月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年09月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	7.3814万元	2021年实际下达政府投资计划①	7.3814万元	
2021年实际完成投资②	7.3814万元 (资金来源:政府性基金完成7.3814万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1158.906476万元	项目总体完成率	59.48%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	绿化面积	35.3万平方米	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	完成结算	5个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边绿化环境	>85%	
	经济效益指标	提高固投支出	7.3814万元	
	生态效益指标	提升绿化覆盖	>85%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 钟恒东 联系电话: 18824864928
项目负责人: 钟恒东 联系电话: 18824864928 分管领导: 张聪


备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算;
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳铁路公安处坪山站派出所及下辖警务区修建 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳铁路公安处坪山站派出所及下辖警务区修建项目		国家编码	2018-440317-92-01-718118
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	1590.78万元(其中:财政拨款1590.78万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	2022年8月30日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	10.9833万元	2021年实际下达政府投资计划①	10.9833万元	
2021年实际完成投资②	10.9833万元 (资金来源:政府性基金完成10.9833万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	22.1503万元	项目总体完成率	1.39%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度	项目完成初步设计及概算编制	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	前期项目,无法确定	
		项目是否超计划工期完工	前期项目,无法确定	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	前期项目,无法确定	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	前期项目,无法确定	
		是否存在超规模、超标准、超预算建设情况	前期项目,无法确定	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	成果文件数量≥1份	已完成初步设计及概算文本	
	质量指标	政府投资项目资金合规支出≥90%	合格	
	时效指标	预计2021年12月完成初步设计及概算编制	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	10.9833万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 陈贝欣

联系电话: 13480655623

项目负责人: 陈贝欣

联系电话: 13480655623

分管领导: 张聪

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区生物产业基地展厅工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山新区生物产业基地展厅工程		国家编码	2018-440111-001-001-000000000000
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	622.4万元(其中:财政拨款 622.4万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年4月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年8月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	9.851703万元	2021年实际下达政府投资计划①	9.851703万元	
2021年实际完成投资②	9.851703万元 (资金来源:政府性基金完成9.851703万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	441.652474万元	项目总体完成率	70.96%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总建筑面积	1012.53平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	9.851703万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 阙玉婷

联系电话: 15813815956

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

实验学校10KV双电源改造工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	实验学校10KV双电源改造工程		国家编码	2015-440317-83-01-100239
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	207.14万元(其中:财政拨款207.14万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年6月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年8月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4.800047万元	2021年实际下达政府投资计划①	4.800047万元	
2021年实际完成投资②	4.800047万元 (资金来源:政府性基金资金4.800047万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	50.855407万元	项目总体完成率	24.55%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
	监督检查指标	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	审计、督查、检查等指出问题情况	无		
产出指标	数量指标	改造内容及数量	塑料拖拉管74米、顶管工作坑4座、电力电缆1049米、电缆井4座、配电(电源)屏1台、新建六单元环网柜1台等	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	4.800047万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 查平

联系电话: 13510839188

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

实验学校改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	实验学校改造工程		国家编码	2015-44031-38-01-700237
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	310.43万元(其中:财政拨款310.43万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年8月13日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.318447万元	2021年实际下达政府投资计划①	0.318447万元	
2021年实际完成投资②	0.318447万元 (资金来源:政府性基金完成0.318447万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	189.961849万元	项目总体完成率	61.19%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	3770平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	0.318447万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

实验学校南校区二期 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	实验学校南校区二期项目		国家编码	2018-440311-83-01-717478
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	61610.89万元(其中:财政拨款 61610.89 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年5月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年8月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1226.57万元	2021年实际下达政府投资计划①	1226.57万元	
2021年实际完成投资②	1226.5万元 (资金来源: 政府性基金完成1226.5万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	51335.96万元	项目总体完成率	83.32%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	约 101497.60 平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	是否完成投资计划	1226.5万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 徐越峰

联系电话: 1501355033

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

世界厂城市更新配套小学项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	世界厂城市更新配套小学		国家编码	2018-440317-83-01-716647
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	35652.79万元(其中:财政拨款35652.79万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年 3 月 1 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年 8 月 24 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	3000万元	2021年实际下达政府投资计划①	3130万元	
2021年实际完成投资②	3108.1579万元 (资金来源: 政府性基金完成3108.1579万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.30%			
截至2021年底项目累计完成投资③	25287.687528万元	项目总体完成率	70.92%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	竣工验收, 交付使用	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	学位数量	学校可提供学位数: 提供小学学位1620个	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	已投入使用	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	学位数量	学校可提供学位数: 提供小学学位1620个	
	经济效益指标	是否完成投资计划	99.30%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边家长较为满意	

填表人: 尹航

联系电话: 84622289

项目负责人: 尹航

联系电话: 84622289

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

市第二十高级中学 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	市第二十高级中学项目		国家编码	2020-1439-01-010313
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	62220.94万元(其中:财政拨款 62220.94万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年6月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年8月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	31800万元	2021年实际下达政府投资计划①	31800万元	
2021年实际完成投资②	31800万元 (资金来源:政府性基金完成10000万元;一般公共预算完成21800万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	39850万元	项目总体完成率	64.05%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	完成项目建设	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	73000平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	完成本年度投资计划	31800万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 徐越峰

联系电话: 15013555033

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批
复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

市第十八高级中学项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	市第十八高级中学项目		国家编码	2020010312-01-010312
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	55913.03万元(其中:财政拨款 55913.03万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年6月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年8月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	31600万元	2021年实际下达政府投资计划①	31600万元	
2021年实际完成投资②	31520万元 (资金来源: 政府性基金完成10000万元; 一般公共预算完成21520万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.75%			
截至2021年底项目累计完成投资③	39470万元	项目总体完成率	70.59%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	73000 平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	是否完成投资计划	31520万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 阎玉婷

联系电话: 15813815956

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

汤坑第一工业区城市更新配套学校项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	汤坑第一工业区城市更新配套学校		国家编码	2018-440317-83-01-704269
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	30145.35 万元 (其中: 财政拨款 30145.35 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 4 月 22 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022 年 8 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	6000万元	2021年实际下达政府投资计划①	11380万元	
2021年实际完成投资②	11380万元 (资金来源: 政府性基金完成8380万元; 一般公共预算完成3000万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	16100万元	项目总体完成率	53.40%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	74%	截至2021年底项目工程形象进度	1. 主体结构完成100%; 2. 水电安装完成98%; 3. 智能化安装完成97%; 4. 消防安装完成98%; 5. 装饰装修工程完成94%; 6. 暖通工程完成99%; 7. 园林工程完成66%; 8. 室外管网完成32%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建造任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	学位数量	提供1360个学位	
	质量指标	工程质量情况	合格	
	时效指标	是否按时完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提供学位数量	1360个	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	

填表人: 刘媛媛 联系电话: 28298903
项目负责人: 左辉林 联系电话: 84622069 分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批
复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

汤坑小学扩建项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	汤坑小学扩建		国家编码	2017-440317-44-01-790106
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	44686.95万元(其中:财政拨款 44686.95万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 9月 1日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年 8月 30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	7000万元	2021年实际下达政府投资计划④	15000万元	
2021年实际完成投资②	15000万元 (资金来源:政府性基金完成12000万元 一般公共预算完成3000万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	18490万元	项目总体完成率	41.37%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	75%	截至2021年底项目工程形象进度	(1)完成1栋A座(小学部)精装修2-6层吊顶、地面铺装。(2)完成1栋B座(图书馆、报告厅)砌筑抹灰和屋顶防水。(3)完成1栋C座(初中部)6层精装修。(4)完成2栋(宿舍楼)屋面防水和保护层、宿舍卫生间防水约60%。(5)完成地下室机房地面、游泳池地面、接送区地面铺贴。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	增加学位数量	增设1750个学位	
	质量指标	工程质量情况	合格	
	时效指标	是否按时完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提供学位数	1750	
	经济效益指标	完成计划投资额度	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 刘媛媛

联系电话: 28298903

项目负责人:

左辉林

联系电话:

84622069

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批

复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

新合路学校（一期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	新合路学校（一期）		国家编码	2019-440317-83-01-107358
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	21270.11万元（其中：财政拨款21270.11万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年 10 月 14 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年 8 月 15 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	293万元	2021年实际下达政府投资计划①	293万元	
2021年实际完成投资②	293万元 (资金来源：政府性基金完成293万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	14644.7648万元	项目总体完成率	68.85%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已投入使用，项目维保期	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	学位数量	学校可提供学位数：1200个初中学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	已投入使用	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	学位数量	学校可提供学位数：1200个初中学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边家长较为满意	

填表人：尹航

联系电话：84622289

项目负责人：尹航

联系电话：84622289

分管领导：贾淑芸

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

新合路学校（二期）项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	新合路学校（二期）		国家编码	2020-440317-47-01-014338
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	57946.57万元（其中：财政拨款57946.57万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 7 月 24 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年 8 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	11500万元	2021年实际下达政府投资计划①	17153万元	
2021年实际完成投资②	17152.3万元 (资金来源：政府性基金完成11152.3万元；一般公共预算完成6000万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.99%			
截至2021年底项目累计完成投资③	19952.3万元	项目总体完成率	34.43%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	35%	截至2021年底项目工程形象进度	主体部分封顶	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	学位数量	学校可提供学位数：小学学位2160个；幼儿园学位360个	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	按计划完成	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	学位数量	学校可提供学位数：小学学位2160个；幼儿园学位360个	
	经济效益指标	是否完成投资计划	99.99%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边家长较为满意	

填表人：尹航

联系电话：84622289

项目负责人：尹航

联系电话：84622289

分管领导：贾淑芸

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

新乔世居客家围屋保护工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	新乔世居客家围屋保护工程		国家编码	201-440317-88-01-700730
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	其他
项目总投资	3345.17万元(其中:财政拨款3345.17万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年12月15日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	900万元	2021年实际下达政府投资计划①	939.1097万元	
2021年实际完成投资②	939.1097万元 (资金来源: 政府性基金完成789.1097万元; 一般公共预算完成150万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1107.0903万元	项目总体完成率	33.10%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	70%	截至2021年底项目工程形象进度	项目完成总工程量70%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	约9331.21平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	完成本年度投资计划	939.1097万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 徐越峰

联系电话: 15013555033

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

新区副楼1、2、6#楼装修工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	新区副楼1、2、6#楼装修工程		国家编码	2010-440317-40-01-00102049
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	641万元(其中:财政拨款641万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2011年4月20日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2011年6月20日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	9.944108万元	2021年实际下达政府投资计划①	9.944108万元	
2021年实际完成投资②	9.944108万元 (资金来源:政府性基金完成9.944108万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	635.175792万元	项目总体完成率	99.09%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超预算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设内容	室内装饰、建筑给排水、消防、电气安装等	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	是否完成投资计划	9.944108万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华光

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批

复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区留学生创业园室内装饰工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山新区留学生创业园室内装饰工程		国家编码	2018-440317-48-01-11960002
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	社会团体
项目总投资	993万元(其中:财政拨款993万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2011年4月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2011年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	18.20539万元	2021年实际下达政府投资计划①	18.20539万元	
2021年实际完成投资②	18.20539万元 (资金来源: 政府性基金完成18.20539万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	869.766278万元	项目总体完成率	87.59%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	装饰面积	约10200平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础建设	不适用	
	经济效益指标	完成本年度投资计划	18.20539万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 邓志东

联系电话: 13602520608

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山公安分局出入境智慧大厅建设及户政办公场所升级改造 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署

项目概况				
项目名称	坪山公安分局出入境智慧大厅建设及户政办公场所升级改造		国家编码	2020-440317-92-01-011014
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	1722.86万元(其中:财政拨款 1722.86 万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年7月21日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年5月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	290万元	2021年实际下达政府投资计划①	290万元	
2021年实际完成投资②	290万元 (资金来源:政府性基金完成0万元,一般公共预算完成290万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	312.993 万元	项目总体完成率	18.16%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2021年底项目工程形象进度	除DNA实验室外,二层至六层基本完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否按照规模、标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	4931平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公检法公共基础设施建设	有效提升	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 郝敏

联系电话: 89458724

项目负责人: 郝敏

联系电话: 89458724

分管领导: 范秋生

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;

2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

(2021年度)

绩效情况表

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

燕子岭片区场平绿化工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	燕子岭片区场平绿化工程		国家编码	2007-440300-91-01-700467
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	1078.87万元(其中:财政拨款1078.87万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2009年6月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2009年12月1日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	5.6255万元	2021年实际下达政府投资计划①	5.6255万元	
2021年实际完成投资②	5.6255万元 (资金来源: 政府性基金完成5.6255万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	956.080056万元	项目总体完成率	88.62%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	6个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边绿化环境	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	5.6255万元	
	生态效益指标	提升绿化覆盖	>90%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

洋岭路市政工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	洋岭路市政工程		国家编码	2013-440317-48-01-70117
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	交通
项目总投资	186万元(其中:财政拨款186万元;其它资0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2010年8月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2011年12月20日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	5.065989万元	2021年实际下达政府投资计划④	5.065989万元	
2021年实际完成投资②	5.065989万元 (资金来源:政府性基金完成5.065989万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	180.231605万元	项目总体完成率	96.90%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	17个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	缓解周边交通压力	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	5.065989万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人魏鸿盛

联系电话: 18818687490

项目负责人: 朱少斌

联系电话: 13510202432

分管领导: 曾少钧

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

一致药业（坪山）医药研发基地供电专线工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	一致药业（坪山）医药研发基地供电专线工程		国家编码	2013-440317-38-01-701225
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	795.59万元（其中：财政拨款795.59万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年6月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年6月28日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	24.95254万元	2021年实际下达政府投资计划①	24.95254万元	
2021年实际完成投资②	24.95254万元 (资金来源: 政府性基金完成 24.95254 万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	566.418896万元	项目总体完成率	71.19%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成结算	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量情况	良好	
	时效指标	建设周期	1个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提高周边供电配套	>85%	
	经济效益指标	提高固投支出	24.95254万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人魏鸿盛

联系电话：18818687490

项目负责人：刘建国

联系电话：13728837168

分管领导：张聪

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

中粮一品澜山幼儿园装修改造工程项目绩效情况表

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体。应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

中南石场地质环境恢复和综合治理工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	中南石场地质环境恢复和综合治理工程		国家编码	1002022-2021-4112-0010-01-0026
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	环境提升
项目总投资	2900.36 万元 (其中: 财政拨款 2900.36 万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 10 月 29 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022 年 6 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	900 万元	2021年实际下达政府投资计划①	668 万元	
2021年实际完成投资②	498.9722万元 (资金来源: 政府性基金完成498.9722万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	74.69%			
截至2021年底项目累计完成投资③	656.6856 万元	项目总体完成率	22.64%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2021年底项目工程形象进度	完成施工进度60%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是, 项目2020年10月29日开工	
		项目是否超计划工期完工	否, 项目通过白加黑等措施加快项目进展	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	否, 涉及南方电网施工时序重叠问题	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是, 按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否, 项目没有超标准及超概	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	治理面积36665平方米	完成治理面积36665平方米	
	质量指标	工程质量验收合格率	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	完成形象进度60%	跟南方电网沟通施工时序, 加快推进施工进度
	成本指标	成本控制率	100%	
效益指标	社会效益指标	有效提升绿化面积	有效提升	
	经济效益指标	完成本年度投资计划	74.69%	
	生态效益指标	改善生态环境	已改善	
	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

填表人: 黄乔展 联系电话: 13686850832
项目负责人: 黄乔展 联系电话: 13686850832 分管领导: 范秋生

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

中山小学工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	中山小学工程		国家编码	2018-440317-83-01-719564
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	6599.34万元(其中:财政拨款6599.34万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2014年4月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年8月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	44.381289万元	2021年实际下达政府投资计划①	44.381289万元	
2021年实际完成投资②	43.7755万元 (资金来源:政府性基金完成43.7755万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.64%			
截至2021年底项目累计完成投资③	5640.721577万元	项目总体完成率	85.47%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	14446平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	43.7755万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

中山学校初中部 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	中山学校初中部		国家编码	2018-44031-12020000000000000000
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	10539.64万元(其中:财政拨款10539.64万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2014年12月5日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2016年8月30日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	772.771135万元	2021年实际下达政府投资计划①	772.771135万元	
2021年实际完成投资②	772.771135万元 (资金来源:政府性基金完成772.771135万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	9704.170397万元	项目总体完成率	92.07%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超预算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积、办学规模、新增学位	总建筑面积31193平方米,设计办学规模为48班、2400个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	772.771135万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞坤

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华光

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;
2.行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3.“项目总投资”中包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算;
4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

中芯国际专用电缆线路工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	中芯国际专用电缆线路工程		国家编码	2009-440300-01-01-00019
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	9406.99 万元 (其中: 财政拨款 9406.99 万元; 其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2010 年 2 月 10 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015 年 3 月 25 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	166.308923 万元	2021 年实际下达政府投资计划①	166.308923 万元	
2021 年实际完成投资②	166.03588 万元 (资金来源: 政府性基金完成 166.03588 万元; 一般公共预算完成 0 万元)			
2021 年政府投资计划支出率	99.83%			
截至 2021 年底项目累计完成投资③	7354.928493 万元	项目总体完成率	78.19%	
截至 2021 年底项目工程形象进度百分比	100%	截至 2021 年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工验收	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目计划任务	是	
		是否严格按照审批内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	无	无	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	完善周边供电配套	>90%	
	经济效益指标	提高固投支出	166.03588 万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 刘建国

联系电话: 13728837168

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

重点企业隔离出区围网工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	重点企业隔离出区围网工程		国家编码	2020-440317-48-m-0147-01
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	产业
项目总投资	895.73 万元（其中：财政拨款895.73万元；其它资金 0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 8 月13日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年 2 月4日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	380万元	2021年实际下达政府投资计划①	68万元	
2021年实际完成投资②	17.56万元 （资金来源：政府性基金完成17.56万元；一般公共预算完成0万元）			
2021年政府投资计划支出率	25.82%			
截至2021年底项目累计完成投资③	517.56万元	项目总体完成率	57.78%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	目前该项目已竣工验收，工程形象进度100%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新建围网长2250米	已完成	
	质量指标	工程质量验收合格率≥90%	已完成	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	已完成	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	是否有效提升重点企业隔离出区的需求	是	
	经济效益指标	投资计划完成情况	25.82%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95	完成	

填表人：黄炜鹏

联系电话: 15914012314

项目负责人: 黄炜鹏

联系电话: 15914012314

分管领导: 范秋生

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表:

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据


4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

竹坑学校 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	竹坑学校		国家编码	2018-440311-83-02-004266
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	47841.34万元(其中:财政拨款47841.34万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年5月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年8月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1314.43万元	2021年实际下达政府投资计划①	1314.43万元	
2021年实际完成投资②	1314.4万元 (资金来源:政府性基金完成1314.4万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	41657.667886万元	项目总体完成率	87.07%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	建设规模、新增学位、改造建筑面积	规划建设48班(小学30班、初中18班),可提供2250个学位,总建筑面积为74237.57平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	1314.4万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 吴成

联系电话: 15989597511

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

碧岭小学改扩建项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	碧岭小学改扩建项目		国家编码	2017-440317-83-01-700100
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	45839.74万元(其中:财政拨款 45839.74万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是	☐ 否	开工日期	2021年12月13日
是否竣工	☐ 是	☒ 否	竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	26万元	2021年实际下达政府投资计划①	26万元	
2021年实际完成投资②	25.8567万元 (资金来源: 政府性基金完成25.8567万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.45%			
截至2021年底项目累计完成投资③	25.8567万元	项目总体完成率	0.06%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度	正在进行施工准备	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	可提供学位	扩建后小学36班, 初中24班, 可提供2820个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	是否完成投资计划	25.8567万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 徐越峰

联系电话: 15013555033

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算;

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

管委会综合服务楼东侧一楼部分区域（原建设银行）装修改造项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	管委会综合服务楼东侧一楼部分区域（原建设银行）装修改造项目		国家编码	2018-440317-50-01-70403
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关
项目总投资	70.54万元（其中：财政拨款70.54万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	3.07万元	2021年实际下达政府投资计划①	3.07万元	
2021年实际完成投资②	3.07万元 (资金来源: 政府性基金完成3.07万元, 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	3.07万元	项目总体完成率	4.35%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已终止	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目已终止	
		项目是否超计划工期完工	项目已终止	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	项目已终止	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	项目已终止	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	合同决算尾款支付数	3.07万元	
	质量指标	决算款支付准确率	100%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	无概算	
效益指标	社会效益指标	受托方需求	满足	
	经济效益指标	完成计划投资	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	受托方满意度	100%	

填表人：张瀚木

联系电话：18948723296

项目负责人：阎玉婷

联系电话：15813815956

分管领导：蔡华龙

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

老坑社区（党群）服务中心装饰工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	老坑社区（党群）服务中心装饰工程		国家编码	2018-440317-54-01-038514
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	354.62 万元（其中：财政拨款 354.62 万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年3月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年11月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.9223万元	2021年实际下达政府投资计划①	0.9223万元	
2021年实际完成投资②	0.9223万元 (资金来源：政府性基金完成0.9223万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	261.037149万元	项目总体完成率	73.61%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	2157平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	0.9223万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

填表人： 张瀚木 联系电话： 18948723296
项目负责人： 张瀚木 联系电话： 18948723296 分管领导： 蔡华龙

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山高中国 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山高中国		国家编码	2020-440113-47-02-0100011
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	224000万元(其中:财政拨款224000万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年3月30日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	65800万元	2021年实际下达政府投资计划①	65800万元	
2021年实际完成投资②	65800万元 (资金来源:政府性基金完成800万元;一般公共预算完成65000万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	65849.4206万元	项目总体完成率	29.40%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	56%	截至2021年底项目工程形象进度	完成总工程量56%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
	监督抽查指标	是否严格执行标准、超概算建设情况	否	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	建筑面积约28万平方米,拟建3所高中,合计162班。	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	65800万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木 联系电话: 18948723296
项目负责人: 吴成 联系电话: 15989597511 分管领导: 蔡华龙

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;
2.行业归口填写范围包括:农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算;
4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山公安分局第三代指挥中心大楼建设项目绩效情况表
(2021年度)

项目绩效情况表

填表人：黄乔展 联系电话：13686850832

项目负责人：黄乔展 联系电话：13686850832 分管领导：范秋生

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下述文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算;
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区人才建设工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山区人才建设工程		国家编码	1002022-2021/2022-0019-01
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关
项目总投资	30000万元(其中:财政拨款 30000万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	4.36万元	2021年实际下达政府投资计划①	4.36万元	
2021年实际完成投资②	4.36万元 (资金来源:政府性基金完成 4.36万元;一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	20.2万元	项目总体完成率	0.07%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已终止,已取得决算报告	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目已终止	
		项目是否超计划工期完工	项目已终止	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目工作任务	项目已终止	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	项目已终止	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	合同决算尾款支付数	4.36万元	
	质量指标	决算款支付准确率	100%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	项目已终止	
效益指标	社会效益指标	受托方需求	满足	
	经济效益指标	完成计划投资	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	受托方满意度	100%	

填表人: 周 慧 联系电话: 15814071110
项目负责人: 周 慧 联系电话: 15814071110 分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山区委党校装修改造 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	坪山区委党校装修改造项目		国家编码	2018-440317-83-01-704256
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	4583.330万元(其中:财政拨款 4583.330万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年12月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年10月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	110.4万元	2021年实际下达政府投资计划①	110.4万元	
2021年实际完成投资②	107.44万元 (资金来源: 政府性基金完成107.44万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	97.32%			
截至2021年底项目累计完成投资③	3361.7087万元	项目总体完成率	73.35%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	总改造面积	12626.89平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	107.44万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

2016-440317-84-01-7044458

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

填表人：魏鸿盛 联系电话：18818687490

项目负责人：陈绎亚 联系电话：13632637335 分管领导：张聪

备注：1、每个项目填报一份项目绩效情况表；
2、行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3、“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4、绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区管委会服务楼变压器增容安装工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	坪山新区管委会服务楼变压器增容安装		国家编码	2018-440317-50-01-7402959
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	156.1万元(其中:财政拨款156.1万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年11月1日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	8.165426万元	2021年实际下达政府投资计划①	8.165426万元	
2021年实际完成投资②	6.865026万元 (资金来源: 政府性基金完成6.865026万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	84.07%			
截至2021年底项目累计完成投资③	62.754726万元	项目总体完成率	40.20%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑内容	环网柜和箱式变压器安装工程	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	6.865026万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木 联系电话: 18948723296
项目负责人: 查平 联系电话: 13510839188 分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算;
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

2014-440317-48-01-701290

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	光租公园项目		国家编码	2014-440317-48-01-701290
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	2000.25万元（其中：财政拨款 2000.25 万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017 年5 月 12 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018 年 10 月 26 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	78.501211 万元	2021年实际下达政府投资计划④	78.501211 万元	
2021年实际完成投资②	78.501211 万元 (资金来源: 政府性基金完成 78.501211 万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1577.65813 万元	项目总体完成率	78.87%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工并移交使用, 已完成结算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	绿化面积	108629m ²	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	结算时间	5个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边居民居住环	>80%	
	经济效益指标	提高园投支出	78.501211 万元	
	生态效益指标	提升绿化覆盖	108629m ²	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

分管领导: 张聪

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

马峦小学 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	马峦小学		国家编码	2018-440317-83-01-719548
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	教育
项目总投资	11475.67万元(其中:财政拨款 11475.67万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2017年5月20日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2018年8月30日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	11.750606万元	2021年实际下达政府投资计划④	11.750606万元	
2021年实际完成投资②	11.750606万元 (资金来源:政府性基金完成11.750606万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	8785.437904万元	项目总体完成率	76.56%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积、办学规模、新增学位	建筑面积24822.21平方米,设计办学规模为24个班,可提供1080个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	11.750606万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 阙玉婷

联系电话: 15813815956

分管领导: 蔡华龙

备注: 1.每个项目填报一份项目绩效情况表;
 2.行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。
 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

坪山新区外国语学校 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	坪山新区外国语学校项目		国家编码	2011-440317-83-01-701290
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	10079.37万元(其中:财政拨款10079.37万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013年3月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年8月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	7.718602万元	2021年实际下达政府投资计划①	7.718602万元	
2021年实际完成投资②	7.718602万元 (资金来源: 政府性基金完成7.718602万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	9978.220138万元	项目总体完成率	99%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务④	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	31890.21㎡	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	7.718602万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 吴成

联系电话: 15989597511

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;
2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批
复的金额, 如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

(2021年度)

分管领导: 蔡华龙

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市聚龙山保障性住房一期（地块一）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳市聚龙山保障性住房一期（地块一）		国家编码	2010-440300-47-01-700680
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	保障房
项目总投资	126697.76万元（其中：财政拨款126697.76万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2012年5月15日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2017年1月28日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	365万元	2021年实际下达政府投资计划①	365万元	
2021年实际完成投资②	357.090573万元 (资金来源: 政府性基金完成357.090573万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	97.83%			
截至2021年底项目累计完成投资③	110183.181281万元	项目总体完成率	86.97%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	371236.5m²	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	357.090573万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人：张瀚木

联系电话：18948723296

项目负责人：薛钢宏

联系电话：13312926967

分管领导：蔡华龙

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

深圳市坪山新区基本农田改造工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	深圳市坪山新区基本农田改造工程		国家编码	2012-4101-01-701763
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	城市建设
项目总投资	9921.971203万元(其中:财政拨款9921.971203万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2012年4月9日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年6月20日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	258.186569万元	2021年实际下达政府投资计划①	258.186569万元	
2021年实际完成投资②	247.922779万元 (资金来源:政府性基金完成247.922779万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	96.02%			
截至2021年底项目累计完成投资③	9911.707413万元	项目总体完成率	99.89%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已竣工,已取得竣工决算报告	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	合同决算尾款支付数	247.922779万元	
	质量指标	决算款支付准确率	100%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	受托方需求	满足	
	经济效益指标	完成计划投资	96%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	受托方满意度	100%	

填表人: 刘依依

联系电话: 84637280

项目负责人: 魏鸿盛

联系电话: 18818687490

分管领导: 张聪

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

19-440-92-01-101119
党政机关、社会团体
其它资金(万元)

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目概况				
项目名称	石井派出所选址新建项目		国家编码	2019-440112-92-01-101119
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	21355.26 万元（其中：财政拨款 21355.26 万元；其它资金0万元）			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	2023 年 4 月 1 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2025 年 12 月 1 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	17 万元	2021年实际下达政府投资计划①	17万元	
2021年实际完成投资②	16.8225万元 (资金来源: 政府性基金完成16.8225万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.95%			
截至2021年底项目累计完成投资③	50.8276万元	项目总体完成率	0.23%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度	完成可研批复	
项目绩效指标				
一級指标	二級指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是, 计划2023年开工	
		项目是否超计划工期完工	否, 项目还未开工	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是, 开展前期	
		是否严格按照审批的建设内容, 建设规模进行项目建设	是, 项目还未开工	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否, 项目还未开工	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容和整改情况)	
产出指标	数量指标	开展前期, 完成初步设计	完成初步设计	
	质量指标	初步设计合格	合格	
	时效指标	开展前期, 完成初步设计	完成初步设计	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	100%	
	社会效益指标	加强基层公检法公共基础设施建设	有效提升	
效益指标	经济效益指标	是否完成年度投资计划	98.95%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

填表人：黄乔展

联系电话: 13686850832

项目负责人：黄乔展

联系电话: 13686850832

分管领导: 范秋生

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表:

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程		国家编码	2020-440317-50-01-014795
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	教育
项目总投资	424.02 万元 (其中: 财政拨款424.02万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 11月1 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年 8月 30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	47.084万元	2021年实际下达政府投资计划①	47.084万元	
2021年实际完成投资②	47.084万元 (资金来源: 政府性基金完成47.084万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	105.7516万元	项目总体完成率	24.94%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	30%	截至2021年底项目工程形象进度	完成厨房工程	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	学位数量	提供360个学位	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	是否按时完工	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目概算控制投资	是	
实施效果指标	社会效益指标	学位数量	提供360个学位	
	经济效益指标	是否完成投资计划	100%	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人: 雷正辉

联系电话: 82924571

项目负责人: 马鹏

联系电话: 89458794

分管领导: 贾淑芸

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

汤坑社区服务中心（综合服务站、户外文体广场）项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区建筑工务署



项目概况				
项目名称	汤坑社区服务中心（综合服务站、户外文体广场）项目		国家编码	2010-440317-88-01-701912
项目单位	深圳市坪山区建筑工务署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	622.15万元（其中：财政拨款622.15万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2010年12月30日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014年8月15日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	16.879562万元	2021年实际下达政府投资计划①	16.879562万元	
2021年实际完成投资②	16.879562万元 (资金来源: 政府性基金完成16.879562万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	428.322609万元	项目总体完成率	68.85%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	1600.00平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	是	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	16.879562万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	

填表人：张瀚木

联系电话：18948723296

项目负责人：李赞珩

联系电话：13798385430

分管领导：蔡华龙

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。


4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

田脚水流域污水管网完善一期工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	田脚水流域污水管网完善一期工程		国家编码	2010-440300-91-01-00000020
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	城市建设
项目总投资	2424 万元(其中:财政拨款2424万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2010 年 8 月 15 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2011 年 4 月 13 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	12.915651 万元	2021年实际下达政府投资计划①	12.915651 万元	
2021年实际完成投资②	12.915651万元 (资金来源:政府性基金完成 0 万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1904.443571万元	项目总体完成率	78.57%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工并移交使用,已完成决算工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目目标任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	无	无	
	质量指标	工程质量	良好	
	时效指标	建设周期	8个月	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	提升周边绿化环境	>95%	
	经济效益指标	提高固投支出	12.915651 万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

填表人: 郭洋洋

联系电话: 13729208037

项目负责人: 黄达明

联系电话: 13922833422

分管领导: 曾少钧

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体,应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中包含“其他资金”,请在表格中详细填写资金来源及金额;“项目总投资”填写最新批复的金额,如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件7

竹坑文体中心大楼修缮项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区建筑工程署



项目概况				
项目名称	竹坑文体中心大楼修缮项目		国家编码	2017-440317-86-01-702618
项目单位	深圳市坪山区建筑工程署		行业归口	党政机关、社会团体
项目总投资	1090.03万元(其中:财政拨款1090.03万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2019年4月30日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2020年7月30日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	16万元	2021年实际下达政府投资计划①	16万元	
2021年实际完成投资②	14.5万元 (资金来源: 政府性基金完成14.5万元; 一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	90.63%			
截至2021年底项目累计完成投资③	690.833518万元	项目总体完成率	63.38%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	项目已基本完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	改造建筑面积	约4094.19平方米	
	质量指标	工程质量	合格	
	时效指标	按计划完成工程形象进度	是	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	加强基层公共基础设施建设	不适用	
	经济效益指标	本年度完成投资计划	14.5万元	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

填表人: 张瀚木

联系电话: 18948723296

项目负责人: 李赞珏

联系电话: 13798385430

分管领导: 蔡华龙

备注: 1. 每个项目填报一份项目绩效情况表;

2. 行业归口填写范围包括: 农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体, 应与计划下达文件中的行业归口保持一致;

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”, 请在表格中详细填写资金来源及金额; “项目总投资”填写最新批复的金额, 如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。