

附件7

110KV碧陆线路改迁工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	110KV碧陆线路改迁工程		国家编码	2018-440317-48-01-703936	
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	2807.32 万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	2020 年 4 月 5 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1000	2021年实际下达政府投资计划①	1000		
2021年实际完成投资②	741.60万元 (资金来源:政府性基金完成741.60万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	74.16%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	971.60万元	项目总体完成率	35%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	70%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成工程量70%		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	1680米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			600天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	2807.32 万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 罗聪海

联系电话: 13480112770

项目负责人: 罗聪海

联系电话: 13480112770

分管领导: 曹海涛

附件7

宝坪路市政工程（南段）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	宝坪路市政工程（南段）		国家编码	2017-440317-48-01-702903
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	40197.86万元（其中：财政拨款 40197.86万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018 年 12 月 18 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	6000 万元	2021年实际下达政府投资计划①	8500万元	
2021年实际完成投资②	8480.71万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 8480.71 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.77%			
截至2021年底项目累计完成投资③	25114.02 万元	项目总体完成率	62.48%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	98%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路工程、给排水工程	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人：邱文雄
项目负责人：邱文雄

联系电话：13726231213
联系电话：13726231213

分管领导：曹海涛

附件7

宝汤路（横岭路）市政工程一标 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	宝汤路（横岭路）市政工程一标		国家编码	2019-440317-48-01-105337	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	16876.42万元（其中：财政拨款 16876.42 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 5 月10 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2023 年 5月10日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	4000万元	2021年实际下达政府投资计划①	4500万元		
2021年实际完成投资②	4500.00万元 (资金来源：政府性基金完成 4500.00 万元；一般公共预算完成 0 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	4848.54万元	项目总体完成率	28.73 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	65%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成abcd匝道的建设及主线部分工程		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		道路里程	810米	
	质量指标		是否合格	合格	
	时效指标		工期	720天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善道路微循环	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标（如有）			无	
	服务对象满意度指标		群众满意度	满意	

填表人：高丹

联系电话：13612833522

项目负责人：高丹

联系电话：13612833522

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区长横二巷市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区长横二巷市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-703989
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1583.36万元(其中:财政拨款1583.36万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年10月10日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	400万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	8.99万元	
2021年实际完成投资②	8.9900万元 (资金来源:政府性基金完成8.99万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	48.6551万元	项目总体完成率	3.07%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	10%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	进行场地平整、做雨水箱涵。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人: 邓娣

联系电话: 89221939

项目负责人: 邓娣

联系电话: 89221939

分管领导: 曹海涛

附件7

赤坳桥拆除重建工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	赤坳桥拆除重建工程		国家编码	2014-44	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1108.98万元（其中：财政拨款1108.98万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年 4月 8日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年 9月 25日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	84.17 万元	2021年实际下达政府投资计划①	84.17万元		
2021年实际完成投资②	84.17万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 84.17万元)				
2021年政府投资计划支出率	100% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	706.19万元	项目总体完成率	63.68 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	竣工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		项目完工道路里程	142.17米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标		工期	160天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		对周边居民的影响	改善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标		周边居民满意度	满意	

填表人： 段程威

联系电话：23250667

项目负责人： 段程威

联系电话：23250667

分管领导：曹海涛

附件7

创景南路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	创景南路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010912
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	2369.08 万元(其中:财政拨款 2369.08 万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 6 月 10 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1173.5 万元	2021年实际下达政府投资计划①	1173.5万元	
2021年实际完成投资②	1122.03万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 1122.03 万元)			
2021年政府投资计划支出率	95.61%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1172.02715 万元	项目总体完成率	49.47%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路施工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人: 邱文雄

联系电话: 13726231213

项目负责人: 邱文雄

联系电话: 13726231213

分管领导: 曹海涛

附件7

翠景路（南段）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	翠景路（南段）市政工程		国家编码	2011-440317-48-01-701235	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1145.49万元（其中：财政拨款 1145.49万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019 年 5 月 30 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	38.00万元	2021年实际下达政府投资计划①	38.00万元		
2021年实际完成投资②	38.00万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 38.00 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	704.97 万元	项目总体完成率	61.54 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）	387米	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标		工期	218天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	1145.49万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标（如有）				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人： 段程威

联系电话：23250667

项目负责人： 段程威

联系电话：23250667

分管领导：曹海涛

附件7

丹梓北路（深汕公路至淡水河段）道路工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	丹梓北路（深汕公路至淡水河段）道路		国家编码	2016-440300-53-01-700570	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	34550.18 万元（其中：财政拨款 34550.18 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 12月16日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2023年 3月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	5000万元	2021年实际下达政府投资计划①	5500万元		
2021年实际完成投资②	5457.00 万元 (资金来源：政府性基金完成 5457.00 万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.22%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	6308.29 万元	项目总体完成率	18.26%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	42%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	岭古路至淡水河段完成通车，完成雨、污水管约45%、软基处理约30%		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	2.34公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标		工期	760天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：何勇祥

联系电话：23250679

项目负责人：何勇祥

联系电话：23250679

分管领导：曹海涛

附件7

丹梓大道北侧修复工程（丹梓大道与深汕公路交叉口以东段）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	丹梓大道北侧修复工程（丹梓大道与深		国家编码	2016-440317-48-01-700940	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	3100.41万元（其中：财政拨款 3100.41 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年 3月16日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017年 10月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	96.77万元	2021年实际下达政府投资计划①	96.77万元		
2021年实际完成投资②	96.54万元 (资金来源：政府性基金完成 96.54 万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.76% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	1905.64万元	项目总体完成率	61.46 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成通车		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	1.2公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标		工期	300天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：何勇祥

联系电话：23250679

项目负责人：何勇祥

联系电话：23250679

分管领导：曹海涛

附件7

富园路 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	富园路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-717132	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1586.99万元(其中:财政拨款 1586.99万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019 年 11 月 21 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020 年 10 月 26 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	19.98万元	2021年实际下达政府投资计划①	19.98万元		
2021年实际完成投资②	19.98万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 19.98万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	1070.35 万元	项目总体完成率	67.45%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	竣工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	380.844米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标		工期	420天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	1586.99万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 段程威

联系电话: 23250667

项目负责人: 段程威

联系电话: 23250667

分管领导: 曹海涛

附件7

高新大道市政工程 项目绩效情况表 (2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	高新大道市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-100940	
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	19174.97 万元（其中：财政拨款 19174.97 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 8 月 7 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	4000 万元	2021年实际下达政府投资计划①	100万元		
2021年实际完成投资②	90.55万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 90.55万元)				
2021年政府投资计划支出率	90.55%				
截至2021年底项目累计完成投资③	3990.55 万元	项目总体完成率	20.81%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	37%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路南侧排水管施工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人：邱文雄

联系电话：13726231213

项目负责人：邱文雄

联系电话：13726231213

分管领导：曹海涛

附件7

和富路（昌盛路-深汕路）市政工程 项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况：项目位于坪山街道飞西片区,西起现状宝西路,东至坪山大道,设计范围内道路长约 603 米,城市次干道,红线宽 20 米,双向两车道,设计速度 30公里/小时。					
项目名称	和富路（昌盛路-深汕路）市政工程		国家编码	2012-440317-48-01-701733	
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	4304.62 万元（其中：财政拨款4304.62万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 6 月 25 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	600万元	2021年实际下达政府投资计划①	1554万元		
2021年实际完成投资②	1553.1456万元 (资金来源：政府性基金完成 1553.1456 万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.95%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	1658.2428 万元	项目总体完成率	38.52 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	86.70%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成和兴路至规划一路段施工，开展现状宝西路至规划一路段以及规划一路至坪山大道段路基、综合管线等施工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	是（受疫情及征地拆迁影响）	加快施工
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）		
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标（如有）				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：宋博文
项目负责人：宋博文

联系电话：15019425001
联系电话：15019425001

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区荷康路一期（长安一街-丹梓大道）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山区荷康路一期（长安一街-丹梓大道）		国家编码	2015-440317-48-01-700768	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	2094.7万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年 4月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年 3月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	10.09万元	2021年实际下达政府投资计划①	10.09万元		
2021年实际完成投资②	10.09万元 (资金来源：政府性基金完成 10.09 万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	1521.211216万元	项目总体完成率	72.6 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	竣工结算		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）	0.87公里	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			180天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标（如有）				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人： 何勇祥

联系电话：23250679

项目负责人： 何勇祥

联系电话：23250679

分管领导：曹海涛

附件7

黄竹坑路（一期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	黄竹坑路（一期）市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-105338	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	4455.92万元（其中：财政拨款 4455.92万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 11 月 10 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	200万元	2021年实际下达政府投资计划①	188.82万元		
2021年实际完成投资②	188.82万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 188.82万元)				
2021年政府投资计划支出率	94.41% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	354.36 万元	项目总体完成率	7.95 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	8%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成路面清表、施工围挡、部分交通疏解		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	475米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			271天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	4455.92万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人： 段程威

联系电话：23250667

项目负责人： 段程威

联系电话：23250667

分管领导：曹海涛

附件7

吉祥路改扩建工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	吉祥路改扩建工程		国家编码	2013-440317-48-01-701217	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1260.14万元（其中：财政拨款1260.14万元；其它资金 0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年4月15日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2016年3月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	181.02432万元	2021年实际下达政府投资计划①	181.02432万元		
2021年实际完成投资②	181.02432万元 (资金来源：政府性基金完成181.0243万元；一般公共预算完成 0万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	1124.1566万元	项目总体完成率	89.21%（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路施工结算付款		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		道路里程	960米	
	质量指标		是否合格	合格	
	时效指标			300天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善道路微循环	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标（如有）			无	
	服务对象满意度指标		群众满意度	满意	

填表人：高丹

联系电话：13612833522

项目负责人：高丹

联系电话：13612833522

分管领导：曹海涛

附件7

夹圳岭南路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	夹圳岭南路市政工程		国家编码	2017-440300-53-01-702762	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	36867.07 万元(其中:财政拨款 36867.07 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年11月30日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	5000万元	2021年实际下达政府投资计划①	500万元		
2021年实际完成投资②	500万元 (资金来源:政府性基金完成 500 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	1115.11 万元	项目总体完成率	3.02%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	4.50%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	开展桥梁下部结构以及土方施工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	否(受绿化迁移、林地采伐手续以及疫情影响)	加快施工
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人: 宋博文

联系电话: 15019425001

项目负责人: 宋博文

联系电话: 15019425001

分管领导: 曹海涛

附件7

健宁医院环路（二期）项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	健宁医院环路（二期）项目		国家编码	2018-440317-48-01-71830
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	3013.19 万元（其中：财政拨款 3013.19 万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年10月15日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	750万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金）	2021年实际下达政府投资计划①	700万元	
2021年实际完成投资②	700万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元）			
2021年政府投资计划支出率	93.4%（②除以①）			
截至2021年底项目累计完成投资③	1840万元	项目总体完成率	61.06%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完工并完成初验	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	否	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	/	
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采购安装设备数等）	/	
	质量指标	（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标		正常推进	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标（如有）		无	
	服务对象满意度指标		满意	

填表人：高希望 联系电话：13686455212

项目负责人：高希望 联系电话：13686455212

分管领导：

附件7

金辉路综合管廊工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	金辉路综合管廊工程		国家编码	2018-440317-48-01-704095	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	66708.5万元（其中：财政拨款 66708.5万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 6 月 15 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	8500万元	2021年实际下达政府投资计划①	7900万元		
2021年实际完成投资②	7899.45万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 7899.45万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.99% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	29412.17 万元	项目总体完成率	44.09 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	50%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成管廊基坑支护、交通疏散、绿化路灯迁移、给排水迁改		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	2611.41米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标		工期	1000天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	66708.5万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人： 段程威

联系电话：23250667

项目负责人： 段程威

联系电话：23250667

分管领导：曹海涛

附件7

深圳市大工业区金田东路道路改造工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	深圳市大工业区金田东路道路改造工程		国家编码	2006-440317-48-01-700410	
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	8914.41 万元（其中：财政拨款 8914.41 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 10 月 15 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	3250 万元	2021年实际下达政府投资计划①	2150万元		
2021年实际完成投资②	2150万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 2150 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%				
截至2021年底项目累计完成投资③	4944.75 万元	项目总体完成率	55.46%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	68%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路北侧施工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人：邱文雄

联系电话：13726231213

项目负责人：邱文雄

联系电话：13726231213

分管领导：曹海涛

附件7

锦绣东路（聚龙山段）扩建工程市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	锦绣东路（聚龙山段）扩建工程市政工		国家编码	2018-440317-48-01-703964	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	3928.98 万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	2020 年 4 月 1 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2022 年 4 月 1 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	500 万元	2021 年实际下达政府投资计划①	400 万元		
2021 年实际完成投资②	370.87 万元 (资金来源：政府性基金完成 370.87 万元；一般公共预算完成 万元)				
2021 年政府投资计划支出率	92.72% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	2482.96 万元	项目总体完成率	64 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	90%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目完工百分之九十。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	240 米		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格		
	时效指标		600 天		
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	3928.98 万元		
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	
填表人：罗聪海 联系电话：13480112770					
项目负责人：罗聪海 联系电话：13480112770 分管领导：曹海涛					

附件7

科环路 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况						
项目名称		科环路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-716745	
项目单位		深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资		8057.43万元（其中：财政拨款 8057.43万元；其它资金 万元）				
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016 年 5 月 28 日	
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019 年 4 月 29 日	
政府投资计划安排及执行情况						
年初设定的目标		1197万元	2021年实际下达政府投资计划①		1197万元	
2021年实际完成投资②		1164万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 1164万元）				
2021年政府投资计划支出率		97.24%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③		6561.08 万元	项目总体完成率		81.43 %（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比		98%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述		基本完成道路、桥梁、交通、给水、污水、雨水、电气、照明、通信、燃气等工程	
项目绩效指标						
一级指标		二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工		是	
			项目是否超计划工期完工		否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务		是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设		是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况		否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况		无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）		1763米	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）		合格	
	时效指标		工期		250天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		8057.43万元	
效益指标	社会效益指标				完善交通网络	
	经济效益指标				完成投资	
	生态效益指标（如有）					
	服务对象满意度指标				满意	

填表人: 段程威

联系电话: 23250667

项目负责人: 段程威

联系电话: 23250667

分管领导: 曹海涛

附件7

兰竹-绿荫路交叉口信号灯建设工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	兰竹-绿荫路交叉口信号灯建设工程		国家编码	2018-440317-48-01-704039	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	77.15万元（其中：财政拨款77.15万元；其它资金 0 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017 年1月15 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2017年10月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	11.93万元	2021年实际下达政府投资计划①	11.93万元		
2021年实际完成投资②	11.45万元 (资金来源：政府性基金完成11.45万元；一般公共预算完成 0 万元)				
2021年政府投资计划支出率	95.98% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	57.45万元	项目总体完成率	74.47% (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成施工结算付款		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	一个路口	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			200天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善路口交通安全	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标(如有)			无	
	服务对象满意度指标		群众满意度	满意	

填表人：高丹

联系电话：13612833522

项目负责人：高丹

联系电话：13612833522

分管领导：曹海涛

附件7

联旺一街、联旺三街项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	联旺一街、联旺三街		国家编码	2018-440317-48-01-704170	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	593.19 万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019 年 10 月 1 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020 年 6 月 1 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	100万元	2021年实际下达政府投资计划①	100万元		
2021年实际完成投资②	73.18万元 (资金来源：政府性基金完成 73.18万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	73.18% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	390.04万元	项目总体完成率	65.75%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已经完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	420米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			360天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	593.19 万元万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：罗聪海

联系电话：13480112770

项目负责人：罗聪海

联系电话：13480112770

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区联向路（坪围路-东纵路）市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况					
项目名称	坪山区联向路（坪围路-东纵路）市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010921	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1298.86万元（其中：财政拨款1298.86万元；其它资金0万元）				
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	17万元	2021年实际下达政府投资计划①		17.00万元	
2021年实际完成投资②	5.56万元 (资金来源：政府性基金完成5.56万元；一般公共预算完成0万元)				
2021年政府投资计划支出率	41.77%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	7.5091万元	项目总体完成率		0.58%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段（初步设计阶段）	
			项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	项目处于前期阶段	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	项目处于前期阶段	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	项目处于前期阶段	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）	项目处于前期阶段	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	项目处于前期阶段	
	时效指标			项目处于前期阶段	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标			项目处于前期阶段	
	经济效益指标			项目处于前期阶段	
	生态效益指标（如有）			无	
	服务对象满意度指标			项目处于前期阶段	

填表人：吴铁军 联系电话：84600619
 项目负责人：朱奕文 联系电话：89770465 分管领导：曹海涛

附件2

临惠路市政工程 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	临惠路		国家编码	2012-440317-48-01-701761
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	6659.34 万元（其中：财政拨款6659.34 万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017 年 8 月 20 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2018年 12 月 15 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	120万元	2021年下达政府投资计划	387.42万元	
2021年实际完成投资	384.45万元 (资金来源：政府性基金完成 384.45万元；一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.23%			
截至2021年底项目累计完成投资	5347.5179万元	项目总体完成率	80%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度描述	已竣工验收和完成结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	无	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
实施效果指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	服务对象满意度指标		无	

填表人：高希望

联系电话：13686455212

项目负责人：高希望

联系电话：13686455212

分管领导：曹海涛

附件7

龙坪路市政工程（坪山段）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	龙坪路市政工程（坪山段）		国家编码	2010-440300-47-01-701798
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	48598万元（其中：财政拨款 48598万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017 年 12月15 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年 10月 1 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	30.318493万元	2021年实际下达政府投资计划①	30.318493万元	
2021年实际完成投资②	30.318493万元 (资金来源：政府性基金完成 30.318493万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2021年底项目累计完成投资③	44341.42万元	项目总体完成率	100%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标	工期	1385天	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意	

填表人：游胜平

联系电话：23250692

项目负责人：游胜平

联系电话：23250692

分管领导：曹海涛

附件7

龙勤路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	龙勤路市政工程		国家编码	2012-440317-48-01-701737
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	4729.73万元（其中：财政拨款4729.73万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年6月25日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1500 万元	2021年实际下达政府投资计划①	1017万元	
2021年实际完成投资②	1016.40万元 (资金来源：政府性基金完成 1016.40万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.94%			
截至2021年底项目累计完成投资③	1142.69万元	项目总体完成率	24.16%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	95%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成机动车道及道路北侧慢行系统，正在进行南侧电缆沟及慢行系统施工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人： 邓娣

联系电话：89221939

项目负责人： 邓娣

联系电话： 89221939

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区龙田路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区龙田路市政工程		国家编码	2014-440317-48-01-701344	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	13178.22万元(其中:财政拨款13178.22万元;其它资金0万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年4月12日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2022年1月23日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	55万元	2021年实际下达政府投资计划①	55万元		
2021年实际完成投资②	25.14万元 (资金来源:政府性基金完成25.14万元;一般公共预算完成0万元)				
2021年政府投资计划支出率	45.70%				
截至2021年底项目累计完成投资③	9867.16万元	项目总体完成率	74.87%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	是(因征地拆迁问题导致进度滞后)	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 邓娣 联系电话: 89221939
 项目负责人: 邓娣 联系电话: 89221939 分管领导: 曹海涛

附件7

龙新路（龙坪大道-沙新路段）市政工程项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	龙新路（龙坪大道-沙新路段）市政工程		国家编码	2014-440317-48-01-701364	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	3893.36万元（其中：财政拨款3893.36万元；其它资金0万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年3月1日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1000万元	2021年实际下达政府投资计划①	1636万元		
2021年实际完成投资②	1623.40万元 （资金来源：政府性基金完成1623.40万元；一般公共预算完成0万元）				
2021年政府投资计划支出率	99.23%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	1727.39万元	项目总体完成率	44.37%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成龙新路（沙新路至民强路段）所有工程量，正在进行桥梁施工。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	是（因桥梁涉河施工受汛期影响）	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）		
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标（如有）				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：邓娣

联系电话：89221939

项目负责人：邓娣

联系电话：89221939

分管领导：曹海涛

附件7

绿荫南路（北中段）市政工程110高压线下地工程

项目绩效情况表

（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	绿荫南路（北中段）市政工程110高压		国家编码	2018-440317-50-01-719866	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	2804.48万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 4 月 1 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	600万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金		2021年实际下达政府投资计划①	300万元	
2021年实际完成投资②	300万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元）				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	300 万元		项目总体完成率	11 %（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	35%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目完工百分之35%		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）	高压线下地	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			720天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	2804.48万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标（如有）				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：燕南

联系电话：84637783

项目负责人：燕南

联系电话：84637783

分管领导：曹海涛

附件7

绿荫南路（2007）市政工程项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况：项目位于坪山区，北起兰竹大道中段，南接金田路，道路全长2.5公里，红线宽30米，城市次干路，双向四车道				
项目名称	绿荫南路（2007）市政工程		国家编码	2007-440317-48-01-700585
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	10370.00万元（其中：财政拨款 10370.00万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	2010年3月24日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	500万元	2021年实际下达政府投资计划①	1000万元	
2021年实际完成投资②	1000万元 （资金来源：政府性基金完成 1000 万元；一般公共预算完成 万元）			
2021年政府投资计划	100%（②除以①）			
截至2021年底项目累计完成投资③	1000万元	项目总体完成率	60%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60.00%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	绿荫南路（金牛西路-金田路）长约1.6km建成通车。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否（受征地拆迁和绿化迁移影响，新庙河-兰竹西路尚未实施）	加快推进
		是否按照年初确定的	否	
		是否严格按照审批的	是	
		是否存在超规模、超	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采		
	质量指标	（如工程质量情况、	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标			

填表人：燕南
项目负责人：燕南联系电话：84637783
联系电话：84637783

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区马峦小学人行天桥工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山区马峦小学人行天桥工程		国家编码	2103-440310-04-01-956038	
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	863.75 万元（其中：财政拨款 863.75 万元；其它资金 0 万元）				
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	7 万元		2021年实际下达政府投资计划①	7 万元	
2021年实际完成投资②	5.2385 万元 (资金来源：政府性基金完成5.2385 万元；一般公共预算完成0万元)				
2021年政府投资计划支出率	74.84%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	5.2385 万元		项目总体完成率	0.6%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	项目处于前期初步设计阶段	
			项目是否超计划工期完工	项目处于前期初步设计阶段	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	项目处于前期初步设计阶段	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	项目处于前期初步设计阶段	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	项目处于前期初步设计阶段	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	项目处于前期初步设计阶段	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	项目处于前期初步设计阶段	
	时效指标			项目处于前期初步设计阶段	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	项目处于前期初步设计阶段	
效益指标	社会效益指标			项目处于前期初步设计阶段	
	经济效益指标			项目处于前期初步设计阶段	
	生态效益指标（如有）			无	
	服务对象满意度指标			项目处于前期初步设计阶段	

填表人：王广乐

联系电话：84622690

项目负责人：王广乐

联系电话： 84622690

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区盘松路-松子坑路中段-丹坑路南段市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区盘松路-松子坑路中段-丹坑路		国家编码	2018-440317-48-01-703920	
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1644.71 万元(其中:财政拨款 1644.71 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019 年 12 月 10 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	500 万元	2021年实际下达政府投资计划①	300万元		
2021年实际完成投资②	300万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 300 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%				
截至2021年底项目累计完成投资③	757.66万元	项目总体完成率	46.07%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	62%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成丹坑南路施工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人: 邱文雄

联系电话: 13726231213

项目负责人: 邱文雄

联系电话: 13726231213

分管领导: 曹海涛

附件8

坪河北路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪河北路市政工程		国家编码	2010-440317-48-01-701820
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	6125.03万元（其中：财政拨款 6125.03万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 7 月 15 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1500万元	2021年实际下达政府投资计划①	1700万元	
2021年实际完成投资②	1698.60万元 (资金来源：政府性基金完成 1698.60万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.92% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	1777.58万元	项目总体完成率	29.02% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	40.00%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成创景南路以东段项目建设，实现通车。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的	是	
		是否严格按照审批的	是	
	监督检查指标	是否存在超规模、超审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	无	
	质量指标	(如工程质量情况、	合格	
实施效果指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		无	

填表人：高希望

联系电话：13686455212

项目负责人：高希望

联系电话：13686455212 分管领导：

附件7

坪山大道综合改造工程（中段）项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山大道综合改造工程（中段）		国家编码	2017-440317-48-01-702905	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	167901.62万元（其中：财政拨款 167901.62万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 8 月 8 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	7768万元	2021年实际下达政府投资计划①	5111万元		
2021年实际完成投资②	5110.06万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成5110.06万元）				
2021年政府投资计划支出率	99.98%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	6438.45 万元	项目总体完成率	3.8 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	4%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成路面清表、施工围挡、管线迁改、桥梁桩基施工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）	6360米	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			1095天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	167901.62万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标（如有）				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人： 段程威

联系电话：23250667

项目负责人： 段程威

联系电话：23250667

分管领导：曹海涛

附件7

110kV布迪线迁改工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	110kV布迪线迁改工程		国家编码	2018-440317-48-01-704131
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	2683.95万元(其中:财政拨款 2683.95 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年4月20日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年12月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1000万元	2021年实际下达政府投资计划①	1000万元	
2021年实际完成投资②	982.202129万元 (资金来源:政府性基金完成 982.202129 万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.22%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	1753.881122 万元	项目总体完成率	65.35%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	90%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成主体工程量的90%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	线路数	1个	
	质量指标	工程质量情况	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标	配合云巴项目建设,提升市民出行便捷度	完成工程量的90%	
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人:徐立

联系电话:89377451

项目负责人:徐立

联系电话:89377451

分管领导:曹海涛

附件7

坪山区宝珠路市政工程（一期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山区宝珠路市政工程（一期）		国家编码	2016-440317-48-01-700888	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	4923.7 万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 4 月 1 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年 12 月 30 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1015万元	2021年实际下达政府投资计划①	1015万元		
2021年实际完成投资②	1014.99 万元 (资金来源：政府性基金完成1014.99 万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	2388.81 万元	项目总体完成率	49 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已经完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	440 米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			500 天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	2804.48 万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：罗聪海

联系电话：13480112770

项目负责人：罗聪海

联系电话：13480112770

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区次干道支路路灯加装工程（2012）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区次干道支路路灯加装工程（2012）		国家编码	2012-440317-78-01-701758
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	3116.1万元（其中：财政拨款3116.10万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2014 年 4 月 28 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2014 年 10 月 3 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	14.598365 万元	2021年实际下达政府投资计划①	14.598365 万元	
2021年实际完成投资②	14.598365 万元 (资金来源: 政府性基金完成 14.598365 万元; 一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	2145.232849 万元	项目总体完成率	68.84%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已完工决算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	无	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	服务对象满意度指标		满意	

填表人： 朱少斌

联系电话：13510202432

项目负责人：朱少斌

联系电话：13510202432

分管领导: 李品

附件7

坪山区翠柳路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区翠柳路市政工程		国家编码	2108-440310-04-01-680767
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1843.54万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	25万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	25万元	
2021年实际完成投资②	13.75万元 (资金来源：政府性基金完成 13.75 万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	55% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	13.75 万元	项目总体完成率	1% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目未开始建设	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	660米	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标		200天	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	1843.54万元	
效益指标	社会效益指标		完善交通网络	
	经济效益指标		完成投资	
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人：罗聪海 联系电话：13480112770 分管领导：曹海涛
 项目负责人：罗聪海 联系电话：13480112770

附件7

坪山区丹坑路剩余段市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区丹坑路剩余段市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-105547
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1441.18 万元（其中：财政拨款 1441.18万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 5 月 9 日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	600万元	2021年实际下达政府投资计划①	600万元	
2021年实际完成投资②	597.3055万元 (资金来源：政府性基金完成 597.3055万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.55%			
截至2021年底项目累计完成投资③	654.42万元	项目总体完成率	43%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人： 游胜平 联系电话：23250692 分管领导：曹海涛
 项目负责人： 游胜平 联系电话： 23250692

附件7

坪山区丹沙路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区丹沙路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010923
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	4070.35万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	2021年 11月16日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2022年 8月31日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	31.5万元	2021年实际下达政府投资计划①	31.5万元	
2021年实际完成投资②	31.47万元 (资金来源：政府性基金完成 31.47万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.90% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	57.46万元	项目总体完成率	1.41% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	16%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成桥梁桩基施工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	0.43公里	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标	工期	300天	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		完善交通网络	
	经济效益指标		完成总投资	
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

填表人：何勇祥

联系电话：23250679

项目负责人：何勇祥

联系电话：23250679

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区东谷路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区东谷路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010924
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	989.49万元(其中:财政拨款989.49万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年3月1日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	300万元	2021年实际下达政府投资计划①	159万元	
2021年实际完成投资②	155.967484万元 (资金来源:政府性基金完成155.967484万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.09%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	186.067484万元	项目总体完成率	18.80%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人: 邓娣

联系电话: 89221939

项目负责人: 邓娣

联系电话: 89221939

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区东新路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区东新路市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-100905
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	620.44万元（其中：财政拨款 620.44 万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	100 万元	2021年实际下达政府投资计划①	6 万元	
2021年实际完成投资②	5.1690 万元 (资金来源：政府性基金完成 5.1690 万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	86.15%			
截至2021年底项目累计完成投资③	11.23 万元	项目总体完成率	1.81%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度	招标控制价编制，尚未开工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	未开工	
		项目是否超计划工期完工	未开工	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	无	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	服务对象满意度指标		满意	

填表人： 朱少斌

联系电话：13510202432

项目负责人：朱少斌

联系电话：13510202432

分管领导：李品

附件7

坪山区复兴南路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区复兴南路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-011000	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	2943.40万元(其中:财政拨款 2943.40万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 10月 1 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	559万元	2021年实际下达政府投资计划①	559万元		
2021年实际完成投资②	559万元 (资金来源:政府性基金完成 559万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100.00%				
截至2021年底项目累计完成投资③	560.32万元	项目总体完成率	19%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	51%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成雨污水管线,路基等。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人: 游胜平

联系电话: 23250692

项目负责人: 游胜平

联系电话: 23250692

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区高新区综合服务中心周边道路市政工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区高新区综合服务中心周边道路市		国家编码	2018-440317-48-01-704240	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	9768.74万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	是 ☐ 否		开工日期	2018年 5月16日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年 12月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	420万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	420万元		
2021年实际完成投资②	420万元 (资金来源:政府性基金完成 420 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	7421.55万元	项目总体完成率	75.97%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工通车		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	1.081公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			540天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 何勇祥

联系电话: 23250679

项目负责人: 何勇祥

联系电话: 23250679

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区谷仓路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区谷仓路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010920
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1581.28万元(其中:财政拨款1581.28万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年3月1日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	500万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	770万元	
2021年实际完成投资②	759.3282万元 (资金来源:政府性基金完成759.3282万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.61%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	798.6677万元	项目总体完成率	50.51%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人: 邓娣

联系电话: 89221939

项目负责人: 邓娣

联系电话: 89221939

分管领导: 曹海涛

附件7

光科二路 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	光科二路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-716750	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	686.86万元(其中:财政拨款 686.86万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018 年 4 月 20 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	25.87万元	2021年实际下达政府投资计划①	25.87万元		
2021年实际完成投资②	25.87万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 25.87 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	463.38 万元	项目总体完成率	67.46 %(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	280米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			134天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	686.86万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 段程威

联系电话: 23250667

项目负责人: 段程威

联系电话: 23250667

分管领导: 曹海涛

附件7

光科一路 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	光科一路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-716746	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1018.78万元（其中：财政拨款 1018.78万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018 年 4 月 20 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020 年 1 月 13 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	42.81 万元	2021年实际下达政府投资计划①	42.81 万元		
2021年实际完成投资②	42.81 万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 42.81 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	794.19 万元	项目总体完成率	77.95 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	551 米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			221 天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	1018.78 万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人： 段程威

联系电话：23250667

项目负责人： 段程威

联系电话：23250667

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区规划一路市政工程（飞西学校一期段）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区规划一路市政工程（飞西学校一期段）		国家编码	2020-440317-48-01-010040
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1514.50万元（其中：财政拨款 1514.50万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 4 月 20 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	350万元	2021年实际下达政府投资计划①	720万元	
2021年实际完成投资②	720万元 (资金来源：政府性基金完成 720万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	766万元	项目总体完成率	50.58% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目现场完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	是（受疫情及征地拆迁影响）	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采购安装设备数等）		
	质量指标	（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标			

填表人：宋博文

联系电话：15019425001

项目负责人：宋博文

联系电话：15019425001

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区行政一街市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区行政一街市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-100899
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1916.29万元(其中:财政拨款1916.29万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	750万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	14.5万元	
2021年实际完成投资②	14.3640万元 (资金来源:政府性基金完成14.3640万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.06%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	60.61万元	项目总体完成率	3.16%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成施工招标	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人: 邓娣

联系电话: 89221939

项目负责人: 邓娣

联系电话: 89221939

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区和兴路市政工程(一期)项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区和兴路市政工程(一期)		国家编码	2020-440317-48-01-010074	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1907.76万元(其中:财政拨款 1907.76万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 5 月 22 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	570万元	2021年实际下达政府投资计划①	567万元		
2021年实际完成投资②	566.1531万元 (资金来源:政府性基金完成 566.1531万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.85%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	648.2334万元	项目总体完成率	33.98%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目现场完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	是(受疫情及征地拆迁影响)	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			**天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人: 宋博文

联系电话: 15019425001

项目负责人: 宋博文

联系电话: 15019425001

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区禾场头路（鹤源路-江岭路）市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区禾场头路（鹤源路-江岭路） 市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010995
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1598.73 万元（其中：财政拨款1598.73 万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	27.64 万元	2021年实际下达政府 投资计划①	27.64万元	
2021年实际完成投资 ②	27.64万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划 支出率	100%（②除以①）			
截至2021年底项目累 计完成投资③	27.64 万元	项目总体完成率	1.73 %（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工 程形象进度百分比	1.73%	截至2021年底 项目工程形象 进度文字描述	项目完成施工招标	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	否	
		项目是否超计划工期 完工	否	
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	/	
产出 指标	数量指标	（如新增床位数、采 购安装设备数等）	/	
	质量指标	（如工程质量情况、 提供公共产品或服务 的质量、服务水平、 营运效率、保障能力 等）	合格	
	时效指标		非正常	
	成本指标	是否严格按照审批的 项目总概算控制投资	是	
效益 指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标（如有）		无	
	服务对象满意度指标		满意	

填表人： 高希望

联系电话：13686455212

项目负责人： 高希望

联系电话：13686455212

分管领导：

附件7

鹤源路（禾场头路-比亚迪路）项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	鹤源路（禾场头路-比亚迪路）		国家编码	2020-440317-48-01-011002	
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	792.78万元（其中：财政拨款 792.78 万元；其它资金 0 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	0万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金	2021年实际下达政府投资计划①	19.1337万元		
2021年实际完成投资②	19.1337万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元）				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	19.1337 万元	项目总体完成率	2.41% （③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	前期准备阶段	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	前期准备阶段		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	否	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	/	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）	/	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			正常推进	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			无	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标（如有）			无	
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：高希望 联系电话：13686455212
项目负责人：高希望 联系电话：13686455212 分管领导：

附件7

鹤云路（远香路-比亚迪路）项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	鹤云路（远香路-比亚迪路）项目		国家编码	2020-440317-48-01-010922	
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	908.67万元（其中：财政拨款 908.67 万元；其它资金 0 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	500万元 （年初白皮书安排资金， 如无，填写实际下达金	2021年实际下达政府 投资计划①	13.8052万元		
2021年实际完成投资 ②	13.8052万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元）				
2021年政府投资计划 支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累 计完成投资③	13.8052 万元	项目总体完成率	1.52%（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工 程形象进度百分比	前期准备 阶段	截至2021年底 项目工程形象 进度文字描述	项目已完成开工前准备		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时 间开工	否	
			项目是否超计划工期 完工	否	
			是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	否	
			是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等 指出问题情况	/	
产出 指标	数量指标		（如新增床位数、采 购安装设备数等）	/	
	质量指标		（如工程质量情况、 提供公共产品或服务 的质量、服务水平、 营运效率、保障能力 等）	合格	
	时效指标			正常推进	
	成本指标		是否严格按照审批的 项目总概算控制投资	是	
效益 指标	社会效益指标			无	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标（如有）			无	
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：高希望 联系电话：13686455212

项目负责人：高希望 联系电话：13686455212

分管领导：

附件7

坪山区环盛路（环兴二路至环兴一路段）市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况					
项目名称	坪山区环盛路（环兴二路至环兴一路段）		国家编码	2020-440317-48-01-015478	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	457.62 万元（其中：财政拨款457.62万元；其它资金0万元）				
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	17.6万元	2021年实际下达政府投资计划①	17.6万元		
2021年实际完成投资②	16.308万元 (资金来源：政府性基金完成 16.308万元；一般公共预算完成0万元)				
2021年政府投资计划支出率	92.66% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	16.308 万元	项目总体完成率	3.56% (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
			项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	项目处于前期阶段	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	项目处于前期阶段	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	项目处于前期阶段	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	项目处于前期阶段	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	项目处于前期阶段	
	时效指标			项目处于前期阶段	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标			项目处于前期阶段	
	经济效益指标			项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)			无	
	服务对象满意度指标			项目处于前期阶段	

填表人：毛俊杰 联系电话：84622472

项目负责人：郭静 联系电话：84604158 分管领导：曹海涛

附件7

坪山区环盛一路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区环盛一路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-016335
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1688.16万元(其中:财政拨款 1688.16 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	35.3 万元	2021年实际下达政府投资计划①	35.3 万元	
2021年实际完成投资②	34.939 万元 (资金来源:政府性基金完成34.939万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	98.98%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	36.979万元	项目总体完成率	2.1%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期施工图设计阶段。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 王广乐
项目负责人: 王广乐联系电话: 84622690
联系电话: 84622690

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区环兴一路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区环兴一路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-016334
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	3633.71万元(其中:财政拨款 3633.71万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	35.94 万元	2021年实际下达政府投资计划①	35.94 万元	
2021年实际完成投资②	35.94 万元 (资金来源:政府性基金完成35.94万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	38.66万元	项目总体完成率	1%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期施工图设计阶段。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 王广乐
项目负责人: 王广乐联系电话: 84622690
联系电话: 84622690

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区汇贤路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目位于坪山区燕子岭及石井片区,北起规划燕新路,南至玉田路,道路全长0.30公里,红线宽16米,城市支路,双向两车道。					
项目名称	坪山区汇贤路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-718990	
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1653.94 万元(其中:财政拨款1653.94万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 3 月 20 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	450万元	2021年实际下达政府投资计划①	450万元		
2021年实际完成投资②	446.7万元 (资金来源:政府性基金完成 446.7 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.95%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	446.7万元	项目总体完成率	100%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100.00%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 燕南

联系电话: 84637783

项目负责人: 燕南

联系电话: 84637783

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区家具产业基地对接道路完善工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区家具产业基地对接道路完善工程		国家编码	2013-440317-48-01-701241	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1544万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2014年 3月16日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年 12月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	2.41万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	2.41万元		
2021年实际完成投资②	2.41万元 (资金来源:政府性基金完成2.41万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	827.620498万元	项目总体完成率	53.61%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	禾田路、荣峰路完工通车		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	0.286公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			300天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 何勇祥

联系电话: 23250679

项目负责人: 何勇祥

联系电话: 23250679

分管领导: 曹海涛

附件7

金辉北路 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	金辉北路市政工程		国家编码	2008-440300-53-01-700333	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	9083.9万元(其中:财政拨款 9083.9万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 10 月 8 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	15.07万元	2021年实际下达政府投资计划①	15.07万元		
2021年实际完成投资②	15.07万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 15.07万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	247.51 万元	项目总体完成率	2.72 %(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	3%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	路面清表、施工围挡、排水迁改		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	1630米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			700天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	9083.9万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 段程威

联系电话: 23250667

项目负责人: 段程威

联系电话: 23250667

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区金联路市政工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区金联路市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-100900
项目单位			行业归口	
项目总投资	1528.50 万元 (其中: 财政拨款 万元; 其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☐ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	350 万元 (年初白皮书安排资金, 如无, 填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	350万元	
2021年实际完成投资②	350万元 (资金来源: 政府性基金完成 350 万元; 一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	350 万元	项目总体完成率	22.90% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	(填写是或否, 并详细说明相关情况)	是
		项目是否超计划工期完工	(填写是或否, 并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况)	否
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	(填写是或否, 并详细说明相关情况)	是
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	(填写是或否, 并详细说明相关情况)	是
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	(填写是或否, 并详细说明相关情况)	否
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标		打通坪山区区域道路	
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意	

填表人: 邓志东

联系电话: 84637639

项目负责人: 邓志东

联系电话: 84637639

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区聚智路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区聚智路市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-105546
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1762.31万元(其中:财政拨款1762.31万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	600万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	54万元	
2021年实际完成投资②	53.2880万元 (资金来源:政府性基金完成53.2880万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	98.68%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	72.2695万元	项目总体完成率	4.10%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成施工招标	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人: 邓娣

联系电话: 89221939

项目负责人: 邓娣

联系电话: 89221939

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区均田四路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况: 项目位于马峦街道坪环社区,东起比亚迪路,西接坪环路,道路全长0.36公里,红线宽				
项目名称	坪山区业通六路市政工程	国家编码	2018-440317-48-01-703893	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心	行业归口	交通	
项目总投资	697.20 万元(其中:财政拨款 697.20万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☐ 否		开工日期	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2021 年 8 月 15 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	150万元	2021年实际下达政府投资计划①	250万元	
2021年实际完成投资②	250万元 (资金来源:政府性基金完成 250万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	250万元	项目总体完成率	0(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	70%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成了路基、桥梁主体	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	是	
		是	否(受心海城社区公园用地及疫情影响)	加快施工
		是否严格按照审批的	是	
		是否存在超规模、超	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采		
	质量指标	(如工程质量情况、		
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人: 燕南
项目负责人: 燕南联系电话: 84637783
联系电话: 84637783

分管领导: 曹海涛

附件7

兰田路(聚龙路-新联路)市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区交通轨道管理中心

项目概况				
项目名称	兰田路(聚龙路-新联路)市政工程		国家编码	2103-440310-04-01-315484
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	22722.55万元(其中:财政拨款 22722.55万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	11.414万元	2021年实际下达政府投资计划①	11.414万元	
2021年实际完成投资②	11.414万元 (资金来源:政府性基金完成 11.414万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	11.414万元	项目总体完成率	0.05%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期方案设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人:毛俊杰
项目负责人:郭静

联系电话:84622472
联系电话:84604158

分管领导:曹海涛

附件7

坪山区兰田西路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区兰田西路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-011001
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	31791.81万元(其中:财政拨款31791.81万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	83.3052万元	2021年实际下达政府投资计划①	83.3052万元	
2021年实际完成投资②	83.3052万元 (资金来源:政府性基金完成83.3052万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	83.3052万元	项目总体完成率	0.26%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期方案设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 朱奕文
项目负责人: 朱奕文联系电话: 89770465
联系电话: 89770465

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区老坑路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区老坑路市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-100895	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	3423.71万元(其中:财政拨款 3423.71万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 4 月 30 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	800万元	2021年实际下达政府投资计划①	1300万元		
2021年实际完成投资②	1237.7832万元 (资金来源:政府性基金完成 1237.7832万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	95.21%				
截至2021年底项目累计完成投资③	2800万元	项目总体完成率	82%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	85%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成雨污水管线,路基,路面,人行道等。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人: 游胜平 联系电话: 23250692 分管领导: 曹海涛
 项目负责人: 游胜平 联系电话: 23250692

附件7

坪山区岭古路市政工程（沙田北路-丹梓北路段）项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山区岭古路市政工程（沙田北路-丹		国家编码	2020-440317-48-01-016094	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	2629.28 万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 4月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年 8月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1250万元 （年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金	2021年实际下达政府投资计划①	1350万元		
2021年实际完成投资②	1350万元 （资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元）				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	1503.4351万元	项目总体完成率	57.18 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	道路、给排水、交通、绿化等工程		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		（如新增床位数、采购安装设备数等）	0.35公里	
	质量指标		（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			180天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标（如有）				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：何勇祥

联系电话：23250679

项目负责人：何勇祥

联系电话：23250679

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区龙新路市政工程（沙新路至新景路段）（一期）项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区龙新路市政工程（沙新路至新景路段）（一期）		国家编码	2020-440317-48-01-012955
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1802.54 万元（其中：财政拨款1802.54万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 11 月 10 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022 年 12 月 10 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	500 万元	2021年实际下达政府投资计划①	100 万元	
2021年实际完成投资②	100 万元 （资金来源：政府性基金完成 100 万元；一般公共预算完成 万元）			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	100万元	项目总体完成率	5.55%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	12%	截至2021年底项目工程形象进度	施工进场，开始清表、树木绿化迁移续办理	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采购安装设备数等）	无	
	质量指标	（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	服务对象满意度指标		满意	

填表人： 朱少斌

联系电话：13510202432

项目负责人：朱少斌

联系电话：13510202432

分管领导：李品

附件7

坪山区龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程B段 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程B段		国家编码	2018-440317-48-01-718307
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	14005.01万元（其中：财政拨款14005.01万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年9月15日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年8月25日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	11.3560万元	2021年实际下达政府投资计划①	11.3560万元	
2021年实际完成投资②	11.3560万元 (资金来源：政府性基金完成11.3560万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）			
截至2021年底项目累计完成投资③	5774.356万元	项目总体完成率	41.23 %（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	是（因征地拆迁问题导致进度滞后）	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采购安装设备数等）		
	质量指标	（如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等）	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人：邓娣

联系电话：89221939

项目负责人：邓娣

联系电话：89221939

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程A段项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区龙兴路（坪地至坑梓连接道路南段）道路改造工程A段		国家编码	2019-440317-48-01-107325
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	22978.1万元（其中：财政拨款22978.1万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年7月15日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	5000万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	1300元	
2021年实际完成投资②	1290.959374万元 (资金来源：政府性基金完成1290.959374万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.30% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	1290.959374万元	项目总体完成率	5.62% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	25%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成部分电缆沟、管线施工及400米机动车道沥青摊铺工作。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标		满意	

填表人：邓娣

联系电话：89221939

项目负责人：邓娣

联系电话：89221939

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区马峦北路北段市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区马峦北路北段市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010918
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	2244.67万元(其中:财政拨款2244.67万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	2.6010万元	2021年实际下达政府投资计划①	2.6010万元	
2021年实际完成投资②	2.6010万元 (资金来源:政府性基金完成2.6010万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	25.67万元	项目总体完成率	1.14%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 吴铁军
项目负责人: 朱奕文联系电话: 84600619
联系电话: 89770465

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区未晞路（横坪路-翠景路）市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区未晞路（横坪路-翠景路）		国家编码	2103-440310-04-01-754462
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1707.11 万元（其中：财政拨款 1707.11 万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	7.7 万元	2021年实际下达政府投资计划①	7.7 万元	
2021年实际完成投资②	7.7 万元 (资金来源：政府性基金完成 7.7万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	7.7 万元	项目总体完成率	0.45% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人：王广乐

联系电话：84622690

项目负责人：王广乐

联系电话：84622690

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区南坪三期辅路（黄竹坑-横岭路段）市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况					
项目名称	坪山区南坪三期辅路（黄竹坑-横岭路段）市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010915	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	6124.45万元（其中：财政拨款6124.45万元；其它资金0万元）				
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	26.9937万元	2021年实际下达政府投资计划①		26.9937万元	
2021年实际完成投资②	26.9937万元 (资金来源：政府性基金完成26.9937万元；一般公共预算完成0万元)				
2021年政府投资计划	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	26.9937万元	项目总体完成率		0.44%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期工可设计阶段		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标	指标内容描述		完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工		项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工		项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目		项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模		项目处于前期阶段	
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况		项目处于前期阶段		
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况		无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务)		项目处于前期阶段	
	时效指标			项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标			项目处于前期阶段	
	经济效益指标			项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)			无	
	服务对象满意度指标			项目处于前期阶段	

填表人：莫天明
项目负责人：王广乐

联系电话：89458906
联系电话：84622690

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区南坪三期工程维修坪马线大山陂水库段施工便道红线范围内涉及管线迁改工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区南坪三期工程维修坪马线大山陂水库段施工便道红线范围内涉及管线迁改工程		国家编码	2018-440317-48-01-703918
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	439.63万元(其中:财政拨款439.63万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2015年12月3日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年11月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	16.08万元	2021年实际下达政府投资计划①		16.08万元
2021年实际完成投资②	2.44万元 (资金来源:政府性基金完成2.44万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	15.17%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	268.36万元	项目总体完成率		61.04%(③除以“项目总投资”)
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	工程完工,移交资料后进行结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述		完成情况
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工		是
		项目是否超计划工期完工		否
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目		是
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模		是
	监督检查指标	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况		否
审计、督查、检查等指出问题情况		无		
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		1个
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务		合格
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		是
效益指标	社会效益指标			完成工程量的90%
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人: 谭媛

项目负责人: 谭媛

联系电话: 85213694

联系电话: 85213694

分管领导: 曹海涛

附件7

启金四路 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	启金四路		国家编码	2018-440317-48-01-704159	
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	2383.73万元(其中:财政拨款 2383.73 万元;其它资金 0 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018年5月1日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年12月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	480万元	2021年实际下达政府投资计划①	499万元		
2021年实际完成投资②	473.907824万元 (资金来源:政府性基金完成 473.907824 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	94.97%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	1427.404631 万元	项目总体完成率	59.88 %(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	90%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成机动车道、给水工程、照明工程等工程进度的90%。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		道路数	1个	
	质量指标		工程质量情况	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		提升市民出行便捷度	完成工程量的90%	
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人: 徐立

联系电话: 89377451

项目负责人: 徐立

联系电话: 89377451

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区启竹二路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区启竹二路市政工程		国家编码	2018-440317-54-01-716669	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	765.84万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 5月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年 12月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	75万元	2021年实际下达政府投资计划①	30万元		
2021年实际完成投资②	19.20万元 (资金来源:政府性基金完成 19.20万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	64%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	446.95万元	项目总体完成率	58.36%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	竣工验收及分项移交手续		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	0.175公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			180天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 何勇祥

联系电话: 23250679

项目负责人: 何勇祥

联系电话: 23250679

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区启竹一路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区启竹一路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-704007	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	797.1万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019年 10月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年 5月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	5万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)		2021年实际下达政府投资计划①	5万元	
2021年实际完成投资②	4.47万元 (资金来源:政府性基金完成 4.47 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	89.40%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	500万元		项目总体完成率	62.73%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	竣工验收及分项移交手续		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	0.21公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			180天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 何勇祥

联系电话: 23250679

项目负责人: 何勇祥

联系电话: 23250679

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区沙砾路市政工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区沙砾路市政工程		国家编码	2103-440310-04-01-560809
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	43482.74万元(其中:财政拨款43482.74万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	142.462万元	2021年实际下达政府投资计划①	142.462万元	
2021年实际完成投资②	142.462万元 (资金来源:政府性基金完成142.462万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	142.462万元	项目总体完成率	0.32%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期方案设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 莫天明
项目负责人: 王广乐

联系电话: 89458906
联系电话: 84622690

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区沙田北路（李屋路-深惠边界段）市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山区沙田北路（李屋路-深惠边界		国家编码	2014-440317-48-01-016093	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	4523.19 万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 4月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年 8月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1700万元	2021年实际下达政府投资计划①	1700万元		
2021年实际完成投资②	1699.42万元 (资金来源：政府性基金完成1699.42万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.97% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	1852.86万元	项目总体完成率	40.96% (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路、给排水、交通、电力、绿化等		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	0.46公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			180天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：何勇祥

联系电话：23250679

项目负责人：何勇祥

联系电话：23250679

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区寿田路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区寿田路市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-105290	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1161.06万元(其中:财政拨款 1161.06万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 10月 1 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	400万元	2021年实际下达政府投资计划①	200万元		
2021年实际完成投资②	200万元 (资金来源:政府性基金完成 200万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100.00%				
截至2021年底项目累计完成投资③	700万元	项目总体完成率	60%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成雨污水管线,路基等。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标				

填表人: 游胜平 联系电话: 23250692 分管领导: 曹海涛
 项目负责人: 游胜平 联系电话: 23250692

附件7

坪山区松围路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区松围路市政工程		国家编码	2103-440310-04-01-956716
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1242.06 万元 (其中:财政拨款 1242.06 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	5.9395 万元	2021年实际下达政府投资计划①	5.9395 万元	
2021年实际完成投资②	5.9395 万元 (资金来源:政府性基金完成5.9395 万元;一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划	100% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	5.9395 万元	项目总体完成率	0.47% (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 王广乐
项目负责人: 王广乐联系电话: 84622690
联系电话: 84622690

分管领导: 曹海涛

附件7

汤沙路 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	汤沙路市政工程		国家编码	2012-440317-48-01-701760	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	611.21万元(其中:财政拨款 611.21万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017 年 12 月 5 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	19.42 万元	2021年实际下达政府投资计划①	19.42万元		
2021年实际完成投资②	19.42 万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 19.42万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	183.16 万元	项目总体完成率	29.96 %(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	45%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成一标段道路、电气、给排水、交通设施、园林等工程		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	395.84 米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			90天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	611.21万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 燕南

联系电话: 84637783

项目负责人: 燕南

联系电话: 84637783

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区体育四路（体育三路-马峦北路）市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区体育四路（体育三路-马峦北路）		国家编码	2020-440317-48-01-011003
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	3299.64万元（其中：财政拨款3299.64万元；其它资金0万元）			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	3.5850万元	2021年实际下达政府投资计划①	3.5850万元	
2021年实际完成投资②	3.5850万元 (资金来源：政府性基金完成3.5850万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%（②除以①）			
截至2021年底项目累计完成投资③	3.5850万元	项目总体完成率	0.11%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期方案设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
	是否存在超规模、超	项目处于前期阶段		
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	（如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标（如有）		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人：朱奕文
项目负责人：朱奕文

联系电话：89770465
联系电话：89770465

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区铁路及枢纽发展研究 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况					
项目名称	坪山区铁路及枢纽发展研究项目		国家编码		
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	248万元(其中:财政拨款248万元;其它资金0万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年11月24日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2020年12月4日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	124万元	2021年实际下达政府投资计划①	124万元		
2021年实际完成投资②	124万元 (资金来源:政府性基金完成0万元;一般公共预算完成124万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%				
截至2021年底项目累计完成投资③	248万元	项目总体完成率	100%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已通过区政府审查结题。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	是	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	合格	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	合格	
效益指标	社会效益指标				
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 龙晴

联系电话: 84205104

项目负责人: 龙晴

联系电话: 84205104

分管领导: 曹海涛

附件2

坪山区外国语学校人行天桥工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区外国语学校人行天桥工程		国家编码	2018-440317-48-01-703985
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	678.95 万元(其中:财政拨款 678.95 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018 年 10 月 15 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2021 年 2 月 1 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	75万元	2021年下达政府投资计划	75万元	
2021年实际完成投资	74.66 万元 (资金来源:政府性基金完成 74.66万元;一般公共预算完成 0 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.55%			
截至2021年底项目累计完成投资	506.03 万元	项目总体完成率	75%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度描述	已竣工验收并完成移交,正在办理项目结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	无	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
实施效果指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	服务对象满意度指标		无	

填表人: 高希望

联系电话: 13686455212

项目负责人: 高希望

联系电话: 13686455212 分管领导:

附件7

坪山区文合路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区文合路市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-105549
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1478.27万元(其中:财政拨款1478.27万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年6月29日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年8月27日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	200万元	2021年实际下达政府投资计划①	100万元	
2021年实际完成投资②	100万元 (资金来源:政府性基金完成100万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	764万元	项目总体完成率	51.68%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路建设	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
		项目是否超计划工期完工	(填写是或否,并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况)	否
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	(填写是或否,并详细说明相关情况)	否
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	无
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	道路里程	429米
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	是否合格	合格
	时效指标			300天
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		是
效益指标	社会效益指标			完善道路微循环
	经济效益指标			无
	生态效益指标(如有)			无
	服务对象满意度指标		群众满意度	满意

填表人:高丹

联系电话:13612833522

项目负责人:高丹

联系电话:13612833522

分管领导:曹海涛

附件7

坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程-坪山大道南段 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区新横坪公路坪山段市政化改造工程		国家编码	2018-440317-48-01-717609	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	132828.59万元(其中:财政拨款 16876.42 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2018 年12 月8 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022 年 4月28日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	8500万元	2021年实际下达政府投资计划①	6670万元		
2021年实际完成投资②	6670万元 (资金来源:政府性基金完成 6670 万元;一般公共预算完成 0 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	67090.389348万元	项目总体完成率	50.51%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	92%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成约2500米的综合管廊工作		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		道路里程	3400米	
	质量指标		是否合格	合格	
	时效指标			1000天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善道路微循环	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标(如有)			无	
	服务对象满意度指标		群众满意度	满意	

填表人:高丹

联系电话:13612833522

项目负责人:高丹

联系电话:13612833522

分管领导:曹海涛

附件7

秀河路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	秀河路市政工程		国家编码	2016-440317-48-01-700901
项目单位	轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	2438.53 万元(其中:财政拨款 2438.53 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年7月30日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	300万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	300万元	
2021年实际完成投资②	300万元 (资金来源:政府性基金完成 300万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	300万元	项目总体完成率	12.30%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	12%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完成总进度12.30%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	否	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	否	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	/	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	/	
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标		非正常	
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		满意	

填表人: 高希望 联系电话: 13686455212

项目负责人: 高希望 联系电话: 13686455212

分管领导:

附件7

坪山区秀山路剩余段市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区秀山路剩余段市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-704080	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	290.16万元(其中:财政拨290.16万元;其它资金 0万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年6月15 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年9月30日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	130万元	2021年实际下达政府投资计划①	105.599076万元		
2021年实际完成投资②	105.599076万元 (资金来源:政府性基金完成 105.599076 万元;一般公共预算完成 0 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	127.58万元	项目总体完成率	43.97%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路建设		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			项目是否超计划工期完工	(填写是或否,并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况)	否
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	(填写是或否,并详细说明相关情况)	否
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	无
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	道路里程	90.43米
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	是否合格	合格
	时效指标				200天
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		是
效益指标	社会效益指标				完善道路微循环
	经济效益指标				无
	生态效益指标(如有)				无
	服务对象满意度指标			群众满意度	满意

填表人:高丹

联系电话:13612833522

项目负责人:高丹

联系电话:13612833522

分管领导:曹海涛

附件7

坪山区洋岭路（金碧路至联向路段）市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区洋岭路（金碧路至联向路段）市政 工程		国家编码	2104-440310-04-01-541649
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1035.93万元（其中：财政拨款 1035.93万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 6 月 18 日
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年 9 月 16 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	470万元	2021年实际下达政府 投资计划①	470万元	
2021年实际完成投资 ②	469.990665万元 (资金来源：政府性基金完成 469.990665 万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划 支出率	100.00%			
截至2021年底项目累 计完成投资③	531.632965万元	项目总体完成率	51.32%	
截至2021年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2021年底 项目工程形象 进度	已完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	
		项目是否超计划工期 完工	否	
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	
产出 指标	数量指标	(如新增床位数、采 购安装设备数等)	无	
	质量指标	(如工程质量情况、 提供公共产品或服务 的质量、服务水平、 营运效率、保障能力 等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的 项目总概算控制投资	是	
效益 指标	社会效益指标		无	
	经济效益指标		无	
	生态效益指标		无	
	服务对象满意度指标		满意	

填表人： 朱少斌

联系电话：13510202432

项目负责人：朱少斌

联系电话：13510202432

分管领导：李品

附件8

坪山区业通五路市政工程项目绩效情况表
(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区业通五路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-718732
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	282万元(其中:财政拨款282万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	100万元	2020年实际下达政府投资计划①	100万元	
2021年实际完成投资②	100万元 (资金来源:政府性基金完成100万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资③	111.20万元	项目总体完成率	39.43%	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	项目处于前期阶段	
产出指标	数量指标	长666米,宽12-15米	项目处于前期阶段	
	质量指标	在建成初期达到A级服务水平	项目处于前期阶段	
实施效果指标	社会效益指标	项目的建成将完成坪山区出行通道的建设,提高片区内对外交通联系的功能,有助于街道其它产业的减少拥挤效益、缩短里程的效益、旅客节约在途时间所产生的效益、货物节约在途时间而产生的效益和	项目处于前期阶段	
	经济效益指标	无。	项目处于前期阶段	
	生态效益指标	无。	项目处于前期阶段	
	服务对象满意度指标	改善沿线居民的生活、出行和居住环境起	项目处于前期阶段	

填表人: 谭媛
项目负责人: 谭媛

联系电话: 85213694
联系电话: 85213694

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区业通一路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况:				
项目名称	坪山区业通一路市政工程		国家编码	2019-440317-48-01-100890
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	15604.37万元(其中:财政拨款 15604.37万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年 10 月 15 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	3000万元	2021年实际下达政府投资计划①	300万元	
2021年实际完成投资②	298.92 (资金来源:政府性基金完成 298.92万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	99.64%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	641.60万元	项目总体完成率	4.11%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	10%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成第一阶段交通疏解;2、土方外运完成20%;3、桥梁工程完成11%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	是(受疫情及征地拆迁影响)	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	否(受人民医院项目部工作面和业通一路排水箱涵项目工作面交叉、受绿化迁移、林地采伐手续等影响)	加快施工
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人:燕南

联系电话:84637783

项目负责人:燕南

联系电话:84637783

分管领导:曹海涛

附件7

坪山区颐田路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区颐田路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-703922
项目单位			行业归口	
项目总投资	1528.50 万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 11 月 1 日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年 11 月 1 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	599.9 万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	599.9万元	
2021年实际完成投资②	599.9万元 (资金来源:政府性基金完成 599.9 万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	599.9 万元	项目总体完成率	39.19%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
		项目是否超计划工期完工	(填写是或否,并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况)	否
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	(填写是或否,并详细说明相关情况)	否
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标		打通坪山区域道路路	
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意	

填表人: 邓志东

联系电话: 84637639

项目负责人: 邓志东

联系电话: 84637639

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区玉田路（规划绿景路-绿荫南路）市政工程项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：

项目概况：项目位于碧岭街道沙湖社区，南起业通一路，北至业通三路，道路全长 0.13公里，红线宽15米，城市支路，双向两车道。				
项目名称	坪山区玉田路（规划绿景路-绿荫南路）		国家编码	2020-440317-48-01-016336
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	2655.21万元（其中：财政拨款 2655.21万元；其它资金 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年6月18日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1025万元	2021年实际下达政府投资计划①	1025万元	
2021年实际完成投资②	1025万元 （资金来源：政府性基金完成1025万元；一般公共预算完成 万元）			
2021年政府投资计划	100%（②除以①）			
截至2021年底项目累计完成投资③	1025万元	项目总体完成率	38.60%（③除以“项目总投资”）	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100.00%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的	否	
		是否严格按照审批的	是	
		是否存在超规模、超	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采		
	质量指标	（如工程质量情况、	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的	是	
效益指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标			

填表人：燕南
项目负责人：燕南联系电话：84637783
联系电话：84637783

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区悦景路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区悦景路市政工程		国家编码	2108-440310-04-01-927452
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	4494.68万元(其中:财政拨款4494.68万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	15.0825万元	2021年实际下达政府投资计划①	15.0825万元	
2021年实际完成投资②	15.0825万元 (资金来源:政府性基金完成15.0825万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	15.0825万元	项目总体完成率	0.34%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 吴铁军
项目负责人: 朱奕文联系电话: 84600619
联系电话: 89770465

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区洲田路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区洲田路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-010999
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	1915.08万元(其中:财政拨款1915.08万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	19.9750万元	2021年实际下达政府投资计划①	19.9750万元	
2021年实际完成投资②	19.9750万元 (资金来源:政府性基金完成19.9750万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	19.9750万元	项目总体完成率	1.04%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期方案设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 朱奕文
项目负责人: 朱奕文联系电话: 89770465
联系电话: 89770465

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区竹坑路市政工程（一期）项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	坪山区竹坑路市政工程（一期）项目		国家编码	2019-440317-48-01-107326	
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	3530.7 万元（其中：财政拨款3530.7 万元；其它资金 0 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年4月8日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	750万元	2021年实际下达政府投资计划①	750万元		
2021年实际完成投资②	750万元 (资金来源：政府性基金完成 750万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	735万元	项目总体完成率	20.82 %（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	70%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目已完成工程形象进度 70%，除拆迁段及桥梁其他均已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	否	
			项目是否超计划工期完工	/	推动解决拆迁问题
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	/	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	/	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			正常推进	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			无	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标（如有）			无	
	服务对象满意度指标			满意	

填表人：高希望 联系电话：13686455212
 项目负责人：高希望 联系电话：13686455212 分管领导：

附件7

坪山区梓横西路与育新街断头路疏通工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区梓横西路与育新街断头路疏通工		国家编码	2014-440317-48-01-701341	
项目单位			行业归口		
项目总投资	3105.13 万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☐ 否		开工日期	2021 年 4 月 1 日	
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	2022 年 4 月 1 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	691万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金	2021年实际下达政府投资计划①	691万元		
2021年实际完成投资②	690.64万元 (资金来源:政府性基金完成 690.64 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	99.64%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	690.64 万元	项目总体完成率	%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	85%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	道路已施工完,现在正在电力迁改施工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			项目是否超计划工期完工	(填写是或否,并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况)	否
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	(填写是或否,并详细说明相关情况)	否
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标			打通坪山区道路路	
	经济效益指标				
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标		公众满意度	公众满意	

填表人: 邓志东 联系电话: 项目负责人: 邓志东 联系电话: 13602520608 分管领导:

附件7

坪山区综合保税区封关验收工程（二期）项目绩效情况表
（2021年度）

项目单位（公章）：深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区综合保税区封关验收工程（二期）		国家编码	2105-440310-04-01-352136
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	15721.02万元（其中：财政拨款15721.02万元；其它资金0万元）			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	56.9974万元	2021年实际下达政府投资计划①		56.9974万元
2021年实际完成投资②	56.9974万元 （资金来源：政府性基金完成56.9974万元；一般公共预算完成0万元）			
2021年政府投资计划	100%（②除以①）			
截至2021年底项目累计完成投资③	56.9974万元	项目总体完成率		0.36%（③除以“项目总投资”）
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期施工图阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述		完成情况
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工		项目处于前期阶段
		项目是否超计划工期完工		项目处于前期阶段
		是否按照年初确定的建设目标完成年度		项目处于前期阶段
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模		项目处于前期阶段
		是否存在超规模、超标准、超概算建设		项目处于前期阶段
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况		无
产出指标	数量指标	（如新增床位数、采购安装设备数等）		项目处于前期阶段
	质量指标	（如工程质量情况、提供公共产品或服务）		项目处于前期阶段
	时效指标			项目处于前期阶段
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		项目处于前期阶段
效益指标	社会效益指标			项目处于前期阶段
	经济效益指标			项目处于前期阶段
	生态效益指标（如有）			无
	服务对象满意度指标			项目处于前期阶段

填表人：莫天明
项目负责人：王广乐联系电话：89458906
联系电话：84602690

分管领导：曹海涛

附件7

坪山区综合保税区围网外市政道路改造工程项目绩效情况表 (2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区综合保税区围网外市政道路		国家编码	2103-440310-04-01-694729
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	6161.21万元(其中:财政拨款6161.21万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	12.3477万元	2021年实际下达政府投资计划①	12.3477万元	
2021年实际完成投资②	12.3477万元 (资金来源:政府性基金完成12.3477万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	12.3477万元	项目总体完成率	0.20%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 朱奕文
项目负责人: 朱奕文

联系电话: 89770465
联系电话: 89770465

分管领导: 曹海涛

附件7

坪山新区规划十路项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山新区规划十路		国家编码	2010-440317-48-01-701835	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	2196万元(其中:财政拨款2196万元;其它资金 0 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2013 年3月15 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2015年7月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	252.139218万元	2021年实际下达政府投资计划①	252.139218万元		
2021年实际完成投资②	252.139218万元 (资金来源:政府性基金完成252.139218万元;一般公共预算完成 0 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	1300.68万元	项目总体完成率	59.23%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成道路施工结算付款		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			项目是否超计划工期完工	(填写是或否,并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况)	否
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	(填写是或否,并详细说明相关情况)	否
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	无
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	道路里程	1633米
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	是否合格	合格
	时效指标				750天
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		是
效益指标	社会效益指标				完善道路微循环
	经济效益指标				无
	生态效益指标(如有)				无
	服务对象满意度指标			群众满意度	满意

填表人:高丹

联系电话:13612833522

项目负责人:高丹

联系电话:13612833522

分管领导:曹海涛

附件7

坪山区兰竹西路坪山中心区段市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山区兰竹西路坪山中心区段市政工程		国家编码	2016-440317-48-01-700941	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	5802 万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2017年 10月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年 3月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	80万元	2021年实际下达政府投资计划①	248.17万元		
2021年实际完成投资②	248.17万元 (资金来源:政府性基金完成248.17万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	3647.42万元	项目总体完成率	62.86%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成通车, 结算申报		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	0.87公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			450天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 联系电话: 分管领导:
项目负责人: 联系电话:

附件8

坪山区中山大道体育二路人行天桥工程市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区中山大道体育二路人行天桥市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-703937
项目单位	坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	900.45万元（其中：财政拨款900.45万元；其它资金0万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年9月26日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	19.94万元	2021年实际下达政府投资计划①	19.94万元	
2021年实际完成投资②	7.92万元 (资金来源：政府性基金完成7.92万元；一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划支出率	40%			
截至2021年底项目累计完成投资③	695.396434万元	项目总体完成率	77.23%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成总体工程量的100%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	无	
	质量指标	在建成初期达到A级服务水平	合格	
实施效果指标	社会效益指标	项目的建成将完成坪山区出行通道的建设，提高片区内对外交通联系的功能，有助于街道其它产业的发展。	完成工程量的100%	
	经济效益指标	减少拥挤效益、缩短里程的效益、旅客节约在途时间所产生的效益、货物节约在途时间而产生的效益和减少交通事故的效率。		
	生态效益指标	无。		
	服务对象满意度指标	改善沿线居民的生活、出行和居住环境起到积极作用，为沿线居民提供宜人的居住及通行环境，改善居住、出行质量，提高生活居住水平。		

填表人：谭媛

联系电话：85213694

项目负责人：谭媛

联系电话：85213694

分管领导：李品

附件7

坪围路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪围路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-717334	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	632.03万元(其中:财政拨款 632.03万元;其它资金 0万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年3月1日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021年9月19日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	100万元	2021年实际下达政府投资计划①	296万元		
2021年实际完成投资②	292.59万元 (资金来源:政府性基金完成 292.59万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	98.85%				
截至2021年底项目累计完成投资③	291.76万元	项目总体完成率	46.16%		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度	已完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	无	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标				
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			无	
	经济效益指标			无	
	生态效益指标			无	
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 朱少斌

联系电话: 13510202432

项目负责人: 朱少斌

联系电话: 13510202432

分管领导: 李品

附件7

秋宝路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	秋宝路市政工程		国家编码	2014-440300-48-01-101633	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	17498.98万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 12月16日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2022年 12月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	2500万元 (年初白皮书安排资金，如无，填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	500万元		
2021年实际完成投资②	500万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100% (②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	915万元	项目总体完成率	5.23 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	5%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	桥梁桩基及项目部建设		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	1.316公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			450天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人： 何勇祥 联系电话：23250679

项目负责人： 何勇祥 联系电话：23250679 分管领导：曹海涛

附件7

荣飞路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	荣飞路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-703976
项目单位			行业归口	
项目总投资	171.31 万元 (其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工			开工日期	2019 年 8 月 日
是否竣工	☐ 是 ☐ 否		竣工日期	2019 年 11 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	146.59万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	146.59 万元	
2021年实际完成投资②	146.59 万元 (资金来源:政府性基金完成 146.59 万元;一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	100% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	146.59 万元	项目总体完成率	100 % (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完工	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)		
	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资		
效益指标	社会效益指标		打通坪山区域道路	
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意	

填表人: 邓志东 联系电话: 84637639
 项目负责人: 邓志东 联系电话: 84637639 分管领导: 曹海涛

附件7

坪山区沙湖路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目概况				
项目名称	坪山区沙湖路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-703994
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通
项目总投资	17215.98 万元 (其中: 财政拨款 17215.98万元; 其它资金 0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	40.06 万元	2021年实际下达政府投资计划①	40.06 万元	
2021年实际完成投资②	40.06 万元 (资金来源: 政府性基金完成40.06万元; 一般公共预算完成 0万元)			
2021年政府投资计划	100% (②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	40.06 万元	项目总体完成率	0.23 % (③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人毛俊杰

联系电话: 84622472

项目负责人: 郭静

联系电话: 84604158

分管领导:曹海涛

附件7

深圳市原大工业区新岭路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	深圳市原大工业区新岭路市政工程		国家编码	2010-440317-48-01-7019080	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1938.43万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年 9月16日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2021年 5月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	100万元	2021年实际下达政府投资计划①	364万元		
2021年实际完成投资②	364万元 (资金来源:政府性基金完成 364万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	446.47万元	项目总体完成率	23.03%(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	道路、给排水、交通、电力等		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	0.15公里	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			90天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 何勇祥

联系电话: 23250679

项目负责人: 何勇祥

联系电话: 23250679

分管领导: 曹海涛

附件7

深圳自然博物馆周边道路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	深圳自然博物馆周边道路市政工程		国家编码	2020-440317-48-01-016340
项目单位	交通轨道管理中心		行业归口	交通
项目总投资	7739.69 万元(其中:财政拨款 7739.69 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	24.7942 万元	2021年实际下达政府投资计划①	24.7942 万元	
2021年实际完成投资②	24.7942 万元 (资金来源:政府性基金完成24.7942万元;一般公共预算完成0万元)			
2021年政府投资计划	100%(②除以①)			
截至2021年底项目累计完成投资③	24.7942 万元	项目总体完成率	0.32%(③除以“项目总投资”)	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目处于前期初步设计阶段。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	项目处于前期阶段	
		项目是否超计划工期完工	项目处于前期阶段	
		是否按照年初确定的	项目处于前期阶段	
		是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
		是否存在超规模、超	项目处于前期阶段	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采	项目处于前期阶段	
	质量指标	(如工程质量情况、	项目处于前期阶段	
	时效指标		项目处于前期阶段	
	成本指标	是否严格按照审批的	项目处于前期阶段	
效益指标	社会效益指标		项目处于前期阶段	
	经济效益指标		项目处于前期阶段	
	生态效益指标(如有)		无	
	服务对象满意度指标		项目处于前期阶段	

填表人: 王广乐
项目负责人: 王广乐联系电话: 84622690
联系电话: 84622690

分管领导: 曹海涛

附件7

田脚路市政工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	田脚路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-718117	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	1731.82 万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020 年 10 月 1 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年 10 月 1 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	150 万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	292万元		
2021年实际完成投资②	292万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	696 万元	项目总体完成率	41 % (③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	660米	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			360天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	2804.48万元	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 罗聪海	联系电话: 13480112770
项目负责人: 罗聪海	联系电话: 13480112770 分管领导: 曹海涛

附件8

兴业路 项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况：				
项目名称	兴业路	国家编码	2018-440307-54-01-706364	
项目单位	坪山区轨道交通管理中心	行业归口	交通	
项目总投资	988.00万元（其中：财政拨款 988.00万元；其它资金 0 万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否	开工日期	2013 年 11 月 2 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否	竣工日期	2014 年 10 月 30 日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	17.540945万元	2021年实际下达政府投资计划①	17.540945万元	
2021年实际完成投资②	0.712177万元 (资金来源：政府性基金完成0.712177万元；一般公共预算完成 万元)			
2021年政府投资计划支出率	4%			
截至2021年底项目累计完成投资③	797.084264万元	项目总体完成率	80.68%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的	是	
		是否严格按照审批的	是	
		是否存在超规模、超	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	否	
产出指标	数量指标	(如新增床位数、采		
	质量指标	(如工程质量情况、		
实施效果指标	社会效益指标			
	经济效益指标			
	生态效益指标(如有)			
	服务对象满意度指标			

填表人： 谭媛

联系电话：18565107256

项目负责人： 谭媛

联系电话：18565107256

分管领导：李品

附件7

正盛三路市政工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：

项目概况					
项目名称	正盛三路市政工程		国家编码	2018-440317-48-01-703924	
项目单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	769.87万元（其中：财政拨769.87万元；其它资金 0 万元）				
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	2022年10月15 日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	2024年1月31日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	150万元	2021年实际下达政府投资计划①	6.79万元		
2021年实际完成投资②	6.79万元 (资金来源：政府性基金完成6.79万元；一般公共预算完成 0 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%（②除以①）				
截至2021年底项目累计完成投资③	35.75万元	项目总体完成率	4.64%（③除以“项目总投资”）		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	完成代建合同签订		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			项目是否超计划工期完工	(填写是或否,并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况)	否
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	(填写是或否,并详细说明相关情况)	是
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	(填写是或否,并详细说明相关情况)	否
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	(详细说明问题的具体内容及整改情况)	无
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	道路里程	519.5米
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	是否合格	合格
	时效指标				750天
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资		是
效益指标	社会效益指标				完善道路微循环
	经济效益指标				无
	生态效益指标(如有)				无
	服务对象满意度指标			群众满意度	满意

填表人：高丹

联系电话：13612833522

项目负责人：高丹

联系电话：13612833522

分管领导：曹海涛

附件7

中芯国际专用电缆第二回路工程 项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	中芯国际专用电缆第二回路工程		国家编码	2018-440317-48-01-704173	
项目单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		行业归口	交通	
项目总投资	7705.14 万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2019 年 12 月 1 日	
是否竣工	☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2021 年 5 月 1 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1000 万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金)	2021年实际下达政府投资计划①	1000万元		
2021年实际完成投资②	1000万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%(②除以①)				
截至2021年底项目累计完成投资③	4000 万元	项目总体完成率	52 %(③除以“项目总投资”)		
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	项目完工		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	
			项目是否超计划工期完工	否	
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标		(如新增床位数、采购安装设备数等)	6700米电力通道	
	质量指标		(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	合格	
	时效指标			720天	
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	7705.14	
效益指标	社会效益指标			完善交通网络	
	经济效益指标			完成总投资	
	生态效益指标(如有)				
	服务对象满意度指标			满意	

填表人: 罗聪海	联系电话: 13480112770
项目负责人: 罗聪海	联系电话: 13480112770 分管领导: 曹海涛

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公)深圳市坪山区交通轨道管理中心

项目名称	其他发展和改革事务支出			项目金额	22074995.29			
主管部门	深圳市坪山区交通轨道管理中心			实施单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2146200.00	22074995.29	21462893.76	10	97.23%	9.72	
	其中：当年财政拨款	2146200.00	22074995.29	21462893.76	—	97.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.2021年继续开行坪山快捷线早高峰期2趟列车。 2.选送87名保安员驻深圳坪山站及深圳坪山站派出所，负责保安护卫工作，确保坪山站旅客人身安全。 3.坪山站列车开行方案优化方案研究，经费预算主要包含项目调查费用及研究。 4.坪山区高快速路与内部路网衔接方案研究，经费预算主要包含项目调查费用及研究。 5.“十四五”期间坪山区过境货运交通组织研究，经费预算主要包含项目调查费用及研究。 6.坪山区大学园区周边交通改善方案研究，经费预算主要包含项目调查费用及研究。 7.坪山区热点片区过街设施规划及近期实施方案研究,经费预算主要包含项目调查费用及研究费用。 8.坪山区中小学集中试点片区周边交通改善方案研究，经费预算主要包含项目调查费用及研究费用。 9.推动坪山区交通项目前期工作。 10.与外包公司签订档案管理工作合同，确保我单位档案管理工作的完善和安全。 11.部门决算服务、内控建设服务、绩效评价服务、固定资产清查服务的外包工作有序完成。 12.完成我单位年度报刊订阅工作。			1.已开行坪山快捷线早高峰期2趟列车。 2.87名保安员已派驻深圳坪山站及深圳坪山站派出所，确保了坪山站旅客人身安全。 3.坪山站列车开行方案优化方案研究已结题。 4.坪山区高快速路与内部路网衔接方案研究已结题。 5.“十四五”期间坪山区过境货运交通组织研究已结题。 6.坪山区大学园区周边交通改善方案研究已结题。 7.坪山区热点片区过街设施规划及近期实施方案研究已结题。 8.坪山区中小学集中试点片区周边交通改善方案研究已结题。 9.推动交通前期项目数115个。 10.与外包公司签订档案管理工作合同，确保了我单位档案管理工作的完善和安全。 11.部门决算服务、内控建设服务、绩效评价服务、固定资产清查服务的外包工作已完成。 12.已完成我单位年度报刊订阅工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	坪山快捷线早高峰期增开列车趟数	2趟	2趟	3	3	
			同时推动交通项目前期工作数	100个	115个	3	3	
			课题结题项目数	7项	7项	3	3	
			宣传报告内容版面数	半版	半版	3	3	
			年度报刊订阅份数	60份	130份	3	3	
			组织全单位干部职工全身体检人数	42人	46人	3	3	
			慰问社区困难党员次数及人数	慰问党员次数2次，人数共8人	慰问党员次数1次，人数	3	2	为响应疫情防控不聚集号召，2021年度未组织过多社区慰问
			坪山区驻保安人数	27名	27名	3	3	
			坪山区派出所驻保安人数	60名	60名	3	3	
		质量指标	档案管理质量	良好	良好	3	3	
			资产清查质量	合格	合格	3	3	
			课题研究成果质量	合格	合格	3	3	
			快捷线服务质量	有效提升	提升	3	3	
			快捷线乘坐体验	有效提升	提升	3	3	
			坪山站派出所安保情况	稳定	无事故	3	3	
		时效指标	每月聘用人员工资	按时发放	按时发放	1	1	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	4	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加快道路建设，改善投资环境	有效	有效	4	4	
			坪山站快捷线开行效益	提升	提升	4	4	
		社会效益指标	加快道路建设，改善居民出行环境	有效	有效	4	4	
			交通轨道建设信息披露透明度	提升	提升	4	4	
			坪山站乘车安全环境	确保安全	确保安全	4	4	
		生态效益指标	缓解交通拥堵	有效	有效	4	4	
		可持续影响	组织干部职工体检，影响预防各类疾病，促使职工身心健康	有效	有效	4	4	
			全区公共交通出行意识	有效提升	提升	4	4	
		满意度指标	职工满意度	100%	100%	2	2	
			居民对交通情况满意度	90%	95%	2	2	
	社会对交通轨道建设信息披露满意度		90%	95%	2	2		
	坪山站乘客满意度		90%	95%	2	2		
	绩效指标总分						98.722717	—
	项目评分总计						98.722717	

填报说明：

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公）深圳市坪山区交通轨道管理中心

安全生产专项经费				项目金额		600000				
深圳市坪山区交通轨道管理中心				实施单位		深圳市坪山区交通轨道管理中心				
项目资金 (元)	年初预算数（A）		全年预算数(B)		全年执行数(C)		分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		0.00		600000.00		589500.00	10	98.25%	9.83
	其中：当年财政拨款		0.00		600000.00		589500.00	—	98.25%	—
	上年结转资金							—	—	—
	其他资金							—	—	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况					
	1.2021年轨道交通安全隐患排查服务：该项目通过开展常态化安全隐患巡查工作，加强我区轨道建设交通项目周边道路安全，主要巡查沿线两侧公共安全、环境卫生、车辆出行、规范施工及施工围挡等问题，协调施工单位全面落实日常监管措施。				1.2021年轨道交通安全隐患排查服务：已完成，项目自启动以来，立即开展常态化日常巡查工作，发现隐患问题，协调轨道施工单位整改，形成台账及报告。					
	2.2021年厦深铁路安全隐患排查航拍服务：该项目通过开展厦深铁路坪山段航拍工作，对坪山段10公里沿线两侧200米进行航拍，全面排查安全隐患问题，督导检查相关单位开展轨道沿线安全环境整治情况进展。				2.2021年厦深铁路安全隐患排查航拍服务：已完成，2021年度共开展航拍3次，重点检查扬尘裸网覆盖加固、地下施工管控措施、起重作业吊装作业等情况。根据巡查情况，我区铁路沿线潜在安全隐患主要点位14个，涉及建筑工地、国有储备用地、临时建筑、私人厂房，主要隐患问题为轻飘物隐患、硬飘物隐患、塔吊隐患等。					
	3.2021年坪山区道路交通安全隐患排查服务项目：项目通过对全区主要市政道路交叉口、慢行系统、交通设施等存在的交通安全隐患问题进行现场实地摸排，掌握各类道路安全隐患路段、隐患类型、点位数量、分布以及风险情况，找准问题症结，研判分析交通安全形势。				3.2021年坪山区道路交通安全隐患排查服务项目：已完成，项目以坪山区全区主要道路为研究对象，通过现场实地摸排全区主要市政道路交叉口、慢行系统、交通设施等存在的交通安全隐患，分级分类系统梳理了6个街道共359项道路交通安全隐患，详细分析隐患路段、隐患类型、点位数量、分布及风险情况，并对排查发现的典型问题进行研究并提出改善建议。					
	4.坑梓及龙田片区城中村交通安全隐患排查整治技术咨询：调研坑梓、龙田街道共14个城中村基本情况，针对各村存在的交通安全问题，按照“一村一方案”思路，从道路网络、停车管理、慢行交通、设施配套、运行组织等方面，系统性提出城中村交通安全整治方案及整改意见。针对调研情况，结合整治思路及本次试点城中村交通安全整治经验，简要梳理城中村交通治理工作方法，并形成总结材料。				4.坑梓及龙田片区城中村交通安全隐患排查整治技术咨询：已完成，项目从坑梓、龙田街道的14个城中村道路网络布局、断面现状、出入口设计、慢行设施、标志标线、停车泊位、交通安全设施、社区管理等方面存在交通隐患问题进行实地摸排，并按照“一村一方案”的思路，从道路网络、停车管理、慢行交通、设施配套、运行组织5个方面形成系统全面的整改方案及建议，提出了具体的改善方案。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年轨道交通安全隐患排查服务巡检次数		320次	排查隐患874个	5	5		
			2021年厦深铁路安全隐患排查航拍次数		三次	三次	5	5		
			2021年坪山区道路交通安全隐患排查道路安全隐患个数		200项以上	359项	5	5		
			坑梓及龙田片区城中村交通安全隐患排查整治技术咨询提出交通安全建议数		100条以上	189条	5	5		
		质量指标	轨道交通安全隐患排查质量		减少事故	2021年度期间，轨道交通建设期间周边未发生安全事故	5	5		
			厦深铁路安全隐患排查航拍质量		排查高铁隐患	2021年度期间，厦深铁路坪山段未发生高铁迫停情况，保障高铁正常	5	5		
			坪山区道路交通安全隐患排查质量		合格	已结题	5	5		
			坪及龙田片区城中村交通安全隐患排查整治技术咨询质		合格	已结题	5	5		
		时效指标	四个项目完成时间		第四季度	第四季度	5	5		
		成本指标	控制在预算范围内		100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低安全事故发生率，减少社会财产损失		有效	有效	10	10		
		社会效益指标	减少安全事故发生，保障人员的安全		有效	有效	10	10		
		生态效益指标	减少安全事故发生，缓解交通拥堵情况		有效	有效	10	10		
		满意度指标	社会公众满意度		95%	95%	10	10		
绩效指标总分									99.825	—
项目评分总计									99.825	

- 填报说明：
1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门 (公1深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目名称	绩效评估结果运用				项目金额	2081112.67		
主管部门	深圳市坪山区轨道交通管理中心				实施单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	2081112.67	2081112.67	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2081112.67	2081112.67	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据区委组织部和财政局通知，按时发放在编人员2020年政府绩效评估结果引用经费和2020年绩效考核基本奖。				根据区委组织部和财政局通知，已于2021年3月25日按时发放在编人员2020年政府绩效评估结果引用经费和2020年绩效考核基本奖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算支付率	100%	100%	10	10	
			2020年政府绩效评估结果引用经费发放人数	22人	22人	5	5	
			2020年绩效考核基本奖发放人数	22人	22人	5	5	
		质量指标	发放金额	2081112.67元	2081112.67元	5	5	
		时效指标	2020年政府绩效评估结果引用经费	按时发放	100%	10	10	
			2020年绩效考核基本奖	按时发放	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加应发绩效人员年度经济收益	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	实现应发绩效人数全覆盖	全覆盖	全覆盖	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	绩效指标总分						100	—
	项目评分总计						100	

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门（公）深圳市坪山区交通轨道管理中心

项目名称	深财建〔2021〕36号下达我区2020年10月至2021年10月厦深铁路捷运化列车运营补贴 7496万元			项目金额	74960000			
主管部门	深圳市坪山区交通轨道管理中心			实施单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	74960000.00	74960000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	74960000.00	74960000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	保障厦深铁路捷运化列车的平稳运行，根据各区与广铁集团签订的《开行深圳北至深圳坪山/汕尾捷运化列车运营专项经费支付协议》，我区承担2020年10月至2021年10月补贴总额13265万元的56.5%为7496万元。			保障厦深铁路捷运化列车的平稳运行，已根据与广铁集团签订的《开行深圳北至深圳坪山/汕尾捷运化列车运营专项经费支付协议》，支付我区承担的2020年10月至2021年10月补贴7496万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每日开行9对深圳北至深圳坪山列车	9对/天	每日开行9对深圳北至深圳坪山列车	5	5	
			按照合同约定CRH1A型第一组动车组开行率	100%	100%	10	10	
			支付率	100%	100%	5	5	
		质量指标	厦深铁路捷运化列车开行质量	平稳开行	平稳开行	10	10	
		时效指标	列车开行时间	按合同约定开行	按合同约定开行	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减少坪山至市区出行时间，带动坪山经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提升坪山至市区的市民出行便捷度	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提升市民公共交通出行率，减少尾气排放	有效	有效	10	10	
		满意度指标	社会公众满意度	80%	95%	10	10	
	绩效指标总分					100	—	
	项目评分总计					100		

填报说明：

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的得分加总要等于其一级指标的得分。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公i深圳市坪山区轨道交通管理中心

项目名称	2021年深汕西高速坪山东段路改桥工程补助资金				项目金额	240000000		
主管部门	深圳市坪山区交通轨道管理中心				实施单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数（A）		全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		0.00	240000000.00	240000000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	240000000.00	240000000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.完成深汕西高速坪山东段路改桥出资审核，并完成出资补充协议签订； 2.完成深汕西高速坪山东段路改桥总工程进度的70%；				1.已完成深汕西高速坪山东段路改桥出资审核，并于2021年11月30日完成《深汕西高速公路改扩建项目坑梓东立交至深惠边界路段高架桥梁建设工程出资补充协议书》签订； 2.已完成深汕西高速坪山东段路改桥总工程进度的70%；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅道修建进度	完成辅道工程的80%	完成辅道工程的80%	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	100%	100%	10	10	
			工程质量达标率	100%（质量合格）	100%（质量合格）	10	10	
			时效指标	工程进度符合计划时间	及时	及时	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加快道路建设，改善投资环境	有效	有效	0	0	
		社会效益指标	解决坪山东段的南北交通联系问题	有效	有效	15	15	
			释放地面空间，提高土地使用率	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10		
绩效指标总分						100	100	—
项目评分总计						100	100	

填报说明：

1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公坪深圳市坪山区交通轨道管理中心

项目名称	坪山区停车设施建设三年行动计划及相关政策研究			项目金额	640000			
主管部门	深圳市坪山区轨道交通管理中心			实施单位	深圳市坪山区轨道交通管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	640000.00	635200.00	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	640000.00	635200.00	—	99.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.第一阶段：收集基础资料，开展坪山区停车设施现状调查，分析坪山区停车设施现状问题，开展停车相关政策研究，提交初步成果。 2.第二阶段：结合现状调查和规划分析，制定停车设施建设三年行动计划，形成停车相关政策研究成果，并结合甲方审查意见及相关单位意见，提交中期成果。			1.第一阶段：完成停车设施初步调查，开展停车相关政策研究，并提交初步成果。 2.第二阶段：完成停车设施现状调查，形成停车相关政策成果，并提交中期成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题研究报告文本数量	阶段成果各1套	1套	5	5	
			课题研究成果演示文稿	阶段成果各1套	1套	5	5	
			停车设施建设三年行动计划	1个计划	1个	5	5	
			出台配套停车相关政策文件	1个政策	1个	5	5	
		质量指标	停车设施建设三年行动计划成果质量	合格	已通过甲方审查	10	10	
			配套停车相关政策成果质量	合格	已通过甲方审查	10	10	
		时效指标	项目完成时间	第四季度	第四季度	5	5	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	合理规划停车设施，精准供给停车泊位	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	加大停车泊位供给，缓解停车难问题	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	复合利用土地资源建设停车设施	有效	有效	10	10	
		满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
	绩效指标总分						99.925	—
	项目评分总计						99.925	

填报说明：

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公深圳市坪山区交通轨道管理中心

项目名称	坪山区综合保税区及周边区域交通组织优化研究				项目金额	240000		
主管部门	深圳市坪山区交通轨道管理中心				实施单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	243100.00	238050.00	10	97.92%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0.00	243100.00	238050.00	—	97.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.交通系统规划：串联东西两侧城市发展功能，考虑与城市功能融合，通过交通组织与道路工程设计，保证综保区内路网连通性及综保区外路网连通性，保障综保区内客货交通的正常运行，并结合云巴、及近远期轨道线网规划，保障综保区内部公共交通出行需求。 2.道路交通组织优化：区域交通组织优化，对围网调整后释放地块、综保区及周边进行交通组织优化，确保围网调整后围网内外交通正常通行。 3.交通节点提升：结合卡口周边的道路交通系统情况，对相关节点进行优化处置，确保交通安全，提升出行品质。 4.完成中期成果。				主要完成了“综保区现状梳理、功能定位研究、相关案例及规范研究、交通系统规划方案、交通组织优化方案、交通节点提升方案”六部分内容，并提交中期研究成果，具体如下： 1.详细梳理综保区现状交通基础设施、综合保税区规划优化落实情况、现状公共交通等内容。 2.对综保区及周边区域进行梳理，明确产业职能，分析未来发展方向及愿景，确定综保区的主要功能定位及交通优化策略。 3.搜集国内外有代表性的综保区及周边道路交通优化的实例，为综保区及周边道路交通发展提供借鉴。 4.统筹考虑综保区及周边现状路网结构，对相关道路断面提出优化方案；结合综保区及周边地块近、远期发展方向及需求，对轨道站点接驳、公交线路等提出改善建议及措施。 5.对综保区及周边地区交通组织管理进行研究，优化客货运交通流线，制定中芯国际、记忆科技等重点地块交通组织优化方案。 6.对综保区内部主要慢行设施、重要交通节点制定提升方案，确保交通安全，提升出行品质。 7.我中心于2021年10月组织召开课题中期成果汇报会，课题单位于2021年11月提升最终中期成果并通过我中			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中期成果演示文稿	1套	1套	10	10	
		质量指标	中期成果质量	合格	通过甲方审查	20	20	
		时效指标	中期成果完成时间	按合同规定期限提交	按合同规定期限提交	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发展对外贸易、吸引外商投资、促进产业转型升级提供支	有效	有效	5	5	
			提升区域竞争力	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	完善综合保税区区及周边交通组织，保障日常交通运行顺	有效	有效	5	5	
			优化慢行一体化的衔接，创造顺畅便捷、与景观与休闲功能融为一体的慢行环境	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	美化周边环境	有效	有效	10	10	
满意度指标		居民对交通情况满意度	90%	95%	10	10		
	绩效指标总分						99.792267	—
	项目评分总计						99.792267	

填报说明：

1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。