

附件2

2017年立体绿化工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	2017年立体绿化工程		国家编码	2018-440317-48-01-704189	
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	环境提升	
项目总投资	2388.89万元(其中:财政拨款 2388.89万元;其它资金 万元)				
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建				
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2018年11月6日	
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	800万元	2019年下达政府投资计划	1315万元		
2019年实际完成投资 完成投资	1307.117549万元 (资金来源:政府性基金完成 1307.117549 万元;一般公共预算完成 万元)				
2019年政府投资计划 支出率	99.4%				
截至2019年底项目累 计完成投资	1345.621549万元	项目总体完成率	56%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019年底 项目工程形象 进度描述	项目完成初验,进入养护期		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间 开工	是,项目于2018年11月6 日开工	-
			项目是否超计划工期完 工	是,本项目为打包项目, 涉及萨米医疗中心和深中 集团东校区屋顶绿化,石 井人行天桥和丹梓立交桥 立体绿化工程。按照要求 萨米医疗、石井人行天桥 和丹梓立交桥已完成施工 任务,深中集团东校区因 实施区域在高三班附近, 为了不影响学校正常教学 和高三班高考,学校来函 要求我局待高考结束后进 场施工。	合理安排工期,尽量 避开特殊时间段
			是否按照年初确定的建 设目标完成年度项目建 设任务	是	-
			是否严格按照审批的建 设内容、建设规模进行 项目建设	是	-
			是否存在超规模、超标 准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标		审计、督查、检查等指 出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标		不适用	-	-
	质量指标		不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	不适用	-	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善城市空气质量	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区18座市政公园公厕品质提升改造工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区18座市政公园公厕品质提升改造工程		国家编码	2018-440317-50-01-704259
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	城市建设
项目总投资	1208.52 万元（其中：财政拨款1208.52 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2018年 12月 14日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	796万元	2019年下达政府投资计划	605.870782万元	
2019年实际完成投资	605.870782万元 (资金来源：政府性基金完成605.870782 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划支出率	100%			
截至2019年底项目累计完成投资	605.870782 万元	项目总体完成率	50%	
截至2019年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2019年底项目工程形象进度描述	完成初验，进入养护期	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	是，因项目为改造项目，存在一些不可预见因素。例如在更换墙砖和地砖时，发现墙体空洞和地面塌陷造成变更，影响整体进度	合理安排工期，加强对项目的了解，尽量减少不可控因素的影响
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
	社会效益指标	提升群众生活环境	有效	-

实施 效果 指标	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	不适用	-	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

鸭湖填埋场垃圾渗滤液处理工艺改造工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	鸭湖填埋场垃圾渗滤液处理工艺改造工程		国家编码	2016-440317-48-01-700906
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	城市建设
项目总投资	1231.36 万元(其中:财政拨款 188.23万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2018 年 12 月27日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2019年10月27日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	300 万元	2019年下达政府投资计划	300万元	
2019年实际完成投资 完成投资	300万元 (资金来源:政府性基金完成300万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	300 万元	项目总体完成率	24%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	98%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	工程主体已经完工,正在进行调试运营。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	是	开展专家论证,对生 化调试情况进行评估
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	未发现	-
产出 指标	数量指标	新增一座生化处理池	按要求完成	-
	质量指标	渗滤液达标处理	按要求完成	-
	社会效益指标	不适用	无	-
	经济效益指标	不适用	无	-

实施 效果 指标	生态效益指标	渗滤液全量处理	防止渗滤液处理不及时造成环境污染	-
	服务对象满意度指标	工程满意程度	95%	-

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区大学城片区道路绿化提升工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区大学城片区道路绿化提升工程		国家编码	2019-440317-48-01-101074
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	前期工作经费
项目总投资	1289.02 万元(其中:财政拨款1289.02 万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年10月8日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	35.16 万元	2019年下达政府投资计划	35.16 万元	
2019年实际完成投资 完成投资	35.16万元 (资金来源:政府性基金完成 35.16 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	35.16 万元	项目总体完成率	2.72%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	50%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成工程量50%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	工程质量	合格	-

实施 效果 指标	社会效益指标	改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善城市空气质量	有效	-
	服务对象满意度指标	质量满意度	满意	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区秀河公园建设工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区秀河公园建设工程		国家编码	2019-440317-48-01-101034
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	前期工作经费
项目总投资	4000万元（其中：财政拨款4000万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	6万元	2019年下达政府投资计划	6万元	
2019年实际完成投资 完成投资	6万元 (资金来源：政府性基金完成 6万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	6万元	项目总体完成率	0.15%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	1%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成项目立项工作。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	项目处于立项阶段	-
		项目是否超计划工期 完工	否，项目未开工。	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是，2019年项目完成 立项工作。	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区花鼓坪—老鸦山水库绿道建设工程 项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区花鼓坪—老鸦山水库绿道建设工程		国家编码	2019-440317-48-01-101075
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	前期工作经费
项目总投资	1820万元（其中：财政拨款1820万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	30万元	2019年下达政府投资计划	30万元	
2019年实际完成投资 完成投资	0万元 (资金来源：政府性基金完成0万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	0%			
截至2019年底项目累 计完成投资	0万元	项目总体完成率	0%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	2%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成项目概念规划方案初稿。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间 开工	项目处于前期阶段	-
		项目是否超计划工期完 工	否，项目未开工。	-
		是否按照年初确定的建 设目标完成年度项目建 设任务	是，2019年项目完成 立项与项目概念规划 方案初稿。	-
		是否严格按照审批的建 设内容、建设规模进行 项目建设	是	-
	是否存在超规模、超标 准、超概算建设情况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指 出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、 舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

金牛星级公园创建工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	金牛星级公园创建工程		国家编码	2018-440317-48-01-704115
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	前期工作经费
项目总投资	1859.33万元(其中:财政拨款1859.33万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	25万元	2019年下达政府投资计划	25万元	
2019年实际完成投资 完成投资	24.5663万元 (资金来源:政府性基金完成24.5663万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	98.27%			
截至2019年底项目累 计完成投资	24.5663万元	项目总体完成率	1.32%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	40%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	项目取得概算批复。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	否	计划在2020年开 工
		项目是否超计划工期 完工	否,项目未开工。	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是,2019年项目基 本完成前期工作。	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是,2019年项目任 务已完成前期工作 。	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否,项目未超概算 。	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

竹韵花园周边市政道路绿化提升工程（坪河南路）项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	竹韵花园周边市政道路绿化提升工程（坪河南路）		国家编码	2014-440317-78-01-701323
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	206.96万元（其中：财政拨款206.96万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年 9 月26 日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年 3 月30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	30.3698万元	2019年下达政府投资计划	30.3698万元	
2019年实际完成投资 完成投资	30.3698 万元 (资金来源: 政府性基金完成 30.3698 万元; 一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100.00%			
截至2019年底项目累 计完成投资	157.669085万元	项目总体完成率	76%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	项目已完成决算。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是，已完工。	-
		项目是否超计划工期完工	否，已完工	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是，已完工。	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是，已完工。	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否，已完工，未超概算。	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-

双木 指标	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	满意	满意	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区大运场馆周边建筑整饰工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区大运场馆周边建筑整饰工程		国家编码	2011-440300-91-01-700049
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	1474.79万元（其中：财政拨款 1474.79万元；其它资金 万			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2011年3月28日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2011年12月6日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1.757906万元	2019年下达政府投资计划	1.757906万元	
2019年实际完成投资 完成投资	1.757906万元 (资金来源：政府性基金完成1.757906万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100.00%			
截至2019年底项目累 计完成投资	993.251848万元	项目总体完成率	67%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	项目已完成决算。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	否	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出	数量指标	不适用	-	-

指标	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	提升群众生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	不适用	-	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区龙兴路坑梓界景观改造工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区龙兴路坑梓界景观改造工程		国家编码	2010-440317-78-01-701844
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	135.82万元(其中:财政拨款135.82万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2011年3月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2012年5月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	3.3283万元	2019年下达政府投资计划	3.3283万元	
2019年实际完成投资 完成投资	3.3283万元 (资金来源:政府性基金完成 3.3283 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划支出率	100%			
截至2019年底项目累计完成投资	82.73277 万元	项目总体完成率	61%	
截至2019年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2019年底项目工程形象进度描述	已竣工验收,办理财务决算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	否	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

深汕公路（坪山段）绿化提升工程项目绩效情况表

（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	深汕公路（坪山段）绿化提升工程		国家编码	
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	6192万元（其中：财政拨款 6192 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2011年6月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2012年12月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	54.0648万元	2019年下达政府投资计划	54.0648万元	
2019年实际完成投资 完成投资	53.54万元 (资金来源：政府性基金完成53.54万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	99.03%			
截至2019年底项目累 计完成投资	5363.706603万元	项目总体完成率	87%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	否	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-

指标	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

兰竹路与绿梓大道交界处、金牛中路绿化提升工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	兰竹路与绿梓大道交界处、金牛中路绿化提升工程		国家编码	
项目单位	区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	662.36万元(其中:财政拨款 662.36 万元; 其它资金 万			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建 <input checked="" type="checkbox"/>			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2013年10月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2014年7月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1.1万元	2019年下达政府投资计划	1.1万元	
2019年实际完成投资 完成投资	1.1万元 (资金来源: 政府性基金完成 1.1 万元; 一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	515.359705万元	项目总体完成率	78%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

深汕高速坑梓出口周边区域绿化提升工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	深汕高速坑梓出口周边区域绿化提升工程项目		国家编码	
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	461.27 万元(其中:财政拨款461.27万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2014年6月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2014年8月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.7567万元	2019年下达政府投资计划	0.7567万元	
2019年实际完成投资 完成投资	0.7567万元 (资金来源:政府性基金完成 0.7567万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	357.29981万元	项目总体完成率	77%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	否	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息

化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区站前路立交桥绿化工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区站前路立交桥绿化工程		国家编码	2014-440317-78-01-701333
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	302.24万元（其中：财政拨款 302.24 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2015年9月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2016年4月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	30.291253万元	2019年下达政府投资计划	30.291253万元	
2019年实际完成投资 完成投资	30.291253万元 (资金来源：政府性基金完成30.291253万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100.00%			
截至2019年底项目累 计完成投资	136.045218万元	项目总体完成率	45%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

中心广场周边景观提升工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	中心广场周边景观提升工程		国家编码	2018-440317-48-01-704062
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	243.53万元(其中:财政拨款 243.53 万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年11月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年4月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	77.286744万元	2019年下达政府投资计划	77.286744万元	
2019年实际完成投资 完成投资	77.286744万元 (资金来源:政府性基金完成 77.286744 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	193.744185万元	项目总体完成率	80%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

花海聚龙山夏秋冬园项目项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	花海聚龙山夏秋冬园项目	国家编码	2014-440317-48-01-701324	
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局	行业归口	结算款	
项目总投资	2757.65 万元(其中:财政拨款2757.65 万元;其它资金 0 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年 3月 8日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017 年6 月22日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	793.94048万元	2019年下达政府投资计划	793.94048万元	
2019年实际完成投资 完成投资	793.94048万元 (资金来源:政府性基金完成793.94048万元;一般公共预算完成 0万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	2314.764964 万 元	项目总体完成率	84%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	90%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已完成工程结算,已完成第三方财务决算审计,正在做财政评审	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	是,因设计变更等 原因造成超期完 工,严格落实工 期,做好工程计划 横道图,现场加强 监督管理。	加强施工现场的施 工管理,对质量进度严 格把控,提高对工程资 料质量的要求
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
			审计指出,绿化施	

	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	工图详图工程量与标底工程量存在部分差异。经过核查，施工图详图错误属于设计单位人为标注错误，图纸会审中，我局发现此问题后，要求施工单位按照招标工程量合理进行现场施工，最后以竣工图为准	以竣工图为准
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

兰竹西路绿化提升工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	兰竹西路绿化提升工程		国家编码	2014-440317-78-01-701327
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	969.58元(其中:财政拨款 969.58 万元; 其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2014年11月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2015年7月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	13.108344万元	2019年下达政府投资计划	13.108344万元	
2019年实际完成投资 完成投资	13.108344万元 (资金来源:政府性基金完成 13.108344 万元; 一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	415.739565万元	项目总体完成率	43%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	否	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

金山路环境提升工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	金山路环境提升工程		国家编码	2011-440317-48-01-701225
项目单位	区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	629.44万元（其中：财政拨款 629.44 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2011年4月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2012年1月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	0.7794万元	2019年下达政府投资计划	0.7794万元	
2019年实际完成投资 完成投资	0.7794万元 (资金来源：政府性基金完成 0.7794 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	537.773409万元	项目总体完成率	85%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	否	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

深汕公路金牛西路至东纵路段绿化提升工程项目绩效情况表 (2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	深汕公路金牛西路至东纵路段绿化提升工程		国家编码	2018-440317-48-01-704059
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局	行业归口	结算款	
项目总投资	174.15万元（其中：财政拨款174.15万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年 11 月29 日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年 3 月30 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	7.09691万元	2019年下达政府投资计划	7.09691万元	
2019年实际完成投资 完成投资	7.09691万元 (资金来源：政府性基金完成7.09691万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划支出率	100.00%			
截至2019年底项目累计完成投资	151.225785万元	项目总体完成率	87%	
截至2019年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2019年底项目工程形象进度描述	项目已完成决算。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	否	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	满意	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

聚龙山保障性住房周边市政道路绿化提升工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	聚龙山保障性住房周边市政道路绿化提升工程		国家编码	2014-440317-48-01-701318
项目单位	区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	586.03万元（其中：财政拨款 586.03 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年4月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年4月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	161.024557万元	2019年下达政府投资计划	161.024557万元	
2019年实际完成投资 完成投资	161.024557万元 (资金来源：政府性基金完成 161.024557 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	499.163293万元	项目总体完成率	85%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

汤坑社区公园（二期）工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	汤坑社区公园（二期）工程		国家编码	2018-440317-48-01-703908
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	372.44万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年9月
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年5月
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	97.898221万元	2019年下达政府投资计划	97.898221万元	
2019年实际完成投资 完成投资	97.531525万元 (资金来源：政府性基金完成 97.531525 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	99.63%			
截至2019年底项目累 计完成投资	322.453625万元	项目总体完成率	87%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已决算申请决算尾款	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	否	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

深圳市第三职业技术学校绿地景观提升工程 项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	深圳市第三职业技术学校绿地景观提升工程		国家编码	2018-440317-48-01-704155
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	环境提升
项目总投资	255.52万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2017年12月 8日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2019 年4月16日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	20万元	2019年下达政府投资计划	20万元	
2019年实际完成投资 完成投资	0.5980万元 (资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	2.99%			
截至2019年底项目累 计完成投资	123.466887万元	项目总体完成率	48%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已完工，办理结决算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	否	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	工程质量	合格	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	质量满意度	满意	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

道路渠化岛绿化景观工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	道路渠化岛绿化景观工程		国家编码	2018-440317-48-01-703911
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	环境提升
项目总投资	224.44万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2017年12月11日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2019年4月23日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	40万元	2019年下达政府投资计划	40万元	
2019年实际完成投资 完成投资	18.9万元 (资金来源:政府性基金完成 18.9 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划	47.25%			
截至2019年底项目累计完成投资	90.4779万元	项目总体完成率	40%	
截至2019年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2019年底项目工程形象进度描述	已完工,办理结决算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	否	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	工程质量	合格	-
实施效果	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-

指标	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪西公路绿化工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪西公路绿化工程		国家编码	2018-440317-48-01-704057
项目单位	深圳市坪山区城市管理和综合执法	行业归口	结算款	
项目总投资	1750.75万元（其中：财政拨款1750.75万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2017年 12 月6 日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2019年 5 月 24日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	245万元	2019年下达政府投资计划	245万元	
2019年实际完成投资	232.287597万元 (资金来源：政府性基金完成 232.287597 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划支出率	94.81%			
截至2019年底项目累计完成投资	967.127518万元	项目总体完成率	55%	
截至2019年底项目工程形象进度百分比	95%	截至2019年底项目工程形象进度描述	完成项目结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	否	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	审计对项目变更提出价格问题	已按要求整改
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

同心外国语学校周边环境绿化工程（一期）项目绩效情况表 （2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	同心外国语学校周边环境绿化工程（一期）		国家编码	2018-440317-48-01-703901
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	735.46万元（其中：财政拨款735.46万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2017年 8 月9 日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2018年 11 月 16 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	57万元	2019年下达政府投资计划	57万元	
2019年实际完成投资 完成投资	56.264329万元 (资金来源：政府性基金完成 56.264329 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	98.71%			
截至2019年底项目累 计完成投资	418.892604万元	项目总体完成率	57%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	95%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	项目已完成结算。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	兰竹东路绿化提升工程		国家编码	2018-440317-48-01-703912
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	730.66万元(其中:财政拨款 730.66 万元; 其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建 <input checked="" type="checkbox"/>			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2017年 12月 10日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2018年 9月 4日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	58万元	2019年下达政府投资计划	58万元	
2019年实际完成投资 完成投资	57.052342万元 (资金来源: 政府性基金完成 57.052342 万元; 一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	98.37%			
截至2019年底项目累 计完成投资	410.601118万元	项目总体完成率	56%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已竣工验收, 完成审计结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	是, 因与市交通公共 设施中心建设的聚龙 路存在红线交叉, 调 整施工图变更。	合理安排工期, 加强与各职能部 门的沟通, 减少 不同局办项目间 的冲突。
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-

	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲 、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山大道景观提升工程（一期）项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山大道景观提升工程（一期）		国家编码	2018-440317-48-01-704086
项目单位	坪山区区城市管理和综合执法局		行业归口	环境提升
项目总投资	8922.39万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2017年12月5日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2018年9月29日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	545万元	2019年下达政府投资计划	545万元	
2019年实际完成投资 完成投资	544.0350万元 (资金来源：政府性基金完成 544.0350 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	99.82%			
截至2019年底项目累 计完成投资	6650.852715万 元	项目总体完成率	75%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已竣工验收，办理结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山大道景观提升工程（一期）（沙田门户景观提升及灯光亮化项目）项目 绩效情况表

（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山大道景观提升工程（一期）（沙田门户景观提升及灯光亮化项目）		国家编码	
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	环境提升
项目总投资	1899.69万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2018年2月19日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2018年11月16日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	103万元	2019年下达政府投资计划	103万元	
2019年实际完成投资 完成投资	101.6640万元 （资金来源：政府性基金完成 101.6640 万元；一般公共预算完成 万元）			
2019年政府投资计划 支出率	98.70%			
截至2019年底项目累 计完成投资	1301.6640万元	项目总体完成率	69%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已竣工验收，办理结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	否	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-

产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果 指标	社会效益指标	为城市居民生活、机动车夜间行驶等提供方便，营造良好的夜间城市照明。	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	不适用	-	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区垃圾转运站改造工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区垃圾转运站改造工程		国家编码	2018-440317-50-01-704126
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	城市建设
项目总投资	1889.39万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2017年11月9日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2019年3月28日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	74.47129万元	2019年下达政府投资计划	74.47129万元	
2019年实际完成投资 完成投资	70.47129万元 (资金来源:政府性基金完成 70.47129 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	94.63%			
截至2019年底项目累 计完成投资	1181.95469 万元	项目总体完成率	63%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已竣工验收,开展审计结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	是,由于区人民医 院停车场站与其他 项目施工面交叉, 无法施工,导致超 计划工期。	已协调区水务局加 快交叉作业面的施 工,完成区人民医 院停车场站的建设 工作。
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-

产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	减小垃圾转运站对周边的影响	有效	-
	经济效益指标	-	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

聚龙路绿化提升工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	聚龙路绿化提升工程	国家编码	2018-440317-48-01-718472	
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局	行业归口	前期工作经费	
项目总投资	6734.93万元（其中：财政拨款 6734.93万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	开工日期	年 月 日	
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	8万元	2019年下达政府投资计划	8万元	
2019年实际完成投资 完成投资	3.845万元 (资金来源：政府性基金完成 3.845 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	48.06%			
截至2019年底项目累 计完成投资	3.845万元	项目总体完成率	0.06%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	5%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成代建招标工作，完成方案设计。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	否，受外环高速影 响，项目计划在2023 年开工。	项目计划在2023年 开工
		项目是否超计划工 期完工	否，项目未开工。	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是，2019年项目完成 代建招标工作，完成 方案设计。	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

横坪公路绿化提升工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	横坪公路绿化提升工程		国家编码	2018-440317-48-01-704220
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局	行业归口	前期工作经费	
项目总投资	3760万元(其中:财政拨款 3760万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	6万元	2019年下达政府投资计划	6万元	
2019年实际完成投资 完成投资	2.975 万元 (资金来源:政府性基金完成 2.975 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	49.58%			
截至2019年底项目累 计完成投资	2.975万元	项目总体完成率	0.08%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	5%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成代建招标工作,完成方案设计。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	否	项目计划在2021年开 工
		项目是否超计划工 期完工	否,项目未开工。	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是,2019年项目完 成代建招标工作, 完成方案设计。	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

莹展工业园垃圾转运站建设工程 项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	莹展工业园垃圾转运站建设工程		国家编码	2018-440317-50-01-704251
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	城市建设
项目总投资	459.96万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年8月30日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	60万元	2019年下达政府投资计划	60万元	
2019年实际完成投资 完成投资	59.944097万元 (资金来源:政府性基金完成59.944097万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	99.91%			
截至2019年底项目累 计完成投资	59.944097万元	项目总体完成率	13%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	55%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成工程量的55%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
	是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	新增转运站	1座	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果 指标	社会效益指标	不适用	-	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	不适用	-	-

项目	服务对象满意度指标	不适用	-	-
----	-----------	-----	---	---

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

创景路街心绿地提升工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	创景路街心绿地提升工程		国家编码	2018-440317-48-01-703907
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	环境提升
项目总投资	226.36万元（其中：财政拨款226.36万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年 9 月18 日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年 10 月 17 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	48.541814万元	2019年下达政府投资计划	48.541814万元	
2019年实际完成投资 完成投资	48.541814万元 (资金来源：政府性基金完成48.541814万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100.00%			
截至2019年底项目累 计完成投资	192.541814万元	项目总体完成率	85%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	项目已完成决算。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是，已完工。	-
		项目是否超计划工期 完工	否，已完工	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是，已完工。	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是，已完工。	-
	是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否，已完工，未超概 算。	-	
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲 、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-

3B14	服务对象满意度指标	不适用	-	-
------	-----------	-----	---	---

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

马峦北路绿化提升工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	马峦北路绿化提升工程		国家编码	2018-440317-48-01-704221
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	前期工作经费
项目总投资	593.31万元(其中:财政拨款593.31万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	15万元	2019年下达政府投资计划	15万元	
2019年实际完成投资 完成投资	7.368万元 (资金来源:政府性基金完成7.368万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	49.12%			
截至2019年底项目累 计完成投资	7.368万元	项目总体完成率	1.2%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	40%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	项目取得概算批复。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	否	计划在2020年开工
		项目是否超计划工 期完工	否,项目未开工 。	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是,2019年项目 基本完成前期工 作。	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是,2019年项目 任务已完成前期 工作。	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否,项目未超概 算。	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-

实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区2018年灯光夜景工程项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区2018年灯光夜景工程		国家编码	2018-440317-50-01-704188
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	环境提升
项目总投资	4897.28万元（其中：财政拨款 4897.28 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2018年7月28日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	/
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	500万元	2019年下达政府投资计划	421万元	
2019年实际完成投资 完成投资	420.812083万元 (资金来源：政府性基金完成 420.812083 万元；一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	99.96%			
截至2019年底项目累 计完成投资	1844.076213万元	项目总体完成率	38%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	90%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	取消了聚龙山生态公园、龙田世居、市规土委坪山管理局节点位置灯光提升，目前仅剩余坪山高铁站10%工程量未完成。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	
		项目是否超计划工 期完工	否，项目未完工。	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	否	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果	社会效益指标	提升夜间照明景观 效果	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-

指标	生态效益指标	不适用	-	-
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区第二批垃圾转运站（含站内附属公厕）改造工程项目绩效情况表
（2019年度）

项目单位（公章）：

项目概况				
项目名称	坪山区第二批垃圾转运站（含站内附属公厕）改造工程		国家编码	2018-440317-50-01-704260
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局	行业归口	城市建设	
项目总投资	2525.09万元（其中：财政拨款 万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2019年10月30日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	316万元	2019年下达政府投资计划	316万元	
2019年实际完成投资 完成投资	315.576706万元 （资金来源：政府性基金完成 315.576706 万元；一般公共预算完成 万			
2019年政府投资计划 支出率	99.87%			
截至2019年底项目累 计完成投资	315.576706万元	项目总体完成率	12.50%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	85%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成工程量的85%	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	否	-
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查 等指出问题情况	无	-

产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	不适用	-	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	不适用	-	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	碧岭八号路绿化改造提升工程		国家编码	2014-440317-78-01-701329
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	151.14万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年11月1日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年 4月 19日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	28.471416万元	2019年下达政府投资计划	28.471416万元	
2019年实际完成投资 完成投资	28.44908万元 (资金来源:政府性基金完成 28.44908 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划支出率	99.92%			
截至2019年底项目累计完成投资	129.134623万元	项目总体完成率	85%	
截至2019年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2019年底项目工程形象进度描述	已竣工验收,完成财务决算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	-
		项目是否超计划工期完工	是,因现场与施工图存在不一致,发生设计变更。	合理安排工期,加强项目管理。
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-

	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	无	-
产出 指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施 效果 指标	社会效益指标	为周边居民提供休闲 、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	坪山新区外国语学校屋顶绿化建设工程		国家编码	2014-440317-78-01-701330	
项目单位	坪山区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款	
项目总投资	282.58万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)				
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建				
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2015年9月4日	
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2018年1月23日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	40.978614万元	2019年下达政府投资计划	40.978614万元		
2019年实际完成投资	33.203533万元 (资金来源:政府性基金完成 33.203533 万元;一般公共预算完成 万元)				
2019年政府投资计划	81.03%				
截至2019年底项目累计完成投资	166.475084 万元	项目总体完成率	59%		
截至2019年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2019年底项目工程形象进度描述	已竣工验收,完成财务决算		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	-
			项目是否超计划工期完工	是,因外国语学校主体结构存在漏水和漏电情况,按照区领导的指示,待区工务局将漏水和漏电问题解决后,城管局进场实施。	在项目前期阶段,应该充分了解楼面的承载力和结构性能,合理安排时间
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	-

产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	为老师和学生提供休闲、舒适的生活环境	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山新区鸭湖垃圾填埋场周边环境提升工程		国家编码	2015-440317-78-01-700736
项目单位	区城市管理和综合执法局		行业归口	结算款
项目总投资	417.01万元(其中:财政拨款 万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年2月 29日
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	2017年7月25日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	73.335662万元	2019年下达政府投资计划	73.335662万元	
2019年实际完成投资 完成投资	73.335662万元 (资金来源:政府性基金完成 73.335662 万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	402.19688 万元	项目总体完成率	96%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	已竣工验收,完成财务决算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划 时间开工	是	-
		项目是否超计划工 期完工	是,该项目为边坡综 合治理项目,因下雨 天气导致边坡施工无 法进行,为了不造成 安全事故,下雨天和 边坡湿滑情况下,禁 止施工。	边坡治理难度 大,安全隐患 多,合理安排施 工工序。
		是否按照年初确定 的建设目标完成年 度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批 的建设内容、建设 规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、 超标准、超概算建 设情况	否	-

	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	不适用	-	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山办事处鸭湖垃圾填埋场边坡排水沟工程项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山办事处鸭湖垃圾填埋场边坡排水沟工程项目		国家编码	2018-440317-48-01-704037
项目单位	深圳市坪山新区坪山办事处		行业归口	基础设施建设
项目总投资	188.23万元(其中:财政拨款88.23万元;其它资金 万元)			
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input checked="" type="checkbox"/> 续建			
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2016年1月22日
是否竣工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		竣工日期	2016年 12月19日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	31.584786万元	2019年下达政府投资计划	31.584786万元	
2019年实际完成投资 完成投资	31.584786万元 (资金来源:政府性基金完成 31.584786万元;一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划 支出率	100%			
截至2019年底项目累 计完成投资	158.157113 万元	项目总体完成率	84%	
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	完成竣工结算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标	项目是否按照计划时 间开工	是	-
		项目是否超计划工期 完工	否	-
		是否按照年初确定的 建设目标完成年度项 目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的 建设内容、建设规模 进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超 标准、超概算建设情 况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等 指出问题情况	未发现	-
产出 指标	数量指标	新增一条排水沟	完成	-
	质量指标	完成质量	质量合格	-
	社会效益指标	无	无	-

实施 效果 指标	经济效益指标	无	无	-
	生态效益指标	雨污分流	实现雨污分流	-
	服务对象满意度指标	工程满意程度	100%	-

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

智慧城管项目绩效情况表

(2019年度)

项目单位(公章):

项目概况					
项目名称	智慧城管项目		国家编码	2018-440317-65-01-	
项目单位	区城市管理和综合执法局		行业归口	信息化	
项目总投资	408.9万元(其中:财政拨款 408.9 万元;其它资金 万元)				
建设性质	<input type="checkbox"/> 前期 <input checked="" type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建				
是否开工	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		开工日期	2019 年 3 月	
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	118.16145 万元	2019年下达政府投资计划	118.16145万元		
2019年实际完成投资 完成投资	117.96145万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 117.96145 万)				
2019年政府投资计划 支出率	99.83%				
截至2019年底项目累 计完成投资	117.96145 万元	项目总体完成率	28.85%		
截至2019年底项目工 程形象进度百分比	100%	截至2019 年底项目 工程形象 进度描述	该项目已完成初步验收,正处于试运行和第三方测评阶段		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程 管理 指标	项目管理指标		项目是否按照计划时 间开工	是,项目开工日期为 2019年3月1日	-
			项目是否超计划工期 完工	是。1.由于坪山区政 府机构调整,需求调 研及确认工作工期需 延长,同时考虑后续 劳动节等假期安排以 及可能出现的用户需 求变更,承建方申请 项目工期延期至6月 下旬 2.由于市城管局提出 对接工卡、数据直报 市局的新要求,此项 与区级原则不相符, 系统需要进行大版本 升级变动,承建方申 请将项目工期延期至9 月	合 理 安 排 工 期,加 强 项 目 管 理,尽 量 减 少 不 可 控 因 素 的 影 响

		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	不适用	-	-
	经济效益指标	不适用	-	-
	生态效益指标	不适用	-	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件2

坪山区儿童公园项目绩效情况表
(2019年度)

项目单位（公章）：

项目概况:				
项目名称	坪山区儿童公园		国家编码	2010-440317-78-01-701823
项目单位	城市管理和综合执法局		行业归口	城市建设
项目总投资	7429.16 万元（其中：财政拨款7429.16万元；其它资金 万元）			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 前期 <input type="checkbox"/> 新开工 <input type="checkbox"/> 续建 <input type="checkbox"/> 已完工			
是否开工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		开工日期	
是否竣工	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	2000万元	2019年下达政府投资计划	44.828422 万元	
2019年实际完成投资	40.34 万元 (资金来源: 政府性基金完成 40.34 万元; 一般公共预算完成 万元)			
2019年政府投资计划支出率	89.99%			
截至2019年底项目累计完成投资	132.5766 万元	项目总体完成率	1.79%	
截至2019年底项目工程形象进度百分比	20%	截至2019年底项目工程形象进度描述	完成代建单位招标工作	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	否, 项目处于前期阶段	预计2020年底开工
		项目是否超计划工期完工	否	-
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	-
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	-
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	-
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	-
产出指标	数量指标	不适用	-	-
	质量指标	不适用	-	-
实施效果指标	社会效益指标	为儿童创造丰富多彩的以户外活动为主的良好条件	有效	-
	经济效益指标	不适用	-	-

指标	生态效益指标	改善环境	有效	-
	服务对象满意度指标	不适用	-	-

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、
信息
化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。