

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]120号

被审计单位：深圳市坪山区建筑工务局

审 计 项 目：田脚水流域污水管网完善二期工程-金辉路污水管道修复工程-通信管线迁改工程(结算)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,按照年度审计计划,深圳市坪山区审计局成立审计组,2017年6月16日至2016年7月13日,我局对深圳市坪山区建筑工务局送审的田脚水流域污水管网完善二期工程-金辉路污水管道修复工程-通信管线迁改工程(结算)进行了审计。现出具审计报告,详见下表:

金额单位:人民币(元)

项目立项名称		田脚水流域污水管网完善二期工程			
项目批准文号		深发改[2012]1298号	项目投资总额	5,012万	
资金来源		公共预算	合同金额	120,904.00	
设计单位		深圳市明盈通信技术有限公司			
咨询单位		深圳市建锋工程造价咨询有限公司			
监理单位		深圳市九州建设监理有限公司			
施工单位		深圳市安顺通信技术有限公司			
序号	送审工程名称	送审金额	审定金额	核减额	核减率(%)
1	田脚水流域污水管网完善二期工程-金辉路污水管道修复工程-通信管线迁改工程(结算)	114,307.19	103,240.40	11,066.79	9.68
合计金额		114,307.19	103,240.40	11,066.79	9.68
一、审计情况说明:					
1、该工程直接发包确定施工单位,合同暂定价 12.09 万元,送审金额 11.43 万元,审定金额 10.32 万元,审定金额已按合同条款约定下浮 9.61%;					
2、设备、材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2013 年第 8 期信息价;					
3、主要核减原因:工程量原因核减 0.72 万元,单价原因核减 0.29 万元,其他原因核减 0.10 万元。					
二、结算价不超合同价。					

2017年7月24日

