

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]219号

被审计单位：深圳市坪山区治水提质办公室

审计项目：坪山新区麻雀坑水临时排洪渠工程结算审计

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，按照年度审计计划，深圳市坪山区审计局成立审计组，自 2017 年 8 月 30 日至 2017 年 10 月 16 日，对深圳市坪山区治水提质办公室（原深圳市坪山新区水务管理中心）送审的坪山新区麻雀坑水临时排洪渠工程结算进行了审计。现出具审计报告，详见下表：

金额单位：人民币（元）

项目立项名称		坪山新区麻雀坑水临时排洪渠工程			
项目批准文号		深坪发财投[2014]135 号	项目投资总额	406.47 万元	
资 金 来 源		国土基金	合 同 金 额	2,329,011.76	
设 计 单 位		深圳市广汇源水利勘测设计有限公司			
咨 询 单 位		北京思泰工程咨询有限公司广东分公司			
监 理 单 位		深圳市深水水务咨询有限公司			
施 工 单 位		银广厦集团有限公司			
序 号	送审工程名称	送审金额	审定金额	核减额	核减率(%)
1	坪山新区麻雀坑水临时排洪渠工程	1,197,585.93	1,197,585.93	0.00	0.00
合计金额		1,197,585.93	1,197,585.93	0.00	0.00
一、审计情况说明： 1、该工程采用公开招标，摇号抽签进行定标，固定单价合同，结算工程量按竣工量计算，结算单价按合同单价计价，无合同单价的按标底编制方法计算综合单价并按合同下浮 11.38%； 2、设备、材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2014 年第 11 期信息价，缺项部分采用市场价； 3、主要核减原因：无。 二、存在问题及建设： 工期超合同工期。合同工期 90 天，实际工期 665 天，工期延误 575 天，延误主要原因为设计变更引起，建议建设单位加强工期管理，确保按计划工期完工。					

2017 年 12 月 12 日

