

深圳市坪山区审计局

审计报告

深坪审报[2017]198号

被审计单位：深圳市坪山区建筑工务局

审计项目：坪山新区瑞景路市政项目-路灯箱变安装工程(结算)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,按照年度审计计划,深圳市坪山区审计局成立审计组,自 2017 年 8 月 23 日至 2017 年 10 月 18 日,对深圳市坪山区建筑工务局送审的坪山新区瑞景路市政项目-路灯箱变安装工程(结算)进行了审计。现出具审计报告,详见下表:

金额单位:人民币(元)

金额单位: 人民币(元)

项目立项名称		坪山新区瑞景路市政工程			
项目批准文号		深坪发财 [2010]146 号	项目投资总额	768.67 万	
资金来源		国土基金	合同金额	165,913.00	
设计单位		深圳市运达来电力建设工程有限公司			
咨询单位		深圳市深龙港工程项目管理有限公司			
监理单位					
施工单位		深圳市运达来电力建设工程有限公司			
序号	送审工程名称	送审金额	审定金额	核减额	核减率(%)
1	坪山新区瑞景路市政项目- 路灯箱变安装工程	165,913.48	159,095.02	6,818.46	4.11
合计金额		165,913.48	159,095.02	6,818.46	4.11
一、审计情况说明:					
1、该工程为直接委托工程;					
2、设备、材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2014 年第 4 期信息价,缺项部分采用市场价;					
3、主要核减原因: 工程量原因核减 6,137.70 元, 其他原因核减 680.76 元。					

坪山新区

