

2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表（截至2021年12月末）

单位：亿元

序号	填报主体		债券资金 使用单位	项目名称	债券基本信息								债券项目资产 类型	上年度全 年已取得 项目收益	支出功能 分类	截至2021年12月末情况										备注		
	区财政部 门	市本级单 位			发行年度	债券名称	债券编码	债券类型	债券规 模	发行时间 （年/月 /日）	债券利率	债券期限 （年）				截至2021.12 专项债资金已 支出金额	债券项目总投资		债券项目已实现投资		截至2021 年12月末已 取得项目收 益	形成资产情况	建设进度	运营情况	预算项目生命 周期总收益		项目收益对债 券本息的覆盖 率	
																	其中：债券 资金安排	其中：债 券资金安排										
	示例			1.如有必要，1行 可以拆开多行填报。 2.灰色部分非公 开，用来梳理情况。				金额单 位均为 亿元					从下拉选 项中选 择，请勿 另填其他 内容	支出数将汇 总到资金收 支情况表后公 开							至少提供以下信息（转 固/入账时间，形成资产 价值XX亿元），并补充 说明有关资产情况	至少提供以下信息（未开 工/在建/已完工未竣工/ 已竣工决算，进度xx%）， 并补充说明有关进度情 况	至少提供以下信息（未运 营，计划XXX/ 已于X年X月开始运营 XXX），并补充说明 有关运营情况					
合计							5					0.00			49.75	25.00	12.50	5.00	-									
133	坪山区		云轨公司	坪山区云巴（胶轮 有轨电车）1号线 项目	2020	2020年深圳市（坪山区） 轨道交通专项债券（一 期）-2020年深圳市政府专 项债券（七十四期）	104887	专项债券	5	2020-8-27	3.85%	20	其他交通设施 类资产	0.00	229其他支 出	5	49.75	25.00	12.50	5.00	-	已形成资产约11.59亿元	云巴1号线一期项目，11座车站主体结构封顶完 成，停车场主体结构封顶完成，全线机电设备安 装45%；装饰装修45%；道路恢复完成70%；附属结 构完成80%；钢轨铺设完成98%。云巴1号线二期项目正 开展前期工作，处于可行性研究阶段。	暂未运营	48.53	1.21	项目资本金保障付息	

