

专项债券项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		深圳市坪山区公立幼儿园项目			投向领域		学前教育	
项目主管部门		深圳市坪山区教育局			项目单位		深圳市坪山区建筑工务署	
项目实施内容		项目主要包含金沙锦绣幼儿园、坪山中心幼儿园新建项目、盘龙等 13 个幼儿园改造提升工程、中兴幼儿园园舍加固工程项目。						
年度		预期目标			全年实际完成情况			
绩效目标		完成坪山中心幼儿园新建项目，验收合格交付使用，提供学位 630 个。			完成坪山中心幼儿园新建项目，验收合格交付使用，提供学位 630 个。			
当年绩效指标	债券资金管理指标 (10 分)	总体支出进度 100%	实际支出 金额	下达 额度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			4400 万	4400 万	4400 万	10	10	
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成新建幼儿园数量	1 家	1 家	10	10	
			提供学位	630 个	630 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付使用时间	2024 年 12 月底前	2024 年 9 月已交付使用	10	10	
		成本指标	2024 年完成投资	≥4,400 万元	4400 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建设期项目资金周转情况	有效保障	有效保障	6	6	
		社会效益指标	改善幼儿园	得到改善	得到改善	6	6	

			学习环境	善				
		生态效益指标	项目建设对环境影响	满足环保要求	满足环保要求	6	6	
		可持续影响指标	幼儿教育可持续性	>15 年	幼儿园正常使用	6	6	
		服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥85%	满意	6	6	
	偿债风险指标 (10 分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	项目处于建设期,通过项目资本金保障付息。	项目处于建设期,通过项目资本金保障付息。	5	5	
		还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%)	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	等级: 优

注: 1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

(1) 定量指标得分评定方法: 与年初目标值相比, 完成目标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于目标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成目标值的, 按照完成值与目标值的比例记分。

(2) 定性指标得分评定方法: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。

2.等级: 评分为 90 分 (含) 以上的为“优”, 80 分 (含) 至 90 分的为“良”, 60 分 (含) 至 80 分的为“中”, 60 分以下的为“差”。