

2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表（截至2021年12月31日）

单位：亿元

序号	填报主体			债券基本信息										截至2021年12月31日情况												
	区财政部门	市本级单位	项目名称	发行年度	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限 (年)	债券项目 资产类型	上年度全 年已取得 项目收益	支出功能 分类	截至 2021.12 专项债资 金已支出 金额	债券项目总投资		债券项目已实现投 资		截至2021 年12月末 已取得项 目收益	形成资产 情况	建设进度	运营情况	预算项目 生命周期 总收益	项目收益 对债券本 息的覆盖 率	备注
																其中：债 券资金安 排	其中：债 券资金安 排									
1	坪山区		坪山区公立医院（建设）项目	2020	2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）	104784	专项债券	1.60	2020/1/13	0.03	5.00	公立医院	0.38	229其他支出	1.60	71.96	25.38	19.59	13.98	0.70	已形成资产约19.59亿元	1.坪山区人民医院迁址重建项目：完成总工程量的10%，基础工程完成98%。 2.坪山区第三人民医院项目：已完成总工程量73%。 3.深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程：项目整体完成99%。 4.坪山区妇幼保健院原址改造项目：已完工。	暂未运营	121.96	2.07	
2	坪山区		坪山区公立医院建设项目包	2020	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	3.88	2020/8/27	0.04	15.00	公立医院	0.38	229其他支出	3.88	71.96	25.38	19.59	13.98	0.70	已形成资产约19.59亿元	1.坪山区人民医院迁址重建项目：完成总工程量的5%，基础工程完成70%。 2.坪山区第三人民医院项目：已完成总工程量60%。 3.深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程：项目整体完成85%。 4.坪山区妇幼保健院原址改造项目：已完工。	暂未运营	121.96	2.07	
3	坪山区		坪山区新建公办幼儿园工程	2020	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	2005846	专项债券	0.50	2020/8/27	0.03	10.00	非义务教育阶段学校	0.00	229其他支出	0.50	2.48	0.50	0.74	0.50	0.00	已形成资产约0.74亿元	1、财富城配套幼儿园装修工程等11个幼儿园已完工并使用，正在准备结算资料中； 2、汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程、竹坑保障房配套幼儿园工程2个幼儿园正在建设中； 3、坪山中心幼儿园新建项目正在申报可行性研究报告。	财富城配套幼儿园装修工程等11个幼儿园已交由区教育局办学。	3.51	2.67	
4	坪山区		坪山区坑梓文化科技中心	2020	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	1.00	2020/8/27	0.03	10.00	科技馆及设施	0.00	229其他支出	1.00	7.60	3.12	1.57	1.52	0.00	已形成资产约1.57亿元	开挖支护完成95%，启动底板和地下室结构工程，累计完成总工程量25%。	暂未运营	6.48	1.52	
5	坪山区		深圳市坪山区公立医院建设项目包	2021	2021年深圳市公立医院专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（八期）	198028	专项债券	4.00	2021/5/28	0.04	15.00	公立医院	0.37	229其他支出	4.00	70.07	25.19	16.66	13.79	0.68	已形成资产约16.66亿元	1.坪山区人民医院迁址重建项目：完成总工程量的5%，基础工程完成70%。 2.坪山区第三人民医院项目：已完成总工程量60%。 3.深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程：项目整体完成85%。	暂未运营	121.96	2.07	

序号	填报主体		项目名称	债券基本信息								债券项目资产类型	上年度全年已取得项目收益	支出功能分类	截至2021年12月31日情况											
	区财政部门	市本级单位		发行年度	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率	债券期限(年)				截至2021.12专项债资金已支出金额	债券项目总投资		债券项目已实现投资		截至2021年12月末已取得项目收益	形成资产情况	建设进度	运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注
																其中：债券资金安排	其中：债券资金安排									
6	坪山区		深圳市坪山区公立医院建设工程项目包	2021	2021年深圳市社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(三十三期)	2105566	专项债券	4.00	2021/8/3	0.04	15.00	公立医院	0.37	229其他支出	4.00	70.07	25.19	16.66	13.79	0.68	已形成资产约16.66亿元	1.坪山区人民医院迁址重建项目：完成总工程量的5%，基础工程完成70%。 2.坪山区第三人民医院项目：已完成总工程量60%。 3.深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程：项目	暂未运营	121.96	2.07	
7	坪山区		深圳市坪山区坑梓文化科技中心	2021	2021年深圳市社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(三十三期)	2105566	专项债券	0.52	2021/8/3	0.04	15.00	科技馆及设施	0.00	229其他支出	0.52	7.60	3.12	1.57	1.52	0.00	已形成资产约1.57亿元	开挖支护完成95%，启动底板和地下室结构工程，累计完成总工程量25%。	暂未运营	6.48	1.52	
8	坪山区		深圳市坪山区公立医院建设目包	2021	2021年深圳市社会事业专项债券(四期)-2021年深圳市政府专项债券(七十一期)	2171261	专项债券	0.50	2021/11/22	0.03	15.00	公立医院	0.37	229其他支出	0.50	70.07	25.19	16.66	13.79	0.68	已形成资产约16.66亿元	1.坪山区人民医院迁址重建项目：完成总工程量的5%，基础工程完成70%。 2.坪山区第三人民医院项目：已完成总工程量60%。 3.深圳平乐骨伤科医院新院区改造装修工程：项目整体完成85%。	暂未运营	121.96	2.07	