坪山区龙田街道办事处 2021 年地方政府债券 存续期公开信息

根据《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》（财预〔2018〕209号），现将龙田街道办事处 2021 年地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、专项债券相关情况

2020 年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020 年深圳市政府专项债券（六十二期）龙田街道文体中心建设项目发行规模为 2000 万元，债券期限为 10 年，所募集的债券资金用于龙田街道文体中心项目的建设。

坪山区发展和改革局分别于 2020 年 9 月 15 日及 11 月 25 日下达涉及本项目投资计划共计 2000 万元。截至 2020 年 12 月 10 日，该债券已形成全部支付。

二、债券资金使用情况

截至 2020 年底，2020 年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020 年深圳市政府专项债券（六十二期）龙田街道文体中心建设项目共计使用专项债券资金 2000 万，全部支付，无结余。截至 2021 年 5 月底，上述债券资金使用情况未发生变化。

三、项目建设进度和运营情况

坪山区龙田街道文体中心建设项目建设情况如下：

（一）工程建设目标与规模

本项目建设地址位于深圳市坪山区龙田街道规划梓河路与规划松景路交汇处南侧地块，总用地面积 7008 平方米。拟建项目总建筑面积 29451 平方米，其中计容建筑面积 20451 平方米，不计容建筑面积 9000 平方米。主要建设内容包括新建 1 栋建筑地上 11 层（文化服务用房、体育活动用房等）、地下 2 层，其他工程等。

（2）项目投资总概算

本项目概算批复总投资 28479.65 万元，其中建安工程费 24140.65 万元，工程建设其他费 2192.83 万元，预备费 1316.67 万元以及代建管理费 829.50 万元。

（3）截至 2020 年末项目建设进度及运营情况

截至 2020 年末，本项目开始进行土石方及桩基础工程施工，尚未投入运营。

（4）截至 2021 年 5 月底项目建设进度及运营情况

截至 2021 年 5 月底，本项目正在进行土石方及桩基础工程施工，完成总进度约 10%，尚未投入运营。

四、债券对应的项目收益情况

截至 2021 年 5 月底，债券对应的项目尚未运营，未取得收益。

五、债券对应的项目形成的资产情况

截至 2020 年底，本项目开始进行土石方及桩基础工程施工，形成在建工程资产约 500 万元，其中涉及专项债券 8650 万元。

截至 2021 年 5 月底，本项目正在进行土石方及桩基础工程施工，完成总进度约 10%，现已形成在建工程资产约 2600 万元，其中涉及专项债券 2000 万元。

五、其他按规定需要公开的信息

本项目债券存续期内暂不存在可能影响项目收益与融资平衡能力的事项。