

附件二表1

坪山区2017年-2020年发行的新增地方政府债券情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排								
1	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十八高级中学	2005841	一般债券	0.5	2020/8/27	3.17%	5年	非义务教育阶段学校	5.95	0.5	1.54	0.5	/	/	截至2021年5月底，市第十八高级中学已形成在建工程资产1.53亿元。	坪山区	市第十八高级中学完成总工程量进度35%。	/	/	
2	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十高级中学	2005841	一般债券	0.5	2020/8/27	3.17%	5年	非义务教育阶段学校	6.22	0.5	1.56	0.5	/	/	截至2021年5月底，市第二十高级中学已形成在建工程资产1.55亿元。	坪山区	市第二十高级中学完成总工程量进度35%。	/	/	
3	2020年深圳市政府一般债券（三期）坪山区属医院传染病防控救治设施升级改造项目	2005841	一般债券	0.1	2020/8/27	3.17%	5年	公立医院	0.26	0.1	0.18	0.1	/	/	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产0.18亿元。	坪山区	截至2021年5月底，该项目已完成建设总工程量80%。	/	/	

坪山区2017年-2020年发行的新增地方政府债券情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排								
1	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（四期）	1805301	专项债券	5	2018/9/27	4.07%	10年	其他资产	19.28	5	18.30	5	0	0	截至2021年5月底，坪山高新区综合服务中心项目已形成开发成本约17.99亿元（已结算）、其他流动资产（工程进项税）约1.40亿元。	坪山区	高新区综合服务中心项目包含酒店和会展部分。酒店部分已于2019年4月29日开业，并成立深圳市坪山区城投酒店管理有限公司，并委托“深圳格兰云天酒店管理有限公司”管理，酒店部分共计6层、客房306间（套），内部设有中餐厅、西餐厅、行政走廊、1200㎡宴会厅。会展部分面积20100平方米，由10300平方米A展厅、3500平方米B展厅、2300平方米C展厅和三层4000平方米坪山多功能厅组成。会议中心面积17840平方米，由新闻发布厅、报告厅、媒体中心以及其它11个不同类型面积的会议室组成。2020年5月11日注册成立深圳市坪山燕子湖国际会展中心管理有限公司，委托“深圳格兰云天酒店管理有限公司”管理。	8.45	1.2	
2	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）	1805302	专项债券	15	2018/9/27	4.33%	15年	其他资产	104.33	15	41.78	15	0	0	截至2021年5月底，已形成开发成本约31.66亿元（未结算），其中生物医药产业加速器园区项目19.46亿元，新能源汽车产业园区项目12.20亿元。	坪山区	截至2021年5月底，生物医药产业加速器园区项目：一标段大部分区域仍在进行地下室结构施工，小部分区域已出正负零，二标段正在进行地下室施工。新能源汽车产业园区项目：G14301-0111宗地基坑支护已完成96%，土方外运累计完成87.3万立方，完成率约89.08%。G14301-0112宗地1号楼地上主体结构施工至5层；2号楼地上主体结构施工至5层；3号楼A座地上结构主体施工至4层；3号楼B座地上结构主体施工至4层；地下室区域完成整体的80%。	111.41	1.21	
3	2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）	104568	专项债券	15	2019/3/28	3.64%	15年	其他资产	104.33	15	51.16	15	0	0	1.截至2021年5月底，已形成开发成本约31.66亿元（未结算），其中生物医药产业加速器园区项目19.46亿元，新能源汽车产业园区项目12.20亿元； 2.深圳市平乐骨科医院业务用房购置项目形成在建工程约8.8亿元； 3.2019年坪山区水污染治理（二期）项目形成在建工程约10.7亿元。	坪山区	1.坪山生物医药产业加速器园区及坪山新能源汽车产业园区项目；建设进度及运营情况同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”。 2.2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）于2019年10月调出8.8亿元用于深圳市平乐骨科医院业务用房购置项目；坪山区卫生健康局已和出让方签订收购协议，支付第一笔购置款，并将该业务用房移交建设部门进行改造装修，暂未投入运营。 3.2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）于2019年10月调出1亿元用于水污染治理（二期）项目，该项目包含33个子项目。截至2019年底，33个子项目均处于建设期，建设进度情况如下： （1）29个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算：龙岗河流域短小支流综合整治工程-卢屋排洪渠等13个项目、龙岗河流域短小支流综合整治工程-坪梓路北侧181号水塘等19个项目、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程一期工程、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程二期工程、龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程三期工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-大山水库排洪渠等27个项目、坪山河流域短小支流综合整治工程-六联浪尾排洪渠工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-飞西北路38号水塘等19个项目、坪山河流域短小支流综合整治工程-沙湖社区排水渠工程、三洋湖排洪渠（人民医院段）综合整治工程、深圳市坪山区龙田社区污水支管网工程、深圳市坪山金沙片区污水支管网工程、深圳市坪山区沙田社区污水支管网工程、深圳市坪山区坑梓街道老坑社区雨污分流工程、坪山河流域水环境综合整治工程-墩子河综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-赤坳河综合整治工程、坪山河流域水环境综合整治工程-坪山河干流（老河道）清淤工程、坪山区社区供水管网改造工程（三期）、坪山区社区供水管网改造工程（六期）、坪山区社区供水管网改造工程（七期）、龙岗河流域短小支流综合整治工程-老鸦山水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域花鼓坪水黑臭水体整治工程、龙岗河流域水环境综合整治工程-三角楼水综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-正坑村排洪渠分洪箱涵工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-上坝村排洪渠综合整治工程、深圳市坪山区六联社区污水支管网工程、深圳市坪山区江岭社区污水支管网工程、坪山区社区供水管网改造工程（五期）、坪山区社区供水管网改造工程（八期）； （2）2个项目工程形象进度为100%，已完成结决算，正在加快支付进度，坪山区社区供水管网改造工程（二期）、坪山区社区供水管网改造工程（四期）； （3）2个项目工程形象进度在70%-100%之间：坪山河流域水环境综合整治工程-汤坑水综合整治工程、横塘水生态海绵综合示范区工程。	111.41	1.21	
4	2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）	104569	专项债券	3.5	2019/3/28	3.27%	5年	污水处理	38.83	3.5	23.85	3.5	0	0	截至2021年5月底，2019年治水提质、水污染治理项目已形成在建工程约23.85亿元	坪山区	截至2021年5月底，12个子项目均处于建设期，建设进度情况如下： （1）10个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算：河流域水环境综合整治工程（调蓄池及配套工程）、河流域水环境综合整治工程（景观工程）、秀新社区污水管网工程、正本清源工程、河流域水环境综合整治工程（坪山河干流大工业区裁弯段综合整治）、汤坑及沙湖社区污水支管网工程、坪环社区污水支管网工程、碧岭社区污水支管网工程、消防官网及消火栓建设工程、田脚水综合整治工程； （2）2个项目工程形象进度在80%-100%之间：河流域水环境综合整治工程（三洲田水综合整治工程）、麻雀坑水综合整治工程。	27.49	1.11	基于项目实施方案，现将项目对应收益情况进行进一步说明： 本期债券对应项目收益来源为坑梓街道相关地块土地出让收入，土地面积13,809平方米，建筑面积62,140.5平方米，预计出让时间为2024年。预计土地出让收入130,495.05万元。
5	2019年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十六期）	1905236	专项债券	5	2019/6/17	3.34%	5年	污水处理	38.83	5	23.85	5	0	0	同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”形成资产情况	坪山区	同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”建设进度及运营情况	27.49	1.11	
6	2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十九期）	1905268	专项债券	10	2019/6/27	3.30%	5年	土地储备	56.44	10	33.74	10	0	0	截至2021年5月底，田心项目、沙田二期项目已分别形成资产13.29亿元、20.45亿元。已分别完成整備0.72平方公里、0.51平方公里。	坪山区	截至2021年5月底，田心项目已完成整備土地约0.72平方公里，签约建筑735栋（处），建面约34.03万平方米；沙田二期项目已完成整備土地约0.51平方公里，签约建筑1018栋（处），建面约48.96万平方米。	14.39	1.27	田心社区整村土地整備利益统筹项目（含树山背）。根据《市规划和自然资源局关于印发<深圳市2020年度城市更新和土地整備计划>的通知》（深规划资源〔2020〕489号），坪山区田心社区树山背居民小组土地整備利益统筹项目与田心土地整備利益统筹项目已合并调整为坪山区田心社区整村土地整備利益统筹项目（含树山背）。

序号	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息覆盖率	备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排								
7	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期）	104783	专项债券	4.5	2020/1/13	3.15%	5年	污水治理	120.15	4.5	48	4.5	0	0	截至2021年5月底，2020年水污染治理项目已形成在建工程约48亿元。	坪山区	截至2021年5月底，88个子项目均处于建设期，建设进度情况如下： （1）16个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算、决算：石井排洪渠综合整治工程（一期）、坪山区坪山街道沙壘社区污水支管网工程、深圳市坪山区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程、坪山河流域水环境综合治理-碧岭水综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-石溪河综合整治工程、田头河综合整治工程（一期）、坪山区2014年度排水管网雨污分流改造工程、坪山区2013年度排水管网雨污分流改造工程、张河沥下游支流截污工程、金辉路（锦绣东路一丹梓中路段）污水管道改造工程、坪山区优质饮用水入户工程（2013年）、沙田片区（上廖）综合整治工程—排水沟修建工程、深圳市坪山区上洋污水厂配套管网接驳完善工程、麻雀坑水临时排洪渠工程、坪山市小型水库除险加固工程(第二批宝安、龙岗部分)、坪山区暗（涵）渠严重安全隐患修复工程； （2）10个项目工程形象进度在5%—95%之间：坪山区老旧市政管网改造工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程、坪山区市政路老旧排水管网修复工程、坪山区正本清源查缺补漏工程、田头河综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程大山陂水（设计采购施工项目总承包）、龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—新村排洪渠（箱涵段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河赤坳水库水质保障工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—红花潭排水渠项目。 （3）1个项目形象进度为0%：坪山河流域短小支流综合整治工程—中芯国际深度处理（二期）尾水补水工程。 （4）16个项目处于前期阶段：坪山河三洲水上游综合整治工程、石井排洪渠综合整治工程（二期）、坪山河流域短小支流综合整治工程竹坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—马鞍山村排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—担水坑水（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—水打田水（上游段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—沙湖新屋排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—珠洋坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程—汤坑小学排洪渠（设计采购施工项目总承包）、龙岗河流域短小支流综合整治工程—西坑排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—塘外口水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—大窝恒杨厂边排洪渠综合整治工程、坪山区红花岭水库至赤坳桥引水工程、坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程、坪山区赤坳河湿地公园项目、田脚水（涉度深高铁桥墩）箱涵改造工程。 （5）剩余45个项目同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”、“2019年坪山区水污染治理（二期）项目”。	35.60	1.25	其中坪山区市政路老旧排水管网修复工程与坪山区正本清源查缺补漏工程为本次发债的补充项目
8	2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）	104784	专项债券	1.6	2020/1/13	3.15%	5年	公立医院	72.55	1.6	12.09	1.6	0	0	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产12.09亿元。	坪山区	坪山区人民医院迁址项目完成基础工程已完成35%、第三人民医院项目完成主体结构工程已完成80%、平乐骨伤医院项目完成总工程量50%、坪山区妇幼保健院项目完成总工程量98%。	68.96	1.28	
9	2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十四期）	2005384	专项债券	1.2	2020/5/18	2.27%	5年	地下管廊	6.77	1.2	2.55	1.2	0	0	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已形成在建资产2.35亿元。	坪山区	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已完成工程进度59%	2.58	1.19	
10	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	1.1	2020/8/27	3.73%	15年	公立医院	7.31	1.1	1.1	1.1	0	0	截至2021年5月底，坪山区医疗设备购置项目-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）主要包含坪山区2019年医疗卫生设备购置、坪山区2017年医疗设备购置项目、深圳平乐骨伤科医院新院区设备购置、坪山区妇幼保健院住院综合楼医疗设备购置等4个项目，所采设备已按时收货并完成验收，形成资产1.1亿元。	坪山区	截至2021年5月底，坪山区医疗设备购置项目-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）主要包含坪山区2019年医疗卫生设备购置、坪山区2017年医疗设备购置项目、深圳平乐骨伤科医院新院区设备购置、坪山区妇幼保健院住院综合楼医疗设备购置等4个项目，暂未投入使用。	2.07	1.28	
11	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	2005845	专项债券	3.88	2020/8/27	3.73%	15年	公立医院	72.55	3.88	12.09	3.88	0	0	同“2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”形成资产情况。	坪山区	同“2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）”建设进度及运营情况。	10.75	1.2	
12	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	2005846	专项债券	0.5	2020/8/27	3.26%	10年	非义务教育阶段学校	1.54	0.5	0.5	0.5	0	0	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产0.5亿元。	坪山区	截至2021年5月底，该项目已完成总工程量进度80%。	3.51	2.67	
13	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	1	2020/8/27	3.26%	10年	文化馆及设施	9.58	1	1	1	0	0	截至2021年5月底，该项目已形成在建工程资产1亿元。	坪山区	截至2021年5月底，该项目已完成施工招标并开展管线迁改工程。	2.21	1.75	坑梓文化科技中心项目
14	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	0.2	2020/8/27	3.26%	10年	文化馆及设施	3.16	0.2	0.2	0.2	0	0	截至2021年5月底，本项目正在进行土石方及桩基础工程施工，完成总进度约10%，现已形成在建工程资产约0.26亿元，其中涉及专项债券0.2亿元。	坪山区	截至2021年5月底，本项目正在进行土石方及桩基础工程施工，完成总进度约10%，尚未投入运营。	1.78	1.25	龙田街道文体中心建设项目
15	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	2005847	专项债券	0.2	2020/8/27	3.26%	10年	文化馆及设施	1.46	0.2	0.949	0.2	0	0	截至2021年5月底，马峦街道公共文化服务中心建设工程项目已形成资产约0.95亿元。	坪山区	截至2021年5月底，项目工程已完成工程量的99%，已完成地基与主体结构、电梯、防雷等项目的验收工作，正开展园林建设施工及各项专项验收等收尾工作，计划于7月底完成整体竣工验收。	0.89	1.35	马峦街道公共文化服务中心建设工程项目
16	2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）	2005848	专项债券	0.865	2020/8/27	3.73%	15年	公共基础设施	2.90	0.865	1.37	0.865	0	0	截至2021年5月底，坪山区城中村天然气改造工程-2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）主要包括坪山区盘古石居民小组等17个城中村天然气改造工程（地上部分）、坪山区盘古石居民小组等17个城中村天然气改造工程（地下庭院管部分）、坪山区老旧住宅区、城中村天然气改造试点项目、坪山区马峦街道办事处老旧住宅区、城中村天然气改造工程等4个子项目，均已完工，下一步拟开展竣工验收相关工作，尚未运营。	坪山区		1.51	1.17	
17	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	104878	专项债券	5	2020/8/27	3.73%	15年	其他资产	104.33	5	41.78	5	0	0	同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”形成资产情况。	坪山区	同“2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）”建设进度及运营情况。	111.41	1.21	
18	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	104878	专项债券	0.455	2020/8/27	3.73%	15年	污水治理	4.29	0.455	0.54	0.455	0	0	截至2021年5月底，坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目已形成在建工程约0.54亿元。	坪山区	截至2021年5月底，坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程项目工程形象进度约5%。	0.88	1.25	
19	2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十	104886	专项债券	4.1	2020/8/27	3.17%	5年	地下管廊	16.20	4.1	7.75	4.1	0	0	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已形成在建资产2.35亿元；坪山大道南段综合管廊项目已形成在建资产5亿元。	坪山区	截至2021年5月底，金辉路综合管廊项目已完成工程进度59%；坪山大道南段综合管廊项目已完成工程进度78%。	6.97	1.17	
20	2020年深圳市（坪山区）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）	104887	专项债券	5	2020/8/27	3.85%	20年	轨道交通	49.23	5	10.05	2.69	0	0	截至2021年5月底，已形成在建工程9.40亿元，其中云巴一期项目9.23亿元，云巴二期项目0.17亿元。	坪山区	截至2021年5月底，一标段燕子岭站-比亚迪站土建完成98%，梁架99%，机电安装70%；二标段坪山高铁站-燕子岭站土建完成88%，轨道梁架设完成70%，机电安装完成15%；暂未开始运营。	7.92	1.08	

序号	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息覆盖率	备注
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排								
21	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十五期）	104888	专项债券	5	2020/8/27	3.17%	5年	污水治理	136.93	5	48.21	5	0	0	截至2021年5月底，2020年水污染治理项目已形成在建工程约48.21亿元	坪山区	截至2021年5月底，97个子项目均处于建设期，建设进度情况如下： （1）18个项目工程形象进度为100%，正在加快推进结算、决算：石井排洪渠综合整治工程（一期）、坪山区坪山街道沙壙社区污水支管网工程、深圳市坪山区坪山街道竹坑石井片区污水支管网工程、坪山河流域水环境综合治理-碧岭水综合整治工程、坪山河流域综合整治工程-石溪河综合整治工程、田头河综合整治工程（一期）、坪山区2014年度排水管网雨污分流改造工程、坪山区2013年度排水管网雨污分流改造工程、张河沥下游支流截污工程、金辉路（锦绣东路—丹梓中路段）污水管道改造工程、坪山区优质饮用水入户工程（2013年）、沙田片区（上廖）综合整治工程—排水沟修建工程、深圳市坪山区上洋污水厂配套管网接驳完善工程、麻雀坑水临时排洪渠工程、坪山市小型水库除险加固工程(第二批宝安、龙岗部分)、坪山区暗（涵）渠严重安全隐患修复工程、坪山区排水管网空洞整治工程、坪山区三角楼水等四处暗渠安全隐患修复工程； （2）14个项目工程形象进度在5%—95%之间：坪山区老旧市政管网改造工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程、坪山区市政路老旧排水管网修复工程、坪山区正本清源查缺补漏工程、田头河综合整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程大山陂水（设计采购施工项目总承包）、坪山区暗涵整治工程、沙陂路（片区）易涝风险区整治工程、祥心路（片区）易涝风险区整治工程、龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程、坪山河流域短小支流综合整治工程-新村排洪渠（箱涵段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河赤坳水库水质保障工程、金碧路（坪联路以东片区）易涝风险区整治工程、坪山河流域短小支流综合整治工程—红花潭排水渠项目。 （3）1个项目形象进度为0%：坪山河流域短小支流综合整治工程-中芯国际深度处理（二期）尾水补水工程。 （4）19个项目处于前期阶段：坪山河三洲水上游综合整治工程、石井排洪渠综合整治工程（二期）、坪山河流域短小支流综合整治工程竹坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-马骝岭村排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-担水坑水（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-水打田水（上游段）（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-沙湖新屋排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-珠洋坑排洪渠（设计采购施工项目总承包）、坪山河流域短小支流综合整治工程-汤坑小学排洪渠（设计采购施工项目总承包）、龙岗河流域短小支流综合整治工程—西坑排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—塘外口水库排洪渠综合整治工程、龙岗河流域短小支流综合整治工程—大窝恒杨厂边排洪渠综合整治工程、坪山区红花岭水库至赤坳桥引水工程、坪山区水库群安全隐患排查及综合整治工程、坪山区赤坳河湿地公园项目、田脚水（涉厦深高铁桥墩）箱涵改造工程、牛角龙环排洪渠综合整治工程、坪山区龙岗河流域田坑水、田脚水河道生态补水工程、坪山区炮台山山洪截滞工程。 （5）剩余45个项目同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”、“2019年坪山区水污染治理（二期）项目”。	33.44	1.63	

附件二表3

坪山区2017年-2020年发行的新增一般债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	2017年-2020年末新增一般债券资金收入			2017年-2020年新增一般债券资金安排的支出	
	债券类型	债券名称	金额	支出功能分类	金额
1	一般债券	2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第十八高级中学	0.5	205教育支出	0.5
2		2020年深圳市政府一般债券（三期）公办普通高中建设项目-市第二十高级中学	0.5	205教育支出	0.5
3		2020年深圳市政府一般债券（三期）坪山区属医院传染病防控救治设施升级改造项目	0.1	210卫生健康支出	0.1

坪山区2017年-2020年发行的新增专项债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	2017年-2021年5月31日新增债券资金收入				2017年-2021年5月31日新增债券资金安排的支出	
1	专项债券	坪山区	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（一期）-2018年深圳市政府专项债券（四期）	5	229其他支出	5
2		坪山区	2018年深圳市坪山区产业园区专项债券（二期）-2018年深圳市政府专项债券（五期）	15	229其他支出	15
3		坪山区	2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）	15	229其他支出	14
					212城乡社区支出	1
4		坪山区	2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）	3.5	212城乡社区支出	3.5
5		坪山区	2019年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十六期）	5	212城乡社区支出	5
6		坪山区	2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十九期）	10	212城乡社区支出	10
7		坪山区	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期）	4.5	212城乡社区支出	4.5
8		坪山区	2020年深圳市（坪山区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十一期）	1.6	229其他支出	1.6
9		坪山区	2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（四十四期）	1.2	229其他支出	1.2
10		坪山区	2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	4.98	229其他支出	4.98
11		坪山区	2020年深圳市学前教育专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十一期）	0.5	229其他支出	0.5
12		坪山区	2020年深圳市文化旅游专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十二期）	1.4	229其他支出	1
					212城乡社区支出	0.4
13		坪山区	2020年深圳市城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十三期）	0.865	229其他支出	0.865
14		坪山区	2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期）	5.455	229其他支出	5
					212城乡社区支出	0.455
15	坪山区	2020年深圳市（坪山区）市政和产业园区基础设施专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十三期）	4.1	229其他支出	4.1	
16	坪山区	2020年深圳市（坪山区）轨道交通专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十四期）	5	229其他支出	2.69	
17	坪山区	2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十五期）	5	212城乡社区支出	5	